BITACORA DE OBRA FECHA: / /

CONT-1607-2025

NOTA NO-1 16/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-1607-2025

OBJETO DEL CONTRATO:
LA SECRETARIA ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA "REMODELACION DE OFICINAS PARA COORDINADOR DE FINANZAS, AREA DE HACIENDA, SECRETARIA DE GOBERNACION Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. ALBERTO REYES SALCIDO

MONTO DE CONTRATO: $ 1'215,325.20 INCL. IVA.

PLAZO DE EJECUCION: DEL 16/JULIO/2025 AL 15/AGO/2025

LA SECRETARIA ASIGNA A LA C. ARQ. CARMEN ROSARIO URANGA ACOSTA, COMO RESIDENTE DE OBRA.
A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

EL CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL ING. NOE CERVANTES PARRA, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA.

NOTA NO. 2 16/JULIO/ 2025

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA SECRETARIA.

NOTA NO. 3 16/JULIO/ 2025

NOTIFICA EL CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DIO DON INICIO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 21/JULIO/ 2025

SE TRABAJA EN EL AREA DE OFICINAS DE FINANZAS EN LAS PARTIDAS DE:
PRELIMINARES Y OBRA CIVIL, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 5 25/JULIO/2025

SE TRABAJA EN EL AREA DE LACTANCIA.

OBRA CIVIL, RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, CANCELERIA, INST. HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO.

NOTA NO. 6 25/ JULIO/ 2025

SE TRABAJA EN EL AREA DE OFICINAS PARA SECRETARIAS DE GOBIERNO.
PRELIMINARES, OBRA CIVIL, RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS CANCELERIAS, MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, INST. ELECTRICA, SALIDA VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO

NOTA NO. 7 31/ JULIO/ 2025

OFICINAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
OBRA CIVIL, RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, ALUMINIO, PVC Y MULTIPANEL, INSTALACION ELECTRICA, VOZ Y DATOS

NOTA NO. 8 08/AGOSTO/2025

CAPTURAS PARA AREA DE FINANZAS
SE CONTINUA CON LAS PARTIDAS:
RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, CANCELERIA, INST. HIDRAULICAS Y SANITARIAS, MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO, INSTALACION ELECTRICA, VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO.

NOTA NO. 9 08/AGOSTO/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 1 DE JULIO/2025 AL 08/AGOSTO/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$	1'096,116.71
AMORT. ANTICIPO	$	425,363.82
DEDUCCIONES	$	28,399.57
LIQUIDO A PAGAR	$	642,353.32

NOTA NO. 10 15/AGOSTO/2025

PARA ESTA FECHA SE HAN EJECUTADO EL TOTAL DE CANTIDADES ADICIONALES EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PRELIMINARES
COMENTACION
OBRA CIVIL
CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA.

CON ESTO SE CONCLUYE LA META DEL PROYECTO.

LAS CANTIDADES ADICIONALES SUCEDIDAS PROTOCOLIZADAS MEDIANTE CONVENIO NUMERO: CCOO-01-2025-MI-C1607-2025 CON UN IMPORTE $ 258,000.49.

NOTA NO. 11 15/AGOSTO/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO DOS ADICIONAL FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09/AGOSTO/2025 AL 15/AGOSTO/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$ 375,208.29
AMORT. ANTICIPO	$ 0.00
DEDUCCIONES	$ 9,703.66
LIQUIDO A PAGAR	$ 365,504.63

NOTA NO. 12 15/ AGOSTO/ 2025

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BIT
CON DADO QUE SE CUMPLIERON CON LAS METAS
DEL PROYECTO Y DEL CONTRATO.

NOTA NO. 13 15/AGOSTO/2025

SE CANCELAN LAS NOTAS NO. 11 y NO. 12 DE FECHA 15/AGOSTO/2025.

NOTA NO. 14 15/AGOSTO/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. DOS ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09/AGOSTO/2025 AL 15/AGOSTO/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$	122,976.36
AMORT. ANTICIPO	$	0.00
DEDUCCIONES	$	3,180.42
LIQUIDO A PAGAR	$	119,795.94

NOTA NO. 15 15/AGOSTO/2025

SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES ADICIONAL FINIQUITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 04/AGOSTO/2025 AL 15/AGOSTO/2025, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	$	252,250.49
AMORT. ANTICIPO	$	0.00
DEDUCCIONES	$	6,523.20
LIQUIDO A PAGAR	$	245,707.29

NOTA NO. 16 15/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO LAS METAS DE PROYECTO Y DE CONTRATO.