SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 10/05/2026

CONTRATISTA:
ALMA ROCIO LEON MORENO

DOMICILIO: AVENIDA:PEDRO MARIA ANAYA , NO 7711, COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN ,

R.F.C.
LEMA000329JL0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260026	C.C.T.	25DES0021L	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$2,041,191.46
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$714,417.01
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,041,191.46

OBRA	IMPORTE
REHABILITACION DE MODULO	
TOTAL REHABILITACION	$ 1,698,730.74
TOTAL EXTRAORDINARIOS	$ 61,621.51
SUBTOTAL ESTIMACION:	$ 1,760,352.25

SUB TOTAL=	$ 1,760,352.25	POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRARA LA CANTIDAD DE:	$ 1,759,647.81
I.V.A AL 16 %	$ 281,656.36		$ 281,543.65
TOTAL =	$ 2,042,008.61		$ 2,041,191.46

ALMA ROCIO LEON MORENO
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 10/05/2026
HOJA

CONTRATISTA:
ALMA ROCIO LEON MORENO
DOMICILIO: AVENIDA:PEDRO MARIA ANAYA , NO 7711, COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN , SINALOA,C.P. 80019
R.F.C.
LEMA000329JL0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260026	C.C.T.	25DES0021L	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	$2,041,191.46
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$714,417.01
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$2,041,191.46

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REHABILITACIÓN DE MÓDULO									
	REHABILITACION									
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA	M2	2,085.00	$23.91	$49,852.35	2,085.00	0.00	215.71	2,300.71	$55,009.98
83082	ENTORTADO DE AZOTEA CON JAL, MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	1,547.30	$520.20	$804,905.46	1,250.62	0.00	0.00	1,250.62	$650,572.52
84075	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ELASTOMERICO ACRILICO FIBRATADO 5 AÑOS Y SELLADO DE CEMENTO PLASTICO MARCA IMPAC. INCLUYE MALLA DE REFUERZO.	M2	2,085.00	$434.00	$904,890.00	2,085.00	0.00	203.36	2,288.36	$993,148.24
	TOTAL REHABILITACION				$1,759,647.81	30.78	10.61		TOTAL	$1,698,730.74
	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN PLAFON CON YESO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	$323.20	$0.00	0.00	0.00	0.00	23.94	$7,737.41
EXT-02	HECHURA DE FILO EN MARQUESINA A BASE DE MORTERO-CEMENTO-ARENA, INCLUYE .CORTE CON DISCO EN TABIQUE SOBRANTE DE PERIMETRO DE LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	$113.65	$0.00	0.00	0.00	0.00	415.48	$47,219.30
EXT-03	DESINSTALACION DE TINACO CON SUS CONEXIONES, LIMPIAR AREA DE RAMAS Y PLANTAS ENRAIZADAS EN LOSA, Y LIMPIAR TINACO E INSTALAR TINACO CON TODAS SUS CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	$1,666.20	$0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	$6,664.80
	TOTAL EXTRAORDINARIOS				$0.00	36.64	10.66		TOTAL	$61,621.51
	SUBTOTAL DE PRESUPUESTO			**SUBTOTAL**	**$1,759,647.81**	36.80	10.60		**SUBTOTAL**	**$1,760,352.25**
				I.V.A. 15%	$281,543.55	30.78			10.61	$281,656.36
				TOTAL	**$2,041,191.46**				**TOTAL**	**$2,042,008.61**

ALMA ROCIO LEON MORENO
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA:

Fecha: 10-may-26

CONTRATISTA:
ALMA ROCIO LEON MORENO
DIRECCION: AVENIDA:PEDRO MARIA ANAYA , NO 7711, COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN , SINALOA,C.P. 80019
R.F.C.
LEMA000329JL0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260026

PLANTEL: SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6 LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 12-mar-26 AL: 10-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026 FECHA DE CONTRATO: 05-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	2,041,191.46	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	714,417.01	PERÍODO CONVENIO ADICION	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	2,041,191.46	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:		

+	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	REHABILITACION DE MODULO												
REHABILITACION													
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA	M2	2,085.00	$23.91	$49,852.35	2,085.00	$49,852.35	215.71	$5,157.63	0.00	$0.00	2,300.71	$55,009.98
83082	ENTORTADO DE AZOTEA CON JAL, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	1,547.30	$520.20	$804,905.46	1,250.62	$650,572.52	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1,250.62	$650,572.52
84075	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ELASTOMERICO ACRILICO FIBRATADO 5 AÑOS Y SELLADO DE CEMENTO PLASTICO MARCA IMPAC. INCLUYE MALLA DE	M2	2,085.00	$434.00	$904,890.00	2,085.00	$904,890.00	203.36	$88,258.24	0.00	$0.00	2,288.36	$993,148.24
	SUMA REHABILITACION				**$1,759,647.81**		**$1,605,314.87**		**$93,415.87**		**$0.00**		**$1,698,730.74**
EXTRAORDINARIOS													
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN PLAFON CON YESO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	$323.20	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	23.94	$7,737.41	23.94	$7,737.41

EXT-02	HECHURA DE FILO EN MARQUESINA A BASE DE MORTERO-CEMENTO-ARENA, INCLUYE :CORTE CON DISCO EN TABIQUE SOBRANTE DE PERIMETRO DE LOSA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	$113.65	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	415.48	$47,219.30	415.48	$47,219.30
EXT-03	DESINSTALACION DE TINACO CON SUS CONEXIONES, LIMPIAR AREA DE RAMAS Y PLANTAS ENRAIZADAS EN LOSA, Y LIMPIAR TINACO E INSTALAR TINACO CON TODAS SUS CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACION, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	$1,666.20	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$6,664.80	4.00	$6,664.80
	SUMA EXTRAORDINARIOS				**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$61,621.51**		**$61,621.51**
I.- REHABILITACIONDE INSTALACION ELECTRICACON MEDIA Y BAJA TENSION													
	REHABILITACION				$1,759,647.81		$1,605,314.87		$93,415.87		$0.00		$1,698,730.74
	EXTRAORDINARIOS				$0.00		$0.00		$0.00		$61,621.51		$61,621.51
					$1,759,647.81		**$1,605,314.87**		**$93,415.87**		**$61,621.51**		**$1,760,352.25**

		$1,759,647.81		**$1,605,314.87**		**$93,415.87**		**$61,621.51**		**$1,760,352.25**
IVA 16%		**$281,543.65**		**$256,850.38**		**$14,946.54**		**$9,859.44**		**$281,656.36**
TOTAL:		**$2,041,191.46**		**$1,862,165.25**		**$108,362.41**		**$71,480.95**		**$2,042,008.61**

SOBRANTE/FALTANTE -$704.44

-$817.15

ALMA ROCIO LEON MORENO
Contratista

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C.V.

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260026		AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6		CLAVE DE ESCUELA:	25DES0021L	
MUNICIPIO:	CULIACAN		LOCALIDAD:	CULIACAN DE ROSALES	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026		MONTO:	$2,041,191.46	
CONTRATISTA:	ALMA ROCIO LEON MORENO				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	ANTICIPO	$714,417.01	CUMPLIMIENTO	$204,119.15
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 12 DE MARZO 2026		TÉRMINO:	10 DE MAYO 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$2,041,191.46	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	12 DE MARZO 2026	10 DE MAYO 2026	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$2,041,191.46
EJERCIDO:	$2,041,191.46				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	1	$2,041,191.46

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN DE ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE MAYO DEL ANO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

RECIBE POR PLANTEL:

6677966327

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
Esc. Sec. Gral. "SEVERIANO M. MORENO"
Clave: 25DES0021L
Culiacán, Sin.

ROSA YANNIVE ALVARADO LOPEZ
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REHABILITACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA		
Nº DE OBRA:	260026	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026
NOMBRE DE ESCUELA:	SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6	CLAVE DE ESCUELA:	25DES0021L
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN DE ROSALES

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026		MONTO:	$2,041,191.46	
CONTRATISTA:	ALMA ROCIO LEON MORENO				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	ANTICIPO	$714,417.01	CUMPLIMIENTO	$204,119.15
PERIODO CONTRATO:	INICIO: 12 DE MARZO 2026		TÉRMINO:	10 DE MAYO 2026	

NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:	TÉRMINO:	

IMPORTE:	
CONTRATADO:	$2,041,191.46
CONVENIDO:	$0.00
EJERCIDO:	$2,041,191.46
SALDO QUE SE CANCELA:	

RESUMEN DE ESTIMACIONES:

PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
12 DE MARZO 2026	10 DE MAYO 2026	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$2,041,191.46
	TOTALES:	1	$2,041,191.46

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN DE ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

ALMA ROCIO LEON MORENO

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día martes 12 de mayo de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista Alma Roció León Moreno, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260026	$ 2,041,191.46	REHABILITACION DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN SECUNDARIA SEVERIANO M. MORENO SE. GENERAL NUM. 6, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

(260026). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. ISIFE-AGF-002/2026, de fecha 11 de febrero 2026, con cargo al PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 05 de marzo de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista Alma Roció León Moreno, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 2,041,191.46

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 12 de marzo de 2026 y conclusión el 10 de mayo de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra 260026, se llevó a cabo el día 12 de mayo de 2026, elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas 10 de mayo de 2026, se llevó a cabo la elaboración de los finiquitos correspondientes a la obra 260026.

E) La Póliza de Fianza BKY-0168-0292148 emitida por Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista Alma Roció León Moreno, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260026	ANTICIPO	-	-	$ 714,417.01
	01 Finiquito	12/03/2026	10/05/2026	$ 1,326,774.45
			Subtotal:	**$ 2,041,191.46**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día martes 12 de mayo de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

C. ALMA ROCIO LEON MORENO
Representante Legal del Contratista
ALMA ROCIO LEON MORENO

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026** de fecha 05 de marzo de 2026.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES. 2026
NIVEL BASICA.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC. SEVERIANO MORENO. (GRAL. Nº 6).

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DES0026L

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES.

MUNICIPIO: CULIACAN SIN.

TIPO DE OBRA:

☐

☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260026 No. 001

FECHA 12 DE MARZO DE 2026.

CON ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOSAS CON IMPERMEABILIZANTE EN SEC. SEVERIANO MORENO, SEC. FRAL #6 UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

NO. DE CONTRATO. ISIFE-FAM-ADE-SEC-027-2026

FECHA CONTRATACION. 5 DE MARZO DE 2026

MONTO DE CONTRATO. $ 2,041,191.46

OFICIO AUTORIZACION. ISIFE-AAF-002/2026 DEL 11/02/2026

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS. 12 DE MARZO DE 2026

FECHA DE TERMINO DE TRABAJOS. 10 DE MAYO DE 2026

EL CONTRATISTA QUE ESTARA A CARGO DE LOS TRABAJOS ES. ALMA ROCIO LEON MORENO. CON NUMERO DE PADRÓN DE ISIFE-PC-048-2024 Y TEL. 6678230556

ESTE DIA DE VISITA PLANTEL EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA, SE DEFINEN LOS TRABAJOS A REALIZAR Y SE DA INICIO DE OBRA.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260026 No. 002

FECHA 30 DE MARZO DE 2026.

En supervisión de obra este día se observa que al momento se tiene ya levantado impermeabilizante en modulos A, C, D y E y se esta trabajando en aplicacion de entortado de losa con mortero cemento-arena. En modulo "D" donde solo se entortara una parte del módulo sobre sanitarios y aula anexa. En módulo H se tendra que reponer losa en mal-que sina dañada por caida de arbol.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260026 No. 003

FECHA 14 DE ABRIL DE 2026.

SE SUPERVISA OBRA ESTE DIA OBSERVANDO QUE YA SE RETIRÓ IMPERMEABILIZANTE DE TODOS LOS MODULOS QUE SE TIENE CONSIDERADO IMPERMEABILIZAR (A, C, D, G, E, H) Y AL MOMENTO SE TIENE ENTORTADO EN MODULOS E y G. DE MOMENTO SE TRABAJA EN REPOSICION DE LOSA DAÑADA DE MODULO H y EN APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE MÓDULO A

ESTE DIA SE INGRESAN A REVISION DE PRECIO EXTRAORDINARIO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

- EXT-01 SUMINISTRO y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN PLAFON CON YESO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M2 P.U=$23.20
- EXT-02 HECHURA DE FILO EN MALAQUESINA A BASE DE MORTERO CEMENTO INCLUYE CORTE CON DISCO EN TABIQUE COLINDANTE DE PERIMETRO DE LOSA MATERIAL MANO DE OBRA; COLOCACIÓN, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ML P.U=$113.65
- EXT-03. DESINSTALACION DE TINACO CON SUS CONEXIONES, LIMPIAR EL AREA DE RAMAS Y PLANTAS EXISTENTES EN LOSA, LIMPIAR TINACO E INSTALAR TINACO CON TODAS SUS CONEXIONES MATERIAL MANO DE OBRA, COLOCACION, TRABAJO TERMINADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260026 No. 004

FECHA 28 DE ABRIL DE 2026.

EN SUPERVISION DE OBRA ESTE DIA, SE OBSERVA QUE YA SE TIENE ENMORTADO E IMPERMEABILIZADO LOS SIK MÓDULOS

ENTORTADO EN MÓDULOS B, G, E y H.

IMPERMEABILIZADO EN MODULOS A, C, E y G.

DE MOMENTO SE TRABAJA EN IMPERMEABILIZACION DE MODULOS · D y H.

SE OBSERVA QUE YA SE REPUSO LOSA DAÑADA DE MODULO H Y ASI COMO SE CORRIGIO APLANADO DE PLAFÓN TAMBIÉN DAÑADO POR CAIDA DE ARBOL.

SE TRABAJA TAMBIEN EN FIJO PERIMETRAL DE LOSA CON UN AVANCE DEL 50%.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260026 No. 005

FECHA 10 DE MAYO DE 2026.

CON ESTA FECHA SE SUPERVISA OBRA EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA PARA HACER REVISION DE TRABAJOS Y DE ESTIMADORES DE OBRA A ESTE DIA SE OBSERVA QUE YA SE INSTALARON FILOS DE LOSA EN MÓDULOS C, D, E, A y H. Y SE IMPERMEABILIZARON LOS MODULOS D y H TENIENDOSE CON ESTO AL 100 % LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SE REVISAN NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACIONES OBSERVANDO QUE CON EL COBRO DE ESTOS TRABAJOS SE ANEXA EL RECURSO AUTORIZADO.

SE PLATICA CON MAESTRA DIRECTORA Y SE LE INFORMA DE LA CONCLUSIÓN DE TRABAJOS Y SE LE SOLICITA SU FIRMA EN ACTA DE ENTREGA.

TENIENDOSE AL 100 % LOS TRABAJOS Y HABIENDOSE ANEXADO EL RECURSO SE DA POR TERMINADA LA OBRA Y SE PROCEDE A DAR CIERRE DE ESTE LIBRO.