BITACORA DE OBRA

FECHA 24 /ABRIL/ 2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACOREHUIS - SEGUNDA ETAPA —, SINDICATURA VICLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $4,590,973.88 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2025 A CARGO DE LA PERSONA FISICA C. JANITZIO ANGULO LÓPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JOSE ALFREDO VALDEZ AGUAYO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JOSE ALFREDO VALDEZ AGUAYO.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FUIDO BACONE-HUIS - SEGUNDA ETAPA -, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-1MSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 24/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE JOSÉ ALFREDO VALDEZ AHUAYO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 03 24/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 04 24/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DEL POZO 26 AL 18 Y SE PROCEDIO CON LA EXCAVACION PARA LA COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE 8" (CATARINEA), CABE MENCIONAR QUE LA TUBERIA 8" SANITARIA SERA UN EXTRAORDINARIO YA QUE EN PRESUPUESTO VIENE DE 16" Y LA QUE SE DEBE COLOCAR ES DE 8", EL PROYECTO SI ESTA CORRECTO.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACONEHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº opdu-FST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 02/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA CON RELLENO COMPACTADO DEL POZO 26 AL 18, SE TRABAJA EN EL ACOSTILLADO Y COLCHON DEL POZO 18 AL 03, SE INICIARON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 26 AL 23.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 09/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO DEL POZO 02 AL 01, SE TIENE TERMINADO DEL POZO 26 AL 02, SE CONTINUA TRABAJANDO EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 23 AL 04, SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA 26, 25, 24.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 07 16/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES Y EN LAS REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, ASICOMO EN LA COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 8" SANITARIA (CATALOGO) DEL POZO 14 AL 15, YA ESTA TERMINADO DEL POZO 26 AL 01 Y DEL POZO 07 AL 14, SE TIENEN TERMINADAS LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 26 AL 04, SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA 23, 22, 18.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACORE-HUIS - SEGUNDA ETAPA -, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA N° 08 24/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA, QUE SE TIENE TERMINADO LA TUBERIA SANITARIA DEL POZO 26 AL 01 CON SUS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" Y DEL POZO 07 AL 14 Y DEL POZO 14 AL 17, SE HA REALIZADO CONFORMADO DE LAS VIALIDADES TRABAJADAS, EL CONTRATISTA NOS HA CE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISIÓN.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09 27/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA EL IMPORTE ES DE $ 1,749,877.49 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $717,682.16 CON PERIODO DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 AL 24 DE MAYO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACONEHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DIÁZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 10 30/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA DE ATARJEAS DEL POZO 04 AL 06, SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS DEL POZO 25 AL 23 Y EN LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA Nº 26, 07.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 11 05/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 07 AL 14 Y DEL POZO 14 AL 15, SE HAN REALIZADO REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES, TAPONAMIENTOS DE POZOS, COLOCACION DE CACH/MBAS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 11/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA DE ATARJEA DE 8" DEL POZO 06 AL 11, EN LAS DESCARGAS DEL POZO 15 AL 17 Y DEL POZO 04 AL 05.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACONEHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-150YA-2025

NOTA DE BITACORA Nº 13 18/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA DE ATARJEAS DEL POZO 09 AL 15, SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 05 AL 06 Y DEL 06 AL 11, SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA Nº 14, 15 Y 17.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 14 25/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJÓ EN EL CONFORMADO DE CALLES DONDE SE TRABAJARON LAS ATARJEAS Y LAS DESCARGAS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 15 27/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $723,681.05 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $451,676.79 CON PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2025 AL 25 DE JUNIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACOREHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 16 27/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA SANITARIA DE 8" (ATARJEA) DEL POZO 02 AL 08 EN LA COLOCACIÓN DE TUBERIA, SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS DEL POZO 20 AL 24.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 17 04/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA SANITARIA DE 8" (ATARJEA) DEL POZO 07 AL 10 EN EL ACOSTILLADO, SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS DEL POZO 07 AL 14 Y DEL 14 AL 15.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 18 08/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA SANITARIA DE 8" (ATARJEA) DEL POZO 03 AL 12 EN EL RELLENO COMPACTADO, SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS DEL POZO 15 AL 17, DEL 09 AL 15, SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 07 AL 10.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACORETUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 19 11/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA SANITARIA DE 8" (ATARJEA) DEL POZO 23 AL 28 EN LA COLOCACIÓN DE TUBERIA Y EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 03 AL 12.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 20 17/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 23 AL 28, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº 03 NORMAL PARA SU REVISION, SE REALIZARON REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DEL POZO 07 AL 08, DEL 02 AL 08, DEL 09 AL 10, DEL 23 AL 28, LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES, PRUEBAS DE COMPACTACION, ASI COMO LA MOTOCONFORMACION DE LAS CALLES DE LOS TRAMOS TRABAJADOS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 21 21/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 03 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 575,007.31 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $ 358,883.87 CON PERIODO DEL 26 DE JUNIO DEL 2025 AL 16 DE JULIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACOREHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 22 21/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA TUBERIA DE ATARJEA DE 8" DEL POZO 21 AL 20 EN EL ACOSTILLADO Y COLCHON, SE TRABAJA TAMBIEN EN LOS REGISTROS SANITARIOS DEL POZO 02' AL 08', DEL 07 AL 10, SE TRABAJA TAMBIEN LOS POZOS DE VISITA 13, 08, 02', 09.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 23 28/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS DEL POZO 11 AL 12, DEL 12 AL 03, SE TRABAJA TAMBIEN EN LOS POZOS DE VISITA 11, 02, 12, 10, EN LA LINEA DE ATARJEA DE 8" SE TRABAJA DEL POZO 19 AL 18 EN RELLENO COMPACTADO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 24 04/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS DEL POZO 12 AL 06, DEL 06 AL 04, DEL 03 AL 04, SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA 03, 06, 05, 04, SE TRABAJA EN LA LINEA DE ATARJEA DE 8" DEL POZO 19 AL 28 EN LA COLOCACIÓN DE TUBERIA, SE TRABAJA TAMBIEN EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 21 AL 20, DEL 20 AL 18.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACOMETHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 25 11/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA AL 100% LA LINEA DE ATARJEA DE 8", SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS DEL POZO 04 AL 23, DEL 23 AL 28, DEL 21 AL 20, SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA 18, 22, 23, 24, 25, 21, SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEL POZO 19 AL 28.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 26 18/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS LOS REGISTROS SANITARIOS, LOS POZOS DE VISITA CON SUS BROCALES, LA LINEA DE ATARJEA DE 8" Y LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6", SE ESTAN CONFORMANDO LAS ULTIMAS CALLES, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº 04 NORMAL PARA SU REVISION, Y SE COLOCO ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 27 21/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 04 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $1,175,872.33 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $733,906.52 CON PERIODO DEL 17 DE JULIO DEL 2025 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACONEHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPV-EST-LP-PEST-1MSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 28 24/AGOSTO/2025

EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES Nº05 ADICIONAL Y Nº 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE SON CONCEPTOS YA EJECUTADOS, EN LOS ADICIONALES SE TUVIERON EN LA PARTIDA DE ATARJEAS EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, POZOS DE 2.00 MTS, 3.00 MTS, TAPONES, ROTURA Y RETIRO DE TAPONES DE POZOS, CARGA Y ACARREO AL 1er KM Y ACARREOS SUBSECUENTES, EN LA PARTIDA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO Y SILLETA ASI COMO EN REGISTROS SANITARIOS, EN LA EXTRAORDINARIA SON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE 8" COMO FUE INFORMADO EN LA NOTA DE BITACORA Nº 04.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 29 24/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 05 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $329,031.95 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $205,361.32 CON PERIODO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2025 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO BACOREHUIS -SEGUNDA ETAPA-, SINDICATURA VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1504A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 30 24/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE SON TRABAJOS YA EJECUTADOS Y SE INFORMARON DE ELLOS EN LA NOTA DE BITACORA Nº 04, SE TUVO CONVENIO MODIFICATORIO QUEDANDO CON NUMERO CONV-01-2025-CCCT-C1504A-2025 SIN MODIFICAR EL IMPORTE NI EL PLAZO DE EJECUCION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 31 26/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 06 EXTRAORDINARIA FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 637,500.98 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 397,887.58 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2025 AL 24 DE AGOSTO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA, YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA