SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA 14/05/2026

CONTRATISTA:	**DEPENDENCIA:**
ALMA ROCIO LEON MORENO	**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
DOMICILIO: AVENIDA:PEDRO MARIA ANAYA , NO 7711, COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN ,	**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**
R.F.C. LEMA000329JL0	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	**26201**	No. DE OBRA:	**260017**	C.C.T.	**25DPR0703W**	ESTIMACIÓN:	**01 FINIQUITO**
PLANTEL:	**PRIMARIA RAFAEL BUELNA**			LOCALIDAD:	**CULIACAN ROSALES**	MUNICIPIO:	**CULIACAN**
DESCRIPCIÓN:	**REFUERZO DE BARDA CON MALLA CICLONICA EN PRIMARIA RAFAEL BUELNA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.**						

IMPORTE DE OBRA:	**$968,853.32**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	**$339,098.66**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	**$968,853.32**

OBRA		IMPORTE
REFUERZO DE BARDA CON MALLA CICLONICA		
TOTAL REHABILITACION	$	685,484.07
TOTAL EXTRAORDINARIOS	$	151,250.75
SUBTOTAL ESTIMACION:	**$**	**836.734.82**

SUB TOTAL=	**$**	**836,734.82**	POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRARA LA CANTIDAD DE:	**$ 835,218.38**
I.V.A AL 16 %	**$**	**133,877.57**		**$ 133,634.94**
TOTAL =	**$**	**970,612.39**		**$ 968,853.32**

ALMA ROCIO LEON MORENO
CONTRATISTA

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
SUPERVISOR

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 14/05/2026
HOJA:

CONTRATISTA:
ALMA ROCIO LEON MORENO
DOMICILIO: AVENIDA:PEDRO MARIA ANAYA , NO 7711, COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN , SINALOA,C.P. 80019
R.F.C. LEMA000329JL0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	26201	No. DE OBRA:	260017	C.C.T.	25DPR0703W			ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA RAFAEL BUELNA					LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REFUERZO DE BARDA CON MALLA CICLONICA EN PRIMARIA RAFAEL BUELNA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	$968,853.32
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$339,098.66
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$968,853.32

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	$					
	REFUERZO DE BARDA CON MALLA CICLONICA									
	REHABILITACION DE BARDA CON MALLA									
84829	ANCLAJE DE 10 CMS DE VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO. INCL. PERFORACION Y ADITIVO HILTY.	PZA	200.00	$111.40	$22,280.00	200.00	0.00	160.00	360.00	$40,104.00
83104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ASIENTO DE 15 X 20 CMS. Y 1/4 DE ESPESOR INCLUYE ANCLAS Y SOLDADURA 7018.	PZA	249.00	$353.62	$88,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
31036	CADENA Y/O CASTILLO DE 15X15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CMS. FC=200 KG/CM2. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PARA SU REALIZACIÓN.	ML	165.00	$468.25	$77,261.24	150.02	0.00	0.00	150.02	$70,246.87
89651	SUM. Y COL. DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. INC. POSTE DE 3" , DE 15/8", ABRASADERA, TORNILLERIA Y ALAMBRE	ML	326.90	$1,575.08	$514,893.65	326.90	0.00	0.65	327.55	$515,917.45
83090	SUMINISTRO DE TRAMO DE PTR DE 11/2 CAL. 14.	ML	134.30	$71.08	$9,546.04	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
87786	PODA DE ARBOL HASTA 5 MTS. DE ALTURA INCL. RETIRO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA. TRABAJO TERMINADO.	PZA	64.00	$1,076.65	$68,905.60	55.00	0.00	0.00	55.00	$59,215.75
52329	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FO.GA PARED DELGADA DE 75MM 3" . DIAMETRO INCLUYE: CONECCIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	220.50	$246.17	$54,280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
	TOTAL REHABILITACION				**$835,218.38**				**TOTAL**	**$685,484.07**
	EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE GALV. PARED DELGADA DE 42MM 1 5/8" PARA SOPORTE DE MALLA PERIMETRAL EN BARDA, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAJES Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	0.00	$69.95	$0.00	0.00	0.00	0.00	362.65	$25,367.37
EXT-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ELASTOMERICO ACRILICO FIBRATADO 5 AÑOS Y SELLADO DE CEMENTO PLASTICO MARCA IMPAC. INCLUYE MALLA DE REFUERZO.	M2	0.00	$292.83	$0.00	0.00	0.00	0.00	227.91	$66,738.89
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ASIENTO DE 7.6 X 7.6 CMS. Y 1/4 DE ESPESOR INCLUYE ANCLAS Y SOLDADURA 7018.	M2	0.00	$201.57	$0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	$19,350.72
EXT-04	SUM. Y COL. DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS. INC. POSTE DE 2" , DE 15/8", ABRASADERA, TORNILLERIA Y ALAMBRE GALVANIZADO.	ML	0.00	$1,283.67	$0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	$39,793.77
	TOTAL EXTRAORDINARIOS				**$0.00**				**TOTAL**	**$151,250.75**
	SUBTOTAL DE PRESUPUESTO			**SUBTOTAL**	**$835,218.38**				**SUBTOTAL**	**$836,734.82**
				I.V.A. 16%	**$133,634.94**				**I.V.A. 16%**	**$133,877.57**
				TOTAL	**$968,853.32**				**TOTAL**	**$970,612.39**

ALMA ROCIO LEON MORENO
Contratista

ARQ. MIREY URREA TANIYAMA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0 HOJA: Fecha: 14-may-26

CONTRATISTA:
ALMA ROCIO LEON MORENO
DIRECCION: AVENIDA:PEDRO MARIA ANAYA , NO 7711, COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN , SINALOA,C.P. 80019
R.F.C.
LEMA000329JL0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 26201 No DE OBRA: 260017

PLANTEL: PRIMARIA RAFAEL BUELNA LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REFUERZO DE BARDA CON MALLA CICLONICA EN PRIMARIA RAFAEL BUELNA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 16-mar-26 AL: 14-may-26 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026 FECHA DE CONTRATO: 09-mar-26

IMPORTE DE OBRA:	$	968,853.32	CONVENIO ADICIONAL:		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	$	339,098.66	PERÍODO CONVENIO ADICIC	DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	$	968,853.32	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:		

+	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
	REFUERZO DE BARDA CON MALLA CICLONICA												
REHABILITACION DE BARDA CON MALLA													
84829	ANCLAJE DE 10 CMS DE VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO. INCL. PERFORACION Y ADITIVO HILTY.	PZA	200.00	$111.40	$22,280.00	200.00	$22,280.00	160.00	$17,824.00	0.00	$0.00	360.00	$40,104.00
83104	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ASIENTO DE 15 X 20 CMS. Y 1/4 DE ESPESOR INCLUYE ANCLAS Y SOLDADURA 7018.	PZA	249.00	$353.62	$88,051.36	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
31036	CADENA Y/O CASTILLO DE 15X15 CM ARMADO CON 4 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CMS. FC=200 KG/CM2. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PARA SU REALIZACIÓN.	ML	165.00	$468.25	$77,261.24	150.02	$70,246.87	0.00	$0.00	0.00	$0.00	150.02	$70,246.87
89651	SUM. Y COL. DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. INC. POSTE DE 3" , DE 15/8", ABRASADERA, TORNILLERIA Y ALAMBRE GALVANIZADO.	ML	326.90	$1,575.08	$514,893.65	326.90	$514,893.65	0.65	$1,023.80	0.00	$0.00	327.55	$515,917.45
83090	SUMINISTRO DE TRAMO DE PTR DE 11/2 CAL. 14.	ML	134.30	$71.08	$9,546.04	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
87786	PODA DE ARBOL HASTA 5 MTS. DE ALTURA INCL. RETIRO FUERA DE OBRA Y LIMPIEZA. TRABAJO TERMINADO.	PZA	64.00	$1,076.65	$68,905.60	55.00	$59,215.75	0.00	$0.00	0.00	$0.00	55.00	$59,215.75

52329	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FO.GA PARED DELGADA DE 75MM 3" . DIAMETRO INCLUYE CONECCIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	220.50	$246.17	$54,280.49	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	SUMA REHABILITACION DE BARDA CON MALLA				**$835,218.38**		**$666,636.27**		**$18,847.80**		**$0.00**		**$685,484.07**
EXTRAORDINARIOS													
EXT-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE GALV. PARED DELGADA DE 42MM 1 5/8" PARA SOPORTE DE MALLA PERIMETRAL EN BARDA, INCLUYE: TRAZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAJES Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	0.00	$69.95	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	362.65	$25,367.37	362.65	$25,367.37
EXT-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ELASTOMERICO ACRILICO FIBRATADO 5 AÑOS Y SELLADO DE CEMENTO PLASTICO MARCA IMPAC. INCLUYE MALLA DE REFUERZO.	M2	0.00	$292.83	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	227.91	$66,738.89	227.91	$66,738.89
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ASIENTO DE 7.6 X 7.6 CMS. Y 1/4 DE ESPESOR INCLUYE ANCLAS Y SOLDADURA 7018.	PZA	0.00	$201.57	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	96.00	$19,350.72	96.00	$19,350.72
EXT-04	SUM. Y COL. DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS. INC. POSTE DE 2" , DE 15/8", ABRASADERA, TORNILLERIA Y ALAMBRE GALVANIZADO.	ML	0.00	$1,283.67	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	31.00	$39,793.77	31.00	$39,793.77
	SUMA EXTRAORDINARIOS				**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$151,250.75**		**$151,250.75**
I.- REHABILITACIONDE INSTALACION ELECTRICACON MEDIA Y BAJA TENSION													
	REHABILITACION DE BARDA CON MALLA				$835,218.38		$666,636.27		$18,847.80		$0.00		$685,484.07
	EXTRAORDINARIOS				$0.00		$0.00		$0.00		$151,250.75		$151,250.75
					$835,218.38		**$666,636.27**		**$18,847.80**		**$151,250.75**		**$836,734.82**

		$835,218.38		**$666,636.27**		**$18,847.80**		**$151,250.75**		**$836,734.82**
IVA 16%		**$133,634.94**		**$106,661.80**		**$3,015.65**		**$24,200.12**		**$133,877.57**
TOTAL:		**$968,853.32**		**$773,298.07**		**$21,863.45**		**$175,450.87**		**$970,612.39**

SOBRANTE/FALTANTE -$1,516.44

-$1,759.07

ALMA ROCIO LEON MORENO
Contratista

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
Supervisor

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Número de contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026
PGO: 262D1
No. Obra: 260017
Contratista: Alma Rocio Leon Moreno
Escuela: Primaria Rafael Buelna

BITÁCORA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:	Retención:	Versión:
Dirección de Infraestructura	Dos Años	02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de aportaciones múltiples 2026
nivel básica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Rafael Buelna

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR0703W

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Col. Monte Bello

LOCALIDAD: Culiacán Rosales

MUNICIPIO: Culiacán

TIPO DE OBRA:

☐

☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arq. Kirey Urrea Tamiyama	ISIFE	
Alma Rocio Leon Marero	Contratista	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260017 No. 001

FECHA 16-marzo-2026

Nota 01: Apertura de bitácora

Con esta fecha se da inicio y apertura formalmente a la siguiente bitácora de obra.

Contratista: Alma Rocio Leon Moreno

No. Contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026

Monto de contrato: $968,853.32

Monto de anticipo (35%): $339,098.66

Modalidad de la adjudicación: Adjudicación estatal directa

Pgo: 26201 No. obra: 260017

Descripción de trabajos: Refuerzo de barda con malla ciclonica en primaria Rafael Buelna, Ubicada en Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.

Periodo de ejecución: 16-marzo-26 al 14-mayo-26

Clave y nombre del plantel: 25DPR0703W Primaria Rafael Buelna

Arq. Kirey Urrea
Supervisora de obra

Alma R. León Moreno
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260017 No. 002

FECHA 16-marzo-2026

La empresa contratista representada por su apoderado legal Alma Rocio Leon Moreno quien está facultado para la toma de decisiones en todo lo relacionado al cumplimiento del contrato así como para el manejo, control de bitácora, elaboración y trámite de estimación correspondiente a la obra.

Para tal efecto se registrarán las firmas de las personas que tendrán acceso a esta bitácora y a realizar anotaciones con respecto a la obra.

Ana Kirey Urrea
Supervisora de obra

Alma R. León Moreno
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260017 No. 003

FECHA 16-marzo-2026

Nota 02: Inicio de trabajos.

Con esta nota se da por iniciado los trabajos de obra.

Con esta nota y fecha se da inicio a las trabajos en la primaria Rafael Buelna.

Se comenzó realizando el anclaje para incrustar las varillas en las columnas y con el armado de las dalas.

Arq. Kivey Urrea
Supervisora de obra

Alma R. León Moreno
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 262021 OBRA No. 2600017 No. 004

FECHA 31-marzo-2026

Nota 03: Continuación de trabajos

Con esta nota se informa el avance de trabajos, Se comenzaron a podar los árboles del perímetro del plantel y a colar las dalas que se colocaron en las celdas donde había block colocando también los tubos de poste galvanizado.

Arq. Kirey Urrea
Supervisora de obra

Alma R. León Moreno
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260017 No. 005

FECHA 13-abril-2026

Nota 04: Trabajos extraordinarios

Se solicitaran trabajos extraordinarios necesarios para concluir la obra y ejecutarse de manera correcta los cuales fueran autorizados. los trabajos fueran los siguientes:

- Tubo galvanizado de 42 mm 1 5/8"
- Impermeabilizante
- Placas de asiento de 7.6 x 7.6 cm 1/4 de espesor
- Malla ciclonica de 1.50 m y poste de 2"

Arq. Kirey Urrea
Supervisora de obra

Alma R. León M.
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260013 No. 006

FECHA 14-abril-2026

Nota 05: Continuación de trabajos
Se continúo colando dalas y cimbrando y se instalaran las placas de asiento. Se comenzó a colocar la malla ciclonica en el perímetro

Fecha: 29-abril-2026
Nota: 06: Continuación de trabajos
Se continúo con los mismos trabajos en el perímetro de barda finalizando el colado de dalas y la poda ole árboles, se colocó tubería en la parte de abajo de la malla del perímetro para mayor regidez

Arq. Krey Urrea
Supervisora de obra

Alma R. León M.
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260017 No. 007

FECHA 04-mayo-26

Nota 07: Continuación de trabajos

Con esta nota se informa que se finalizaron las partidas de la colocación de placas de asiento, y la colocación de malla ciclonica del perímetro. Se comenzó a trabajar con impermeabilizante y a colocar malla en el interior del plantel en el área de la cancha y plaza cívica.

Arq. Kivey Urrea
Supervisión de obra

Alma R. León Moreno
Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 26201 OBRA No. 260017 No. 008

FECHA 13-mayo-2026

Nota 08: Finalización de trabajos

Se finalizó la obra dando por hecho que se ejecutaron los trabajos al 100% en el plantel.

Fecha: 14-mayo-2026

Nota 09: Estimación 1 y finiquito (cierre de bitácora)

Con esta nota se informa que se realizó y entregó la estimación número 1 y el finiquito de la obra. Los siguientes datos son los que se pusieron en la estimación:

Importe de estimación: $968,853.32

Amortización de anticipo: $339,098.66

Importe líquido a pagar: $604,698.11

Periodo de trabajos: 16-mar-26 al 14-may-26

Se informa que esta bitácora se cierra.

Arq. Krey Urrea
Supervisión de obra

Alma R. León Marero
Contratista

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REFUERZO DE BARDA CON MALLA CICLONICA EN PRIMARIA RAFAEL BUELNA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.				
PROGRAMA:	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA				
Nº DE OBRA:	260017		AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026	
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA RAFAEL BUELNA		CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0703W	
MUNICIPIO:	CULIACAN		LOCALIDAD:	CULIACAN DE ROSALES	
NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026		MONTO:	$968,853.32	
CONTRATISTA:	ALMA ROCIO LEON MORENO				
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO	$339,098.66	CUMPLIMIENTO	$96,885.33
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	16 DE MARZO 2026	TÉRMINO:	14 DE MAYO 2026	
NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:		
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:		

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$968,853.32	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	16 DE MARZO 2026	14 DE MAYO 2026	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$968,853.32
EJERCIDO:	$968,853.32				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	1	$968,853.32

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN DE ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL DIRECTOR DEL PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA
Esc. Prim. "Rafael Buelna"
CLAVE: 25DPR0703W
Sector XVI Zona Esc. 050
Culiacan, Sinaloa.

ENTREGA POR ISIFE:

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL DEL ISIFE

RECIBE POR PLANTEL:

JUAN PAUL ZAMBADA PONCE
DIRECTOR DEL PLANTEL

RECIBE POR SEPyC:

ING.JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

MC. PAULINA PEÑA PAYAN
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

667 995 3375

SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:	REFUERZO DE BARDA CON MALLA CICLONICA EN PRIMARIA RAFAEL BUELNA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.		
PROGRAMA	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA		
Nº DE OBRA:	260017	AUTORIZACIÓN SAF:	ISIFE-AGF-002/2026
NOMBRE DE ESCUELA:	PRIMARIA RAFAEL BUELNA	CLAVE DE ESCUELA:	25DPR0703W
MUNICIPIO:	CULIACAN	LOCALIDAD:	CULIACAN DE ROSALES

NÚMERO DE CONTRATO:	ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026			MONTO:	$968,853.32	
CONTRATISTA:	ALMA ROCIO LEON MORENO					
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.		ANTICIPO	$339,098.66	CUMPLIMIENTO	$96,885.33
PERIODO CONTRATO:	INICIO:	16 DE MARZO 2026		TÉRMINO:	14 DE MAYO 2026	

NÚMERO DE CONVENIO:			MONTO:	
PERIODO CONVENIO:	INICIO:		TÉRMINO:	

IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	$968,853.32	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	$0.00	16 DE MARZO 2026	14 DE MAYO 2026	ESTIMACION 01 FINIQUITO	$968,853.32
EJERCIDO:	$968,853.32				
SALDO QUE SE CANCELA:					
			TOTALES:	1	$968,853.32

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN DE ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE:

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
SUPERVISOR

ENTREGA POR LA EMPRESA:

ALMA ROCIO LEON MORENO

TESTIGOS

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
CONTRATO No. ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026.

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día viernes 15 de mayo de 2026, se reunieron en las Oficinas del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ubicadas en Bahía de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacán, Culiacán, Sinaloa, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, con el propósito de dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026.**

Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y en los artículos 120 último párrafo y 122 de su Reglamento, así como en la cláusula Vigésima Sexta del contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026**; cuyo objeto se describe a continuación, así como los trabajos realizados por la contratista Alma Roció León Moreno, adjudicada del contrato y algunos datos que se consideran relevantes:

P.G.O.	NO. DE OBRA	IMPORTE	OBJETO DEL CONTRATO
26201	260017	$ 968,853.32	REFUERZO DE BARDA CON MALLA CICLONICA EN PRIMARIA RAFAEL BUELNA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

(260017). Recursos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante Oficio de Autorización No. ISIFE-AGF-002/2026, de fecha 11 de febrero 2026, con cargo al PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2026 NIVEL BASICA.

Los trabajos que por este acto se entregan, son todos aquellos relacionados con el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, celebrado con fecha 09 de marzo de 2026, entre el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la contratista Alma Roció León Moreno, relacionando forma y fecha de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

A) El importe contratado fue por la cantidad de $ 968,853.32.

B) El plazo contractual para la ejecución de los trabajos, fue de 60 días naturales, con fecha de inicio el 16 de marzo de 2026 y conclusión el 14 de mayo de 2026.

C) La Entrega – Recepción formal de los trabajos realizados en la obra **260017,** se llevó a cabo el día 14 de mayo de 2026; elaborándose las Actas correspondientes.

D) Con fechas 14 de mayo de 2026, se llevó a cabo la elaboración de los finiquitos correspondientes a la obra **260017**.

E) La Póliza de Fianza BKY-0168-0292150 emitida por BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V., además de garantizar ante el ISIFE, por la contratista Alma Roció León Moreno, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato, garantiza la Buena Calidad, Defectos de Construcción, Vicios Ocultos y cualquier otra Responsabilidad en que incurra la contratista, por lo que esta Póliza de Fianza permanecerá vigente de acuerdo a la normatividad aplicable.

F) Los pagos efectuados a la empresa contratista, por la ejecución de los trabajos, se realizaron como se indica:

No. DE OBRA	EST. No.	PERIODO QUE COMPRENDE		MONTO ESTIMADO Y PAGADO (CON IVA)
		DEL	AL	
260017	ANTICIPO	-	-	**$ 339,098.66**
	01 Finiquito	16/03/2026	14/05/2026	**$ 629,754.66**
			Total:	**$ 968,853.32**

Ambas partes manifiestan en este acto, que a la fecha en que se firma el presente documento, no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genero el contrato **ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026**, sin derecho a ulterior reclamación, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes, sin perjuicio del derecho del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa de hacer valer las que garanticen los Defectos, Vicios Ocultos y demás responsabilidades que pudieran resultar.

Visto lo anterior, se da por terminada esta diligencia, siendo las 14:00 catorce horas del día viernes 15 de mayo de 2026, en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, levantándose la presente Acta

Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2025**, firmando al calce los que en ella intervinieron.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQ. KIREY URREA TANIYAMA
Supervisor de Obra

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
Director de Infraestructura

C. ALMA ROCIO LEON MORENO
Representante Legal del Contratista
ALMA ROCIO LEON MORENO

Esta hoja forma parte integrante Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. **ISIFE-FAM-ADE-EPR-031-2026** de fecha 09 de marzo de 2026.