OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3004A-2025

N. de nota: 1 Fecha: 01-MAYO-2025.
Tipo de nota: Apertura.

Datos de la dependencia:

Nombre: Gobierno del Estado de Sinaloa
Centro de Trabajo: Direccion de Supervision de Obras Publicas.
Tel: 6677174376

Datos del Contratista:

Nombre: Construcciones Electricas y Urbanas Mira, S.A de C.V.
Domicilio: Cerrada de los fotografos, 1509. Fracc: Portalegre, Culiacan Rosales, Culiacan Sinaloa. C.P-80058. tel. 6677232119.

Datos Particulares del Contrato:

N. del contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-3004A-2025
Programa: Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios Publicos
Plazo: 30 dias naturales
Fecha Inicio: 01 de Mayo de 2025 Fecha de termino: 30 de Mayo de 2025
Monto: $ 1,250,000.00 IVA incluido.
Objetivo del Contrato: Instalaciones Electricas y drenaje Sanitario para la conexion de los servicios en el Centro de Resguardo Temporal e Identificacion Humana (CERTIDH) en la Ciudad de Mazatlan, estado de Sinaloa.

Ubicacion de los Trabajos:
Colonia: Gonzaro Estrada Calderon; Avenida Genaro Estrada N. 101, Mazatlan, Sinaloa.

Nombre y Firma del Personal Autorizado:

Firma:

Superintendente:
Herminio Mier Ramos
Profesion: Ingeniero Civil
Identificacion Oficial:
Correo electronico.

Residente:
Luz Maria Garcia Millan.
Profesion: Lic. en Arquitectura
Identificacion Oficial: Credencial de Elector
Correo electronico: Sop.Luzgarcia@gmail.com.

Firma:

3004A-2025

N. de nota: 2 Fecha: 01-MAYO-2025
Tipo de nota: Entrega de documentacion al contratista.

Con esta fecha se entrega al contratista la documentacion total necesaria para la ejecucion de los trabajos la cual consta de: planos autorizados, presupuesto, proyecto autorizado, ubicacion para la ejecucion de los trabajos objetos de este contrato.

hcr/lG.

No de nota: 3. Fecha: 01MAYO-2025.
Tipo de nota: Entrega-recepcion del inmueble.

Con esta fecha, el Residente Estatal, hace la entrega fisico del sitio de la obra, ubicado en la colonia Genaro Estrada Culiacan, municipio Macatlan, Estado de Sinaloa, con numero oficial 101, siendo el representante del contratista quien recibe.

hcr/lG.

No de nota: 9. Fecha: 01-Mayo-2025.
Tipo de nota: Actividades diarias.

Con esta fecha el Residente/Superintendente, presenta oficio de inicio de obra con fecha del 01/Mayo/2025.

hcr/lG.

N. de nota: 5 Fecha: 01-Mayo-2025.
Tipo de nota: Actividades diarias

La contratista da inicio alos trabajos con las actividades de trazo, corte, demolicion, apertura de cepas para las instalaciones hidraulicas.

hcr/lG

3004A-2025

N. de nota: 6 Fecha: 7-Mayo-2025.
Tipo de nota: Actividades diarias.

con esta fecha la contratista realiza trabajos de construccion de pozo de visita, e instalacion de tuberia para linea hidraulica, relleno de capas y limpieza del area de la obra.

hcm/G.

N. de nota: 7 Fecha: 9-Mayo-2025
Tipo de nota: Actividades diarias

con esta fecha la contratista realiza trabajos de colado de losa de concreto F'C=300kg/cm2 con resistencia rapida a 24 hrs. con espesor de .15 cm la losa.

hcm/G.

N. de nota: 8 Fecha: 13-Mayo-2025.
Tipo de nota: Actividades diarias.

Con esta fecha la contratista realiza suministro y colocacion de transformador de 30 KVA, trifasico, tipo pedestal, limpieza general de la obra.

hcm/G.

N. de nota: 9 Fecha: 14-Mayo-2025.
Tipo de nota: Entrega de generadores

Entrego a supervision numeros generadores con croquis y fotografias para revicion y/o autorizacion

hcm/G

3004A-2025.

N- de nota: 10 Fecha: 14/Mayo/2025
Tipo de nota: Autorizacion de numeros generadores

Con esta fecha se autorizan numeros generadores, con periodo del 01 al 15 de mayo de 2025, para estimacion # 1.

hcerg.

N. de nota: 11 Fecha: 15/Mayo/2025.
Tipo de nota: Entrega a revision Estimacion.

con esta fecha se entrega para revision estimacion #1 normal con periodo de 1 de mayo al 15 de mayo de 2025

hcerg.

N. de nota: 12 Fecha: 16/Mayo/2025
Tipo de nota: Autorizacion de Estimacion.

Con esta fecha la supervision autoriza estimacion # 1 N. con periodo de ejecucion del 1 de mayo al 15 de mayo de 2025, con importe de $574,892.71 iva incluido.

hcerg

3004A-2025

21/Mayo/2025

N. de nota: 13.
Tipo de nota: Actividades diarias.

con esta fecha la contratista realiza trabajos electricos de instalacion de alimentadores electrico desde tablero de transferencia automatica a planta de emergencia, alimentador electrico des de tablero de tranferencia automatica a tablero de control de circuitos, instalacion de alimentador electrico desde tablero de control normal existente a tablero de de transferencia automatica. se instala la planta de emergencia a gas lp.

hecho.

N. de nota: 14

27/ Mayo/2025

Tipo de nota: Actividades diarias.

con esta fecha la contratista trabaja en muro de glas rey de 13mm de espesor y losa del mismo material.

hecho.

3004A-2025 29/Mayo/2025.

Nota: 15
Tipo de nota: Actividades diarias.

con esta nota la contratista realiza los trabajos de pintura e impermeabilizante en muro y losa. y realiza trabajos de suministro e instalacion de luminaria vial 67-SAMD, suministro e instalacion de cable DRS-XLP-600V(2+1). calibre 6 AWG.

hugo.

Nota: 16 29/mayo/2025

con esta fecha hugo entrega para revicion de numeros generadores correspondientes al periodo de ejecucion del 16 al 30 de mayo de 2025 para estimacion # 02 FINIQUITO

hugo.

Nota: 17 29/Mayo/2025.

con esta fecha la supervision realiza y autoriza generadores cortes pendientes a la estimacion # 02 finiquito.

hugo.

3004A-2025 30/mayo/2025

Nota: 18

con esta fecha hago entrega para su revisión la Estimación #02 FINIQUITO con periodo de ejecución del 16 al 30 de mayo de 2025

NOTA: 19. 02/junio/2025.

Tipo: Autorización de estimación

con esta fecha se autoriza la estimación #02 finiquito con periodo de ejecución del 16 de mayo al 30 de mayo del 2025, con importe de $673,852.85 iva incluido.

3004A-2025 02/JUNIO/2025.

NOTA # 20
Tipo de nota: cierre.

Con esta fecha se da como terminada la obra y se realiza el cierre de este libro de bitacora.

Se enlista la relacion de estimaciones y se menciona el estado liquido apagar..

Est. 01 normal	01 al 15 de Mayo-2025	$ 574,892.71
Est. 02 finiquito	16 al 30 de mayo-2025	$ 673,852.85
Importe liquido a pagar: $1,216,450.42.		$ 1,248,745.56.

Monto del contrato: 1,250,000.00
Monto ejecutado: 1,248,745.56
saldo por ejercer: 1,254.44.

Hecho