OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATÁN Y BLVD. ZACATECAS, EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $ 998,713.77 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 77/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2025 AL 05 DE JULIO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2404-2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2025 A CARGO DE LA PERSONA FÍSICA C. JESÚS ENRIQUE DÍAZ CÁRDENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATÁN Y BLVD. ZACATECAS, EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPN-EST-LP-PEST-IMSP-2904-2025

NOTA DE BITACORA N° 02 05/MAYO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03 05/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04 05/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA ATARJEA, LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS PARA CORTE CON DISCO Y DEMOLICION DE LOS MISMOS Y RETIROS DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, SE COLOCARON POSTES PREVENTIVOS, CINTA DE PRECAUCIÓN.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATÁN Y BLVD. ZACATECAS, EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-FST-LP-PEST-IMSP-2404-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 12/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HAN REALIZADO TAPONAMIENTOS, BOMBEOS, SONDEOS CON VACTOR, SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 8" SE LLEVA EL 45% DEBIDO A QUE SE HAN TRABAJADO EN TRAMOS CON SATURACION DE MATERIAL AL SER LINEAS VIVAS, SE ESTA COLOCANDO EN LAS NOCHES CACHIMBAS.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 19/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA SANITARIA DE 8" Y SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO, SE EMPEZARON CON LAS DES CARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLOCACION DE SILLETA Y CODO.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 07 26/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO LA COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6" DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN EL RELLENO DE SUBBASE Y EN LOS REGISTROS SANITARIOS.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE PUEBLA, ENTRE, CALLE YUCATÁN Y BLVD. ZACATECAS EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-FST-LP-PFST-IMSP-2404-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 02/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN REGISTROS SANITARIOS TERMINADOS, SE TIENE BASE EN LA ATARJEA Y EN LAS DESCARGAS SE TIENE SUBBASE Y BASE HIDRAULICA, SE TIENE IMPREGNADA LA BASE Y SE EMPEZO CON EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO, GUARNICION, BANQUETAS, SE JUVIERON ADICIONALES EN ATARJEAS EN LOS SONDEOS, EXCAVACION EN AGUA, ACARREO KM SUBSECUENTES, AFINE DE PLANTILLA, CAMA DE GRAVON, SUMINISTRO DE GRAVON PARA ACOSTILLADO, SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENO, RELLENO COMPACTADO, BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, SONDEO CON VACTOR, EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EXCAVACION EN SECO, SUBBASE Y LIMPIEZA GENERAL, SE LE INDICA AL CONTRATISTA REALICE LOS TRAMITES PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 06/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS COLADOS, SE TIENE CALAFATEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 10 11/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 881,354.28 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $ 550,086.63 CON PERIODO DEL 05 DE MAYO DEL 2025 AL 05 DE JUNIO DEL 2025.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE YUCATÁN Y BLVD. ZACATECAS EN LA COLONIA ESTRELLA, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2404-2025

NOTA DE BITACORA Nº 11 26/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL DIA 15 DE MAYO SE EMITIO DICTAMEN TECNICO PARA ELABORACION DE CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCION DE MONTO, EL DIA 16 DE MAYO SE PRESENTO AL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y AUTORIZO, EL DIA 19 DE MAYO SE FIRMO EL CONVENIO QUEDANDO CON NUMERO: CONV-01-2025-MI-C2404-2025 Y SE REDUJO LA CANTIDAD DE $2,568.44 QUEDANDO COMO NUEVO MONTO $996,145.33 SIN MODIFICAR EL PLAZO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 05/JULIO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº02 ADICIONAL FINIQUITO PARA SU REVISION, SON TRABAJOS YA EJECUTADOS Y ASENTADOS EN LA NOTA Nº 08.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 13 08/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 02 ADICIONAL FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $114,788.43 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $70,743.94 CON PERIODO DEL 06 DE JUNIO DEL 2025 AL 05 DE JULIO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGÚN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 05 DE JULIO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA