GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
ESTIMACIÓN

NOMBRE DE OBRA: ELABORACION DE PROYECTO DEL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO: EL ROSARIO

LOCALIDAD: NUEVO POBLADO SANTA MARIA

CONTRATISTA: INARDY S.C.

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2017-2022

IMPORTE DEL CONTRATO s/IVA $1,333,370.69

PERIODO DEL CONTRATO: 25 DE ABRIL AL 10 DE JULIO DE 2022

NO. ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

TIPO ESTIMACIÓN: INICIAL

IMPORTE ESTIMACIÓN: $618,243.97

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 25/04/2022 AL 10/05/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLÚMEN	P.U.	ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE
E10005	DEFINICION DEL EJE UBICACION DEL TRAZO Y BRECHEO PARA REALIZACION DE PERFIL PARA CUMPLIR CON LO VERTICAL Y HORIZONTAL	ESTUDIO	1.00	$333,206.90		0.40	0.40	0.60	$133,282.76	40.00%
E10006	APOYO TERRESTRE CON GPS SE OBTENDRA PUNTOS DE APOYO TERRESTRE USANDO POSICIONAMIENTO DIGITAL GPS	ESTUDIO	1.00	$47,956.90		1.00	1.00	0.00	$47,956.90	100.00%
E10007	LOCALIZACION DEL PUNTO PARA CRUCE DEL ARROYO PLOMOSA SE UBICA Y SE LEVANTA ALTIMETRICA Y PLANIMETRICA EL PUNTO DE CRUCE DEL ARROYO PLOMOSA PARA LA ELABORACON DE PROYECTO PUENTEVADO	ESTUDIO	1.00	$157,448.28		0.90	0.90	0.10	$141,703.45	90.00%
E10008	LEVANTAMIENTO DE SECCIONES UNA VEZ MARCADO FISICAMENTE EL EJE SE SECCIONA A CADA 20 METROS, CON UN ANCHO DE 30 A 40 MTS. A CADA LADO DEL EJE APRA ALTERNATIVA DEFINITIVA DEL TRAZO DEL CAMINO.	ESTUDIO	1.00	$429,793.10		0.60	0.60	0.40	$257,875.86	60.00%
E10009	ELABORACION DE PLANOS SE DIBUJARAN LOS PLANOS CON TODA LA INFORMACION NECESARIA DEL TRAZO DEL CAMINO COMO SON: SECCIONES, PERFILES, PROYECTO DE ALCANTARILLAS Y PUENTEVADO DEL ARROYO PLOMOSA, TODO A SUS RESPECTIVAS ESCALAS.	ESTUDIO	1.00	$124,750.00		0.30	0.30	0.70	$37,425.00	30.00%
E10010	ENTREGA IMPRESO Y DIGITAL DEL PROYECTO ENTRAGA DE CARPETA CON TODA LA INFORMACION DEL TRABAJO REALIZADO, DESDE LA ELABORACION DE PLANOS HASTA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA DEL CAMINO, ALCANTARILLAS Y PUENTEVADO.	ESTUDIO	1.00	$240,215.52		0.00	0.00	1.00	$0.00	0.00%

ESTIMACION No. 1 (UNO) **$618,243.97** 46.37%

INARDY S.C.
ING. HERMES ALFONSO CASTRO MONTOYA
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. ROBERTO SOTO OSUNA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
RESUMEN DE ESTIMACIÓN

NOMBRE DE OBRA: ELABORACION DE PROYECTO DEL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

MUNICIPIO: EL ROSARIO

LOCALIDAD: NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA

CONTRATISTA: INARDY S.C.

CONTRATO: SROP-EST-ADJ-PEST-ESPP-2017-2022

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN s/IVA	$618,243.97
IMPORTE DEL CONTRATO s/IVA	$1,333,370.69
NO. ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
TIPO ESTIMACIÓN:	INICIAL
PERIODO DEL CONTRATO:	25 DE ABRIL AL 10 DE JULIO DE 2022
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	25/04/2022 AL 10/05/2022

PROYECTO CAMINO HACIA LAS NEGRAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO. (SI IVA)	$ 618,243.97
TOTAL ESTIMACION No. 1 (UNO):	**$ 618,243.97**

INARDY S.C.
ING. HERMES ALFONSO CASTRO MONTOYA
CONTRATISTA

ARQ. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. NANCY KARINA GUARDADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. ROBERTO SOTO OZUNA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDADES