CONT. N°-OPPU-EST-PEST-VIAL-0606-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 13/06/2025 1

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO N°-OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606-2025 DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR C. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA LA PERSONA FÍSICA C. JULIO CÉSAR BERNAL PONCE, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA". ESTE CONTRATA LA OBRA "PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA CONRADO ESPINOZA (MALVINAS), EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, ESTADO DE SINALOA; POR UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE $ 1'561,706.60, SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 13 DEL MES DE JUNIO DEL 2025 AL 12 DE JULIO DE 2025.

CON ESTA FECHA TAMBIEN EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION EL OFICIO DE INICIO DE OBRA, ASI COMO EL DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE LOS DOS DE ESTA MISMA FECHA; EN DONDE PRESENTA AL ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE COMO RESPONSABLE TECNICO, CON CEDULA PROFESIONAL NÚMERO 2298009 OTORGADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A TRAVÉS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES Y QUE AL IGUAL QUE ESTA SUPERVISION TENDREMOS LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR A CABO TODAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA Y FIRMAN

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
SUPERINTENDENTE

POR LA SECRETARÍA

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

CONT. Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 13/06/2025

NOTA Nº (1) CON ESTA MISMA FECHA NOS TRASLADAMOS AL LUGAR DONDE SE VA A LLEVAR A CABO ESTA OBRA Y ESTA SUPERVISION HACE ENTREGA DEL INMUEBLE AL CONTRATISTA, QUIEN HOY MISMO SE INSTALA EN EL LUGAR E INICIARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DE NIVELES, DANDO CON ESTO EL INICIO DE OBRA

20/06/2025

NOTA Nº (2) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA DONDE SE APRECIA COMO YA SE TIENE COLADAS LAS GUARNICIONES DE LOS 2 LADOS (NORTE Y SUR) Y SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA, TAMBIEN SE TIGUE HABILITADO EL ACERO DE REFUERZO LISO P/ PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, TAMBIEN SE TRABAJA EN PREPARACION PARA EL COLADO DE BANQUETAS



CONT. Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 27 /06 /2025 3

NOTA Nº③ DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APRECIA COMO YA SE TERMINO DE COLAR LAS BANQUETAS Y SE INSTALARON LOS REGISTROS SANITARIOS, TAMBIEN SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS, SE PUSIERON LOS BROCALES Y TAPAS EN LOS POZOS DE VISITA, DE FIERRO, HOY QUEDARA COLADA TODA LA CALLE, TAMBIEN SE PUSIERON 3 VASOS PIRAMIDE PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO EN LA BANQUETA DEL LADO NORTE, SE VIENE DANDO ACABADO RAYADO Y APLICANDO WILACRETO

30/06/2025

NOTA Nº④ HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA OBSERVANDO COMO YA SE TIENE COLAFATEADO Y SE ESTAN PINTANDO LAS GUARNICIONES, TAMBIEN EL CONTRATISTA PRESENTO A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACIÓN Nº① NORMAL POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR DE $531,364.54; SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N., YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISA Y SE FIRMA

CONT. Nº OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 07/07/2025 4

NOTA Nº (5) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE OBSERVA COMO YA SE ESTA COLOCANDO OTRA BASE PIRAMIDE PARA LA LAMPARA EN ARBOTANTE QUE SE PONDRA ARRIBA HACIA EL CADO AL OTRO LADO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y LAS OTRAS 3 QUEDARAN ENTRE AVILA CAMACHO Y EL BORDO DE CANAL, TAMBIEN SE ANDA CABLEANDO Y SE COLOCARA EL MURETE DE MEDICION, SE HICIERON 4 POZOS DE VISITA 2 CON TAPA DE FIERRO Y 2 QUE SE PONDRA BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO.

11/07/2025

NOTA Nº (6) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO YA SE ENCUENTRAN COLOCADAS LAS CUATRO LAMPARAS CON SU ARBOTANTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y TAMBIEN SE PUSIERON 2 PZAS DE BROCALES DE CONCRETO CON SU TAPA C/UNO SOBRE LOS 2 POZOS QUE QUEDARON SOBRE EL BORDO DEL CANAL

14/07/2025

NOTA Nº (7) CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION Nº (2) NORMAL POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR DE $ 132,805.53 SON: CIENTO TREINTA DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 53/100 M.N. YA CON 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS ES DEL PERIODO DEL 28 DE JUNIO DE 2025 AL 12 DE JULIO DE 2025 Y SE TIENE EN LA OBRA UN 98% DE AVANCE

CONT. Nº-OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-0606-2025

BITACORA DE OBRA FECHA 16/07/2025 5

NOTA Nº-⑧ CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA DONDE A PRESIA COMO YA QUEDO TERMINADA AL 100% Y LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LA ESTIMACION Nº-② FINIQUITO PARA CANCELAR LA NOTA ANTERIOR Nº-①, DONDE SE HABIA PRESENTADO LA ESTIMACION Nº-② NORMAL, QUEDANDO CANCELADA Y SERÁ ESTA Nº-② FINIQUITO POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR POR $ 13,034.34 ; SON: TRECE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N., CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16% YA INCLUIDO Y CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTE APLICADOS, QUEDANDO UN IMPORTE DE $ 441,745.91; SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. POR CANCELAR

POR EL CONTRATISTA

ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
SUPERINTENDENTE

POR LA SECRETARÍA

ING. ARQ. JOSÉ ROGACIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR