NOTA DE BITACORA NO. 01 18/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: APERTURA.

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

"REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO 03, ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA, EN LA LOC. JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA". EL CUAL QUEDA BAJO EL CONTRATO NO. OPPU-EST-ADJ-FISE-RPDA-1509-2025, FIRMADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. EL COSTO DE LOS TRABAJOS PARA REALIZAR LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD $1'828,500.95 (UN MILLON OCHOCIENTOS VENTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 95/100 M.N.) IVA INCLUIDO. EL CUAL SE PAGARÁ MEDIANTE EL RECURSO ESTATAL, AUTORIZADOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE OFICIO NO. SEBIDES/DS/084/2025 CON CARGO AL "FONDO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIAL PARA LAS ENTIDADES" (FISE), EJERCICIO FISCAL 2025.

LA OBRA SE EJECUTARÁ EN UN PLAZO DE 124 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 Y TERMINARIOS A MAS TARDAR EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025. LA OBRA SERA EJECUTADA, POR LA OTRA PARTE MORAL DENOMINADA MORADA, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. RODRIGO INZUNZA LAGUNAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA CONTRATISTA."

EL OBJETIVO DE LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.

LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS EN LA CALLE CERRO 3, ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NAHUAYA (NOMBRE CORRECTO NAHUIYA, COORDENADAS (Lat 25.762129° Long -108.824024)

LA PRESENTE OBRA SE LLEVARA A CABO EN LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LAS DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL PROYECTO Y SUS ESPECIFICACIONES, SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y DEMAS INFORMACION QUE FORMA PARTE E INTEGRA EL PRESENTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA QUE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA SE PUEDAN LLEVAR A CABO.

CONTINUA SIG. HOJA ⟹

ALCANTARILLADO CALLE CERRO 3, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS.

BITACORA DE OBRA | FECHA / / | 2

OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

NOTA DE BITACORA NO. 01 (CONTINUACION HOJA 1)

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL MANIFESTÓ TENER SU DOMICILIO EN CALLE GILBERTO CONTRERAS NATERAS #912 FRACC. JARDINES DE PRIMAVERA, LOS MOCHIS, SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE NO. 3870006212888 Y POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" ASIGNA AL C. ING SAMUEL CASTRO CAMACHO COMO SUPERINTENDENTE, EL CUAL MANIFESTÓ TENER SU DOMICILIO EN AV. COSTITUCION 20 SUR, COL. CENTRO, ANGOSTURA SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO. 046306895642 2. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA. SIN MAS POR AGREGAR A LA PRESENTE, SE DA POR CERRADA ESTA NOTA.

ELABORO

ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

VO. BO.

ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

VED DRENAJE CALLE CERRO 3, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS

BITACORA DE OBRA | FECHA / / | 3

OPPV-EST-ADJ-FISE-APDA-1309-2025

NOTA DE BITACORA NO. 02 — 18/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: GENERALIDADES DE LA OBRA.

LA PRESENTE BITÁCORA DEBERÁ PERMANECER EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, TENIENDO UN HORARIO PARA ASENTAR NOTAS DE LAS 00:01 A 23:59 DE LUNES A DOMINGO, PUDIENDO SER CONSULTADA LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL PLAZO MAXIMO PARA LA FIRMA DE NOTAS SERÁ DE 6 DIAS, ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES QUE SE TENDRAN POR ACEPTADAS LAS NOTAS DE UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, ASÍ MISMO, SE ESTABLECE QUE POR NINGUNA CAUSA SE DEBERÁN DE MODIFICAR LAS NOTAS YA FIRMADAS, DE SER EL CASO, SE DEBERÁ DE ABRIR UNA NOTA ACLARATORIA.

LOS NUMEROS GENERADORES SERÁN PRESENTADOS A LA RESIDENCIA CON UN PERIODO NO MAYOR A LOS 30 DÍAS NATURALES. LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA ESTIMACION A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 7 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL PERIODO ESTABLECIENDO COMO FECHA DE CORTE. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ AUTORIZAR LA ESTIMACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ESTIMACION. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO ORIGINAL DEBERA DE SER NOTIFICADA AL RESIDENTE DE LA SOP PARA SU AUTORIZACION, YA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO, NO SE RECONOCERÁ Y NO SERÁ PROCEDENTE A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE REQUIEREN TRAMITAR PREVIAMENTE PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION. SIN MAS POR AGREGAR, SE DA POR CERRADA ESTA NOTA.

AUTORIZO

ING. J. ALBERTO TORRES RESIDENTE SOP

VO. BO.

ING. SAMUEL CASTRO L. SUPERINTENDENTE

RED DRENAJE CALLE CERRO 3, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS.

BITACORA DE OBRA FECHA / / 4

OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

NOTA DE BITACORA NO. 03 18/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ENTREGA DEL INMUEBLE

CON ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, UBICADO EN JUAN JOSE RIOS EN LA CALLE CERRO 3, ENTRE CALLE MAQUICOBA Y CALLE NATHOAYA, (NOMBRE CORRECTO NATHIYA) COORDENADAS (Lat 25.762129° Long-108.82024) PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. A SU VEZ QUE, PREVIAMENTE YA FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES PROPIAS DE LA OBRA, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A ELLO. SE ESTABLECE QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO, SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO SERA PROCEDENTE A PAGO. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 04 18/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIARON LOS TRABAJOS, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA EN CONSTRUCCION; SE INICIA CON EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA APISONADA. PARA LA RED DE DRENAJE. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S, RESIDENTE SOP.

VO. BO.
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

RED DRENAJE CALLE CETRO 5, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS.

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPU-EST-ADS-FISE-APDA-1509-2025

NOTA DE BITACORA NO. 05 22/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

· Con esta fecha se informa al Residente de la obra que el dia de hoy entrega la documentacion para Solicitar el tramite de los Precios extraordinarios, (se anexa oficio de Solicitud, presupuesto, tarjetas P.U., comparativo) Sin mas por agregar se cierra esta nota

VO. BO.
ING. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

ELABORÓ
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 06 22/NOVIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE RECIBE LA SOLICITUD PARA EL TRAMITE DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS Y LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS EN LA OBRA. (REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.25 m, 1.75m Y 2.25 M ALTURA. REPOSICION DE BANQUETA DE 10Cm.). SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 07 26/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA APISONADA, RELLENO ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SUBRASANTE, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA 8" DRENAJE SANITARIO Y TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS. CONSTRUCCION DE REGISTROS ALBAÑAL DE 0.40 X 0.60 m. COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA. SIN MAS QUE AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

RED DRENAJE CALLE CERRO 3, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS

BITACORA DE OBRA FECHA / / 6

OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

NOTA DE BITACORA NO. 08 06/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS, DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" EN DRENAJE Y TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS, REGISTRO ALBAÑAL Y CINTA PREVENTIVA. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

VO. BO.
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 09 17/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS, DE TRAZO, EXCAVACION PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL SUBRASANTE, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA 8" DRENAJE SANITARIO Y TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS REGISTRO ALBAÑAL Y BANDA PREVENTIVA. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO.BO.
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 10 17/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: ENTREGA GENERADORES

Con esta fecha se informa que el contratista entrega los generadores de los conceptos ejecutados en el periodo de 18/09/2025 al 17/10/2025, para su revision y aprobacion con el fin de integrar la estimacion No. 1 normal, Sin mas por agregar se cierra esta nota

ELABORO VO.BO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO.BO
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE.

RED DRENAJE CALLE CEDRO 5, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS

BITACORA DE OBRA FECHA / / 7

OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

NOTA No. 11 17/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL, PARA SU REVISION. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

VO. BO.
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

NOTA No. 12 21/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/09/2025 AL 17/10/2025. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

NOTA No. 13 21/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/09/2025 AL 17/10/2025.
POR UN IMPORTE DE $ 960,881.05
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 599,722.31
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISICO: 52.00 %
FINANCIERO: $ 960,881.05 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 52.55 %

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. SAMUEL CASTRO C. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 14
TIPO NOTA: CORRECCION DE MONTO DE ESTIMACION.

CON ESTA FECHA SE HACE REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR QUE EL MONTO CORRECTO DE LA ESTIMACION ES:
POR UN IMPORTE DE: $ 960,881.04
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 599,722.31.
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISICO: 52.00%
FINANCIERO: $ 960,881.04 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 52.55%

ELABORADO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO.BO
ING. SAMUEL CASTRO C.
SUPERINTENDENTE.

RED VIENNJE CALLE CEIBA 3, MUNICIPIO DE SAN JOSE ITUS

BITACORA DE OBRA FECHA / / 9

OPPU-EST-ADJ-FISE-APOA-1509-2025

NOTA DE BITACORA NO. 15 18/ OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA Y COLOCACION DE BROCAL DE COLOCACION, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 6" PARA LAS DESCARGAS. DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+300.00. SIN MAS POR AGREGAR, SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 16 24/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 6" PARA LAS DESCARGAS. COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA. SIN MAS POR AGREGAR, SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 17 31/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO, EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE 6" PARA LAS DESCARGAS, ELABORACION DE REGISTRO ALBAÑAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. SIN MAS POR AGREGAR, SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE

RED DIENTRO CALLE CERRO 3, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS

BITACORA DE OBRA FECHA / / 10

OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

NOTA No. 18 31/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: ENTREGA DE GENERADORES

Con esta fecha se informa que el Contratista entrega los generadores de los conceptos ejecutados en el periodo de 02/09/2025 al 25/09/2025, para su revision y aprobacion con el fin de integrarlos estimacion No. 02 normal (con la fecha correcta 18/10/2025 al 31/10/2025) Sin mas por agregar se cierra esta nota

VO.BO. ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

ELABORO: ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.

NOTA No. 19 31/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION. SIN MAS POR AGREGAR, SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO 20 05/NOVIEMBRE/2025

TIPO NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APROBARON LOS NUMEROS GENERADORES NO. 02 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/10/2025 AL 31/10/2025. SIN MAS POR AGREGAR, SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.

RED DRENAJE CALLE CENTRO 5, MUNICIPIO DE JOAN JOSE RIOS

BITACORA DE OBRA FECHA / / 11

OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

NOTA NO. 21 05/NOVIEMBRE/2025

TIPO NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 02 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2025 AL 31/10/2025.
POR UN IMPORTE DE $ 622,789.19.
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 388,706.36.
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISICO: 86.00%
FINANCIERO: $1'583,670.23 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 86.62%

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. SAMUEL CASTILLO
SUPERINTENDENTE.

RED DRENAJE CALLE CERRO 3, JUAN JOSE RIOS

BITACORA DE OBRA FECHA / / 12

O PPU- EST- ADJ- FISE- APDA-1509-2025

NOTA NO. 22 01/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS, SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
C. SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 23 10/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS ANTERIORES SE COLOCO EL ROTULO DE OBRA. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 24 10/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES

Con esta Fecha se informa que el contratista entrega los generadores de los Conceptos ejecutados en el periodo de 01/11/2025 al 10/11/2025, para Sorevision y aprobacion con el fin de integrar la estimacion No. 03 Normal, Sin mas por agregar se cierra esta nota.

VO.BO. ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

ELABORO: ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.

RED DRENAJE CALLE CERRO 5, JUAN JOSE RIOS.

BITACORA DE OBRA FECHA / / 13

OPDU-EST-ADJ-FISE-APDA-1509-2025

NOTA NO. 25
TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES.
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 03 NORMAL, PARA SU REVISION. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 26
14/NOVIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES.
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 03 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 10/11/2025. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO 27
14 ULTIMA/NOVIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION
CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 03 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTES AL PERIOD DEL 01/11/2025 AL 10/11/2025.
POR UN IMPORTE $41,935.37
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $26,173.45.
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS
FISICO: 88.90%
FINANCIERO: $1'625,605.60 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO ING SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 28
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS 11/NOVIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA EXC PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, COMPACTADO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA LAS ATARJEAS Y TUBERIA DE 6' EN DESCARGAS, ASÍ COMO LA BANDA PREVENTIVA Y REGISTRO. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 29 16/NOVIEMBRO/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON los TRABAJOS ANTERIORES SE TRABAJO EN LA REPARACION DE TOMAS, POZO DE VISITA DE 1.25 M, 1.75M, 2.25M. Y REPOSICION DE BANQUETA DE 10CM., TRABAJOS CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING SAMUEL CASTRO.
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 30 16/NOVIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES
Con esta fecha se informa que el Contratista entrega los generadores de los conceptos ejecutados en el periodo de 11/11/2025 al 16/11/2025 para su revision y aprobacion con el fin de integrar la estimacion No. 04 adicional y No. 05 extraordinaria - Finiquito. Sin mas por agregar se cierra esta nota.

VO.BO. ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

ELABORO = ING SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 31 16/NOVIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES ESTIMACION NO. 04 ADICIONAL Y NO. 05 EXTRAORDINARIA – FINIQUITO, PARA SU REVISION. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO.: ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 32 20/NOVIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA. RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES.
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES ESTIMACION NO. 04 ADICIONAL Y NO. 05 EXTRAORDINARIA – FINIQUITO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11/11/2025 AL 16/11/2025. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO 33 20/NOVIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION
CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 04 ADICIONAL Y NO. 05 EXTRAORDINARIA –FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2025 AL 16/11/2025.

ESTIMACION NO. 04 ADICIONAL
POR UN IMPORTE DE $ 115,017.68.
LIQUIDO A PAGAR DE $ 71,786.89.
AVANCES ACUMULADOS:
FISICO: 95.19 %
FINANCIERO: $ 1'740,623.28 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 96.00%

ESTIMACION NO. 05 EXTRA – FINIQUITO
POR UN IMPORTE DE: $ 85,116.23.
LIQUIDO A PAGAR DE: $ 52,157.77.
AVANCES ACUMULADOS:
FISICO: 100.00 %
FINANCIERO: $ 1'825,739.51 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 99.84%

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE

KED VIVIENDA CALLE CENTRO 2, JUAN JOSE RIOS

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPV-EST-ADS-FISE-APDA-1509-2025

NOTA NO. 34

TIPO DE NOTA: CIERRE DE BITACORA 24/NOVIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS BAJO LA NORMA DE GOBIERNO DEL ESTADO, AL DIA DEL CIERRE DE ESTA BITACORA NO SE HAN PRESENTADOS VICIOS OCULTOS. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

V.O.B.O. ING. SAMUEL CASTRO
SUPERINTENDENTE.