NOTA #01 02 DE AGOSTO DE 2025.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA; OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2907A-2025 No. DE CONTRATO, CON UN IMPORTE DE $1,948,326.60 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTRATO ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; SE ANOTAN LAS FIRMAS DE RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE.
RESIDENTE DE LA S.O.P.

Edgar Fernandez

ING. EDGAR OMAR FERNANDEZ QUINTERO.
SUPERINTENDENTE.

NOTA # 02 02 DE AGOSTO DE 2025.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFECIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNANDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B. Edgar Fernandez O

NOTA # 03 02 DE AGOSTO DE 2025.

CON ESTA FECHA INICIAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LINEA DE CONDUCCIÓN, ASÍ COMO LOS SONDEOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS EXISTENTES PARA INTERCONEXIONES CON LA NUEVA LINEA.

HUMBERTO ARREOLA B. Edgar Fernandez O

NOTA #04 04 DE AGOSTO DE 2025.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN INICIO DE EXCAVACIONES CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", ASÍ COMO PLANTILLA APISONADA, RELLENO ACOSTILLADO, COMPACTADO AL 95%, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 100 MM (4") Ø (RD-26), ETC.

HUMBERTO ARREOLA B.

Edgar Fernandez Q

NOTA #05 06 DE AGOSTO DE 2025.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM Y LA DEMOLICIÓN DEL MISMO.

HUMBERTO ARREOLA B.

Edgar Fernandez Q

NOTA #06 11 DE AGOSTO DE 2025.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS, ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DE TOMAS EXISTENTES DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO A LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS NUEVO.

HUMBERTO ARREOLA B.

Edgar Fernandez O

NOTA #07 15 DE AGOSTO DE 2025.

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA TRABAJA EN INTERCONEXIÓN CON LINEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE EN TUBERÍA DE ACERO DE 100 MM (4") Ø DE ½" DE ESPESOR, ASÍ COMO LAS PIEZAS ESPECIALES COMO BRIDA SOLDABLE FOFO DE 101 MM, CODO SOLDABLE 45° x 4", COPLE PVC-H 4", CODO PVC-H 45° x 4", 90° x 4", EXTREMIDADES ESPIGA PVC, EXTREMIDAD CAMPANA PVC, EMPAQUES, TORNILLOS, ETC.

HUMBERTO ARREOLA B. Edgar Fernandez O

NOTA #08 19 DE AGOSTO DE 2025.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA REPOSICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM² T.M.A. 1 1/2" PARA LOSAS DE 15 CM, ASÍ COMO LA CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE 1.00x 090 MTS., MARCO CON TAPA DE FO. FO. DE 50x 50 CMS, CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. Y TRABAJOS EN CRUCERO PARA HACER MANIOBRAS Y PRUEBAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE PROYECTO.

HUMBERTO ARREOLA R.

Edgar Fernandez Q

NOTA #09 26 DE AGOSTO DE 2025.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN AFINE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LIMPIEZA EN CALLES DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE, ASÍ COMO EL RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA.

HUMBERTO ARREOLA R.

Edgar Fernandez Q

NOTA # 10 29 DE AGOSTO DE 2025.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES, DE LA ESTIMACIÓN #01 NORMAL, CON UN PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.

Edgar Fernandez Q

NOTA # 11 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA ~~DE~~ ESTIMACIÓN #01 NORMAL, CON ESTE IMPORTE DE $1,741,664.87 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025; DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.

Edgar Fernandez Q

NOTA #12 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN GALERIA FILTRANTE CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACIÓN, DESMONTE, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" Y RELLENO A VOLTEO.

+UMBERTO +RREOLA B.

Edgar Fernandez Q.

NOTA #13 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN OBRA CIVIL EN LA GALERIA FILTRANTE EN LOS TRABAJOS DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM², SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO 60x60 CMS Y TAPA CIEGA EN GALERIA DE 30x30 CM.

+UMBERTO +RREOLA B

Edgar Fernandez Q

NOTA # 14 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN, EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2" SOBRE LA LINEA DE PVC DE 4", AL IGUAL QUE SOBRE LA LINEA DE ACERO DE 4", ASÍ COMO SUS CASETAS DE PROTECCIÓN DE VALVULAS EN CRUCEROS 6, 8 Y 11.

HUMBERTO ARREOLA B. Edgar Fernandez Q

NOTA # 15 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL TANQUE EXISTENTE PARA INSTALAR EL NUEVO ARREGLO HIDRAULICO DE LLEGADA, Y LA DESINSTALACIÓN DEL ARREGLO EXISTENTE, TAMBIEN LA DEMOLICIÓN EN LOSA PARA EMPOTRAR NIPLES DE 0.50 x 4" PARA LLEGADA.

HUMBERTO ARREOLA B. Edgar Fernandez Q

NOTA # 16 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL ARREGLO HIDRAULICO PARA LA LLEGADA DE LA LINEA DE 4", QUE INCLUYEN NIPLES DE 0.30, 0.50, 1.50 Y 3.50 MTS x 4" Ø, CODOS GALV. DE 0.90° x 4" Ø, EXTREMIDADES PVC HID. DE 4" Ø, EMPAQUES DE NEOPRENO 4", TORNILLOS DE 5/8" x 3" Y DEMAS PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO

HUMBERTO ARREOLA B. Edgar Fernandez Q

NOTA # 17 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE ANOTA CON ESTA FECHA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 x 1.50 MTS. ALUSIVO A LA OBRA.

HUMBERTO ARREOLA B. Edgar Fernandez Q

NOTA #18 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #02 FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN

HUMBERTO ARREOLA B. Edgar Fernandez O

NOTA #19 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #02 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE $196,880.28 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 02 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025; DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE GALERÍA, Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B. Edgar Fernandez O

NOTA #20 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE GALERIA Y ARREGLOS DE LLEGADA A TANQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-AD1-PEST-IMSP-2907A-2025, CON UN IMPORTE DE $1,948,326.60 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; QUEDANDO EL FINIQUITO DE LA SIGUIENTE FORMA:

SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR=$9,781.4 IVA INCLUIDO

HUMBERTO ARREOLA R.

Edgar Fernandez Q