NOTA DE BITACORA NO. 01 24/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:

"PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA – OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA."

IMPORTE CONTRATADO $24'932,692.65 (VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGÚN CONTRATO OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025, DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2025, A CARGO DE C. JORGE SANTIAGO LOPEZ VALDOVINOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA CONTRATISTA.

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA. LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. CARLOS ALBERTO TABARES QUEVEDO; COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA – OCOCHI MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 02 24/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARITIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

SE INICIAN LOS TRABAJOS, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE REALIZA TRAZO DE LA VIALIDAD DEL TRAMO 0+126.29 AL 0+512.15.

NOTA DE BITACORA NO. 03 05/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA SE REALIZAN TRABAJOS DE DESPALME SOBRE LA VIALIDAD. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

NOTA DE BITACORA NO. 04 15/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE DESPALME, SE TRABAJA EN LAS EXCAVACIONES EN CORTE Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE, SE INICIAN TRABAJOS DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. SE SUMINISTRA MATERIAL DE BANCO PARA LA FORMACION DE Y COMPACTACION DE TERRAPLENES.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MACECON SINALOA DE LEYVA-OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPV-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 05 23/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, FORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y TENDIDO Y COMPACTACION DE TERRAPLENES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 06 27/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE $ 4'922,129.69 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 3'072,087.84 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 24/ABRIL/2025 AL 23/MAYO/2025

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA — OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 07 24/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE, SOBRE LA VIALIDAD. SE SUMINISTRARA MATERIAL DE BANCO TIPO BASE.

NOTA DE BITACORA NO. 08 03/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON EL TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE Y BASE, SOBRE LA VIALIDAD, SE REALIZAN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL DUCTO DEL Km (TRAZO, AFINE, RELLENO COMPACTADO, ACERO DE REFUERZO).

NOTA DE BITACORA NO. 09 13/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON EL TRABAJO DEL TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE Y BASE, SOBRE LA VIALIDAD, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL DUCTO DEL Km 0+300.00 Y 0+16000. (TRAZO, AFINE, RELLENO COMPACTADO, ACERO DE REFUERZO) SE COLOCA CIMBRA DE MADERA PARA LLEVAR A CABO EL COLADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/cm2.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA – OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 10 23/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL DUCTO DEL Km 0+300.00 Y 0+160.00 (TRAZO, AFINE, RELLENO COMPACTADO, ACERO DE REFUERZO) SE LLEVO A CABO EL COLADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 11 26/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE $3'687,185.95 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 2'301,312.61 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 24/MAYO/2025 AL 23/JUNIO/2025

NOTA DE BITACORA NO 12

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDE CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA – OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO: OPDU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 12 24/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE GUARNICION. DEL TRAMO 0+126.29 AL 0+300.00.

NOTA DE BITACORA NO. 13 04/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON EL TRABAJO DE COLADO DE GUARNICION Y LOSA DE PAVIMENTACION CONCRETO F'C=250 KG/cm2, DEL TRAMO 0+126.29 AL 0+300.00, SE REALIZAN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL DUCTO DEL Km 0+190.00 (TRAZO, AFINE, RELLENO COMPACTADO, ACERO DE REFUERZO Y COLADO DE LOSA Y MUROS).

NOTA DE BITACORA NO. 14 14/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON EL TRABAJO DE COLADO DE GUARNICION Y LOSA DE PAVIMENTACION CONCRETO F'C=250 KG/cm2. DEL TRAMO 0+126.29 AL 0+300.00. SE REALIZAN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL DUCTO DEL Km 0+240.00 (TRAZO, AFINE, RELLENO COMPACTADO, ACERO DE REFUERZO, Y COLADO DE MUROS Y LOSA).

NOTA DE BITACORA NO. 15 23/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON EL TRABAJO DE COLADO DE GUARNICION Y LOSA DE PAVIMENTACION CONCRETO F'C=250 KG/cm2. TRAMO 0+126.29 AL 0+300.00. SE REALIZAN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL DUCTO DEL Km 0+275.00 (TRAZO, AFINE, RELLENO COMPACTADO, ACERO DE REFUERZO, Y COLADO DE MUROS Y LOSA). LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL PARA SU REVISION.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA - OPOCHI MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 16 26/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 03 NORMAL CON UN IMPORTE DE $ 4'231,631.10 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 2'641,121.72 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 24/JUNIO/2025 AL 23/JULIO/2025.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA - OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 17 — 27/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE RIEGO DE INFILTRACION Y ARENEO, DEL TRAMO 0+300.00 AL 0+512.15, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE GUARNICION.

NOTA DE BITACORA NO. 18 — 04/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA

CANCELADA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA – OPPU MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 17 24/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO, DEL TRAMO 0+300.00 AL 0+512.15 SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE GUARNICION.

NOTA DE BITACORA NO. 18 04/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON EL TRABAJO DE COLADO DE GUARNICION Y LOSA DE PAVIMENTACION CONCRETO F'C=300 KG/cm2 DEL TRAMO 0+300.00 AL 0+490.00, SE REALIZAN TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL DUCTO DEL Km 0+190.00 CACERO DE REFUERZO, CIMBRA CON TRIPLAY DE PINO Y COLADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/cm2).

NOTA DE BITACORA NO. 19 14/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON EL TRABAJO DE COLADO DE GUARNICION Y LOSA DE PAVIMENTACION CONCRETO F'C=300 KG/cm2, DEL TRAMO 0+300.00 AL 0+490.00. SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL DUCTO 0+190.00. CACERO DE REFUERZO, CIMBRA CON TRIPLAY Y DE PINO, COLADO DE CONCRETO).

NOTA DE BITACORA NO. 20 23/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON EL TRABAJO DE COLADO DE GUARNICION Y LOSA DE PAVIMENTACION. DEL TRAMO 0+300.00 AL 0+490.00. LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DEL DUCTO DEL Km 0+275.00 CACERO REFUERZO, CIMBRA CON TRIPLAY DE PINO Y COLADO DE CONCRETO EN LOSAS F'C= 300 KG/cm2). LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL PARA SU REVISION.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-15048-2025

NOTA DE BITACORA NO. 21 26/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL CON UN IMPORTE DE $ 2'564,761.73 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 1'600,765.08 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION DEL 24/JULIO/2025 AL 23/AGOSTO/2025

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MAIECON SINALOA DE LEVVA – OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPU-EST-LP-PEST-VIAL- 1504B - 2025.

NOTA DE BITACORA NO. 22 24/AGOSTO/2025

CON ESTA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJO EN EL DESPALME DE TERRENO NATURAL, TRABAJOS DE FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE GUARNICION. DEL TRAMO 0+126.29 AL 0+512.15. SE INICIAN LOS TRABAJOS DE MURO DE CONTENCION LADO IZQUIERDO DEL TRAMO 0+126.29 AL 0+272.90 Y DEL LADO DERECHO DEL TRAMO 0+126.29 AL 0+190.00

NOTA DE BITACORA NO. 23 01/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON EL TRABAJO DE COLADO DE GUARNICION Y LOSA DE PAVIMENTACION CONCRETO DE F'C=300 KG/CM2. FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETA. TRABAJOS EN MURO DE CONTENCION DE LADO IZQUIERDO Y DEL LADO DERECHO.

NOTA DE BITACORA NO. 24 08/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON EL TRABAJO DE COLADO DE GUARNICION Y LOSA DE PAVIMENTACION CONCRETO F'C= 300 Kg/cm2. FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETA. TRABAJOS EN MURO DE CONTENCION DE LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO. SE TRABAJA EN LA INSTALACION ELECTRICA COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO, COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA Y CABLE AL XLP 2+1 CAL 14.

NOTA DE BITACORA NO. 25 15/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE GUARNICION Y LOSA DE PAVIMENTACION CONCRETO F'C=300 KG/CM2. FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETA. TRABAJOS EN MURO DE CONTENCION DE LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO ASÍ COMO LA INSTALACION ELECTRICA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL PARA SU REVISION.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA - OPDAM MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-15048-2025

NOTA DE BITACORA NO. 26 18/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL CON UN IMPORTE DE $1'754,737.25 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $1'095,198.07 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 24/AGOSTO/2025 AL 15/SEPTIEMBRE/2025.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA - OPOCHI MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 27 16/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL COLADO DE BANQUETA DE 10 CM. DEL LADO DERECHO DEL TRAMO 0+126.29 AL 0+361.00 Y DEL LADO IZQUIERDO 0+277.80 AL 0+307.20.

NOTA DE BITACORA NO. 28 23/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE COLADO DE BANQUETA, COLOCACION DE LUMINARIA VIAL PARA CALLES. COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, SUB-ESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMACION.

NOTA DE BITACORA NO. 29 30/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETA. TRABAJOS EN MURO DE CONTENCION DE LADO IZQ. Y LADO DERECHO. LA INSTALACION ELECTRICA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 06 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 30 03/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 06 NORMAL CON UN IMPORTE DE $ 1'438,900.30 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 893,072.26 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA - OPOCHI - MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 31 01/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CIMBRA Y COLADO EN EL DENTELLON DEL TALUD, LOSA DE REVESTIMIENTO DE TALUD.

NOTA DE BITACORA NO. 32 07/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN LA COLOCACION DE CIMBRA Y COLADO EN EL DENTELLON DEL TALUD. LOSA DE REVESTIMIENTO DE TALUD. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 33 08/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE $ 1'527,696.25 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $953,493.17 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01/OCTUBRE/2025 AL 07/OCTUBRE/2025

RESIDENTE

SUPERINTENDENTE

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA – OPOCHI – MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA: 34 08/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZARON TRABAJOS EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE TERRAPLENES EN TALUDES DE BANQUETA AMBOS LADOS, COLOCACION DE CIMBRA Y COLADO EN EL DENTELLON DEL TALUD. LOSA DE REVESTIMIENTO DE TALUD. COLADO DE LOSA DE PAVIMENTACION Y CALAFATEO, MARCADO DE RAYA CENTRAL, RAYA LATERAL, PINTURA EN GUARNICION.

NOTA DE BITACORA 35 15/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CALAFATEO EN LOSA DE PAVIMENTACION, COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VERTICAL, SE REALIZARON LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A CFE POR CONTRATACION Y PAGO DE UNIDAD VERIFICACION TRABAJOS EN LOS DUCTOS (Km 0+160.00, Km 0+190.00, Km 0+190.00, Km 0+275.00, Km 0+310.00) (EXCAVACION; RELLENO, ACARREO, ACERO DE REFUERZO, DENTELLON, LOSA DE 10 CM, BARANDAL) LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 08 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 36 16/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 08 NORMAL CON UN IMPORTE DE $2'567,437.05 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO DE $1'602,434.85 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 08/OCTUBRE/2025 AL 15/OCTUBRE/2025.

RESIDENTE

SUPERINTENDENTE

OBRA: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DEL MALECON SINALOA DE LEYVA - OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1504B-2025

NOTA DE BITACORA NO. 37 16/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZARON TRABAJOS DE CONFORMADO Y PERFILADO DE SUPERFICIE, COLADO DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.

NOTA DE BITACORA NO. 38 24/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZARON TRABAJOS DE COLOCACION DE BARANDAL EN AREA DE MURO DE CONTENCION. LA SECRETARIA AUTORIZA LA EJECUCION DE VOLUMENES ADICIONALES, FUERA DE CATALOGO, NECESARIOS PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO, EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CORRECTA DE LOS TRABAJOS. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 09 ADICIONAL - FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 39 28/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 09 ADICIONAL - FINIQUITO CON UN IMPORTE DE $2'238,212.88 CON IVA Y CON LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $1'396,953.54 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16/OCTUBRE/2025 AL 29/OCTUBRE/2025.

NOTA DE BITACORA NO. 40 31/OCTUBRE/2025

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTO CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE