BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 01 / Anexo N°

NOTA DE BITACORA 01 08/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:

"REHABILITACIONES DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA O 13, ENTRE CALLE TOTO CAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA".

IMPORTE CONTRATADO $ 1'200,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2025 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3107-2025, DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2025, A CARGO DE DESARROLLOS MARODI, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. CESAR MODESTO SANCHEZ LOPEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA. LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. CESAR MODESTO SANCHEZ LOPEZ, COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA. QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTA LIBRO DE BITACORA

RESIDENTE SOP
ING. JESUS ALBERTO TORRES

SUPERINTENDENTE
ARQ. CESAR MODESTO SANCHEZ LOPEZ

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 02 / Anexo N°

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA O 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBICIA, EN LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS.

CONTRATO: OPPU-EST-~~AD~~-FISE-APOA-3107-2025

NOTA No. 02 08/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA A PAGO HASTA NO REVISAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

SE INICIAN LOS TRABAJOS, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, TRAZO, EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS.

NOTA No. 03 18/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS, COLOCAN BANDA PREVENTIVA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ALBAÑAL. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE

NOTA No. 04 28/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA 6" PARA DESCARGAS, COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO ALBAÑAL.

RESIDENTE
ING. ALBERTO TORRES

SUPERINTENDENTE
ARQ. CESAR SANCHEZ

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 03 / Anexo N°

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA O 13, ENTRE CALLE TOTOCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOCALIDAD DE JOAN JOSE RIOS.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-FISE-APOA-3107-2025

NOTA DE BITACORA NO. 05 08/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, COMPACTADO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS. COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO ALBAÑAL. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA NO. 06 18/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE $472,612.88 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $460,390.13 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 08/08/2025 AL 08/09/2025.

RESIDENTE SOP
ING ALBERTO TORRES

SUPERINTENDENTE
ARQ. CESAR SANCHEZ.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 04 / Anexo N°

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA O 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBOLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS.

CONTRATO: OPDU-EST-LP-FISE-APDA-3107-2025

NOTA: NO. 07 09/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS

NOTA NO. 08 19/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" EN ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS, COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO ALBAÑAL

NOTA NO. 09 29/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXC. CON MAQUINA Y LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJES Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS, BANDA PREVENTIVA Y REGISTRO ALBAÑAL.

NOTA NO. 10. 09/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA ESTIMACION NO. 02 NORMAL PARA REVISION.

14/OCTUBRE/2025

NOTA NO. 11

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE $363,019.20 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $353,630.77 Y EL PERIODO ESTIMACION ES DEL 09/09/2025 AL 09/10/2025.

RESIDENTE SOP
ING. ALBERTO TORRES

SUPERINTENDENTE
ARQ. CESAR SANCHEZ

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 05/Anexo N°

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA O 13, ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS.

CONTRATO: OPPV-EST-LP-FISE-APOA-3107-2025.

NOTA NO. 12 10/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA 6" DESCARGAS.

NOTA NO. 13 20/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS, CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ALBAÑAL.

NOTA NO. 14 30/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ALBAÑAL.

NOTA NO. 15 05/NOVIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y DE 6" EN DESCARGAS, COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA Y CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ALBAÑAL. ASÍ COMO LA COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL PARA SU REVISION

RESIDENTE SOP
ING. ALBERTO TORRES

SUPERINTENDENTE
ARQ. CESAR SANCHEZ

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 06 / Anexo N°

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA O 13 ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-FISE-APOA-3107-2025

NOTA No. 16 10/NOVIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL CON UN IMPORTE DE $ 258,896.80 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $252,201.19. Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 10/OCTUBRE/2025 AL 05/NOVIEMBRE/2025.

RESIDENTE SOP
ING. ALBERTO TORRES

SUPERINTENDENTE
ARQ. CESAR SANCHEZ

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 07 / Anexo N°

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA O 13 ENTRE CALLE TOROCAHUI Y AV. JAMBIOLA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS

CONTRATO: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-3107-2025

NOTA No. 17 10/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS

NOTA No. 18 20/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINA PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA LA COLECCION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS.

NOTA NO. 19 30/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON MAQUINA, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS.

NOTA NO 20 05/NOVIEMBRE

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA ATARJES Y TUBERIA DE 6" PARA DESCARGAS. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 04 ADICIONAL - FINIQUITO PARA SU REVISION

RESIDENTE SOP
ING. ALBERTO TOTTES

SUPERINTENDENTE
ARQ. CESAR SANCHEZ

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 08 / Anexo N°

OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VACA 013, ENTRE CALLE TOROCHIHUI Y AV. JAMBIDLA, EN LA LOCALIDAD DE JJR.

CONTRATO: OPPU-EST-2P-FISE - APDA-3107-2023

NOTA NO. 21 10/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 04 ADICIONAL - FINIQUITO. CON UN IMPORTE DE $ 125,471.10 ONIVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 122,226.16 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 10/ OCTUBRE /2023 AL 05/NOV/2023.

NOTA NO. 22 17/NOVIEMBRE/2023

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTO CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

RESIDENTE SOP
ING. ALBERTO TORRES

SUPERINTENDENTE
ARQ. CESAR SANCHEZ

Elaborado por:

Recibido por: