NOTA NO. 1 APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN CAMPO DEPORTIVO, COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
ENTE PUBLICO FEDERAL/ESTATAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.
UNIDAD LOCAL DE OBRA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
EMPRESA CONTRATISTA: BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L DE C.V
CONTRATO: OPPI-EST-LP-FISE-IDRC-041-2025
MONTO DEL CONTRATO C/IVA: $3,147,181.72
MONTO DEL CONTRATO S/IVA: $2,713,087.68
PERIODO DEL CONTRATO: 07/11/2025 - 31/12/2025
SUPERINTENDENTE DE OBRA:
RESIDENTE DE OBRA SOP: ARQ JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SE REGISTRAN FIRMAS AUTORIZADAS:

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

A LA FECHA SE TRABAJA EN CORTES Y COMPENSACIONES EN NIVELES EXISTENTES DEL TERRENO ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO DE LA TERRACERÍA. SE LLEVA A CABO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL SUBRASANTE DE ACUERDO A NIVELES DE PROYECTO.

14 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOTA NO 2

A LA FECHA SE CONTINUAN TRABAJOS DE EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL SUBRASANTE DE ACUERDO A NIVEL DE PROYECTO PARA TERRACERIA.

NOTA NO. 3 HASTA LA FECHA SE HAN EJECUTADO TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BASE HASTA NIVEL SUBRASANTE DEL CUERPO DE TERRACERIA, EL CUAL SE ENCUENTRA LISTA PARA EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN PARA SU PROTECCIÓN.

21 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOTA NO. 4 A LA FECHA SE HAN EJECUTADO TRABAJOS DE APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO SOBRE CAPA DE BASE DE LA TERRACERIA.
SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACION No. 1 NORMAL POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,011,849.90 MENOS AMORTIZACION DEL 35% DEL ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR $26,168.53 DANDO UN NETO A PAGAR DE $931,533.90
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 07/11/2025 - 24/11/2025
IMPORTE DE ESTIMACIONES C/IVA: $1,011,849.90
IMPORTE CONTRATO + CONVENIOS C/IVA: $3,147,181.72
SALDO POR EJERCER C/IVA: $2,135,331.82

NOTA NO. 5 A LA FECHA SE EJECUTAN TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN PERIMETRAL DE 15 X 30 CM. Y SE SUMINISTRA Y PONE EN EL SITIO DE LA OBRA MATERIAL DE PASTO SINTETICO PARA SU INSTALACION. EN TRAMITE SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO PARA AUTORIZACION Y TRAMITE DE VOLUMENES ADICIONALES REQUERIDOS PARA LA CONFORMACION TOTAL DEL CUERPO DE LA TERRACERIA Y DEL TOTAL DE PASTO SINTETICO EN CAMPO, DE ACUERDO A PROYECTO.

10 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTA NO. 6 CON ESTA FECHA SE HA PRESENTADO BRIGADA DE TOPOGRAFIA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION PARA VERIFICAR LA CORRECTA PENDIENTE PARA EL BOMBEO DE LA CANCHA, INDICADA EN PROYECTO DEL 1.0%.
SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACIONES NO. 2 NORMAL Y NO. 3 NORMAL POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:
ESTIMACION NO. 2 NORMAL POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 1,207,598.05
MENOS AMORTIZACION DEL 35% DEL ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR $ 31,230.98 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 753,707.75
PERIODO DE LA ESTIMACION: 25/11/2025 - 02/12/2025
TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: $ 2,219,447.95
IMPORTE CONTRATO + CONVENIOS C/IVA: $ 3,147,181.72
SALDO POR EJERCER C/IVA: $ 927,733.77
ESTIMACION NO. 3 NORMAL POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 847,883.53
MENOS AMORTIZACION DEL 35% DEL ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR $ 21,928.02 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 529,196.27
PERIODO DE LA ESTIMACION: 03/12/2025 - 10/12/2025
TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: $ 3,067,331.48
IMPORTE CONTRATO + CONVENIOS C/IVA: $ 3,147,181.72
SALDO POR EJERCER C/IVA: $ 79,850.24

NOTA NO. 7
A LA FECHA YA SE HA COLADO EL TERCIO DE CONCRETO PERIMETRAL Y SE AVANZA EN LA INSTALACION DE PASTO SINTETICO. SE SUMINISTRAN PORTERIAS, REDES Y BANDERINES MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO.

07 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTA NO. 8
A LA FECHA SE TIENE INSTALADO LA TOTALIDAD DE PASTO SINTETICO Y SE TRABAJA EN COLOCACION DE LINEAS QUE DELIMITAN EN LA CANCHA.

26 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTA NO. 9
SE HA CONCLUIDO CON LA COLOCACION DE LINEAS QUE ENMARCAN EL CAMPO DE JUEGO; SE INSTALAN PORTERIAS Y REDES EN LA CANCHA, ASI COMO ANUNCIO ALUSIVO A LA OBRA.

31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTA NO 10
A LA FECHA SE HAN CONCLUIDO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. SE HA AUTORIZADO CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO.
CON LO ANTERIOR SE RECIBE PARA SU TRAMITE ESTIMACION NO. 4 ADICIONAL Y NO. 5 FINIQUITO POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:
ESTIMACION NO. 4 ADICIONAL POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 79,846.96
MENOS AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR $ 2,006.01 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 49,835.51
PERIODO DE LA ESTIMACION: 11/12/2025 - 17/12/2025
TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: $ 3,147,178.44
IMPORTE CONTRATO + CONVENIOS C/IVA $ 3,147,181.72
SALDO POR EJERCER C/IVA $ 3.28
ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 452,031.86
MENOS AMORTIZACION DEL 35% DEL ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR $ 11,690.48 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 440,340.35
PERIODO DE LA ESTIMACION: 18/12/2025 - 31/12/2025
TOTAL DE ESTIMACIONES CON IVA: $ 3599,210.30
IMPORTE CONTRATO + CONVENIOS C/IVA $ 3599,210.32
SALDO POR EJERCER C/IVA: $ 0.02
CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SE PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA.