BITACORA DE OBRA FECHA 02/09/2025

OBRA:

NOTA DE BITACORA NO. 01 02/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: APERTURA.

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

"ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA". EL CUAL QUEDA BAJO EL CONTRATO NO. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025, FIRMADO EL 25 DE AGOSTO DEL 2025.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS PARA REALIZAR LA OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD $ 19'957,445.15 (DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

EL CUAL SE PAGARA MEDIANTE EL RECURSO ESTATAL, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE OFICIO NO. SEBIDES/DS/064/2025, CON CARGO AL PROGRAMA "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ESTIDADES"(FISE) EJERCICIO FISCAL 2025.

LA OBRA SE EJECUTARA EN UN PLAZO DE 121 DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 Y TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

LA OBRA SERA EJECUTADA, POR LA PERSONA MORAL DENOMINADA BASARI PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL C. CARLOS ALBERTO MEDINA SERRANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

EL OBJETIVO DE LA OBRA CONSISTE EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE POLIURETANO DE ALTA DENCIDAD DE (96") Y (120") DE DIAMETRO, SOBRE EL DREN SAN JOACHIN CON UNA DISTANCIA DE 72 ml APROXIMADAMENTE DEL TRAMO.

LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE (CALLE ZEMPOAL, ALTURA COSTADO DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CON LAS COORDENADAS LAT 25.548696° LONG. -108.482478),

CONTINUA SIG. HOJA →

REFERENCIA: ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / / 2

CONTRATO: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025.

NOTA DE BITACORA NO. 01 (CONTINUACION HOJA 1).

LA PRESENTE OBRA SE LLEVARA A CABO EN LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LAS DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO; EL PROYECTO Y SUS ESPECIFICACIONES, SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y DEMAS INFORMACION QUE FORMA PARTE E INTEGRA EL PRESENTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y; EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA QUE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA SE PUEDAN LLEVAR A CABO.

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVÉZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL MANIFESTÓ TENER SU DOMICILIO EN CALLE GILBERTO CONTRERAS VATERAS #912 FRACC. JARDINES DE PRIMAVERA, LOS MOCHIS, SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE No. 3870006211888. Y POR PARTE DE "LA CONTRATISTA" ASIGNA AL C. ING. DANIEL SOSA RUIZ COMO SUPERINTENDENTE, EL CUAL MANIFESTÓ TENER SU DOMICILIO EN PRIV. PEDREGAL SAN ANGEL #80058, CULIACAN, SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO. 3840319743 94. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA. SIN MAS POR AGREGAR A LA PRESENTE, SE DA POR CERRADA LA NOTA NO. 01.

ELABORO

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
RESIDENTE LA SOP.

VO. BO.

ING. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

REFERENCIA: ENTRONAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA COLONIA DE GORSALE.

BITACORA DE OBRA | FECHA / / | 3

CONTRATO: OPDU-EST-LP-FISE-APOA-2508-2025

NOTA DE BITACORA NO. 02 — 02/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: GENERALIDADES DE LA BITACORA.

LA PRESENTE BITACORA DEBERA PERMANECER EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, TENIENDO UN HORARIO PARA ASENTAR NOTAS DE LAS 00:01 A 23:59 DE LUNES A DOMINGO, PUDIENDO SER CONSULTADA LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL PLAZO MAXIMO PARA LA FIRMA DE NOTAS SERÁ DE 6 DIAS, ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES QUE SE TENDRÁN POR ACEPTADAS LAS NOTAS UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, ASÍ MISMO, SE ESTABLECE QUE POR NINGUNA CAUSA SE DEBERAN DE MODIFICAR LAS NOTAS YA FIRMADAS, DE SER EL CASO, SE DEBERA DE ABRIR UNA NOTA ACLARATORIA.

LOS NUMEROS GENERADORES SERAN PRESENTADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA CON UN PERIODO NO MAYOR A LOS 30 DIAS NATURALES. LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 7 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL PERIODO ESTABLECIENDO COMO FECHA DE CORTE. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ AUTORIZAR LA ESTIMACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ESTIMACION. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO ORIGINAL DEBERA DE SER NOTIFICADA AL RESIDENTE DE LA SOP PARA SU AUTORIZACION, YA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO, NO SE RECONOCERÁ Y NO SERÁ PROCEDENTE A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE REQUIEREN TRAMITAR PREVIAMENTE PARA SU ANÁLISIS Y AUTORIZACION. SIN MAS POR AGREGAR A LA PRESENTE, SE DA POR CERRADA LA NOTA No. 2.

ELABORO

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO
RESIDENTE LA SOP.

VO. BO

ARQ. DANIEL SOSA POOL
SUPERINTENDENTE.

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPV-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA DE BITACORA NO. 03 02/SEPTIEMBRE)2025
TIPO DE NOTA: ENTREGA DEL INMUEBLE.

CON ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, UBICADO SOBRE EL DREN SAN JOACHIN DEL TRAMO 0+130.00 AL 0+202.00. LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE (CALLE ZEMPOAL, AUN COSTADO DE LA COLONIA BUGAMBILIAS, CON LAS COORDENADAS LAT 25.548696° LONG. -108.482478, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. A SU VEZ QUE, PREVIAMENTE YA FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES PROPIAS DE LA OBRA, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A ELLO. SE ESTABLECE QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO, SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO SERA PROCEDENTE A PAGO. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA 3.

ELABORÓ

ING. JESÚS ALBERTO TORRES
RESIDENTE LA SOP.

VO. BO

ARQ. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 04 02/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: INFORMACION DE LA OBRA.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA EN CONSTRUCCION; SE DA INICIO CON EL SUMINISTRO EN SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120") DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DEL TRAMO 0+130.00 AL 0+178.00. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ

ING. JESÚS ALBERTO TORRES.S.
RESIDENTE SOP

VO. BO

ARQ. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDA DE GUASAVE,

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2505-2025

NOTA DE BITACORA NO. 05 12/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

Con esta Fecha se informa que se continua con el suministro en sitio de la tuberia de (96") y tuberia de (120"), teniendo cuantificados 48 ml de suministro. sin mas por el momento se cierra esta nota.

ELABORÓ

ING. JESÚS ALBERTO TORRES S.
RESIDENTE DE SUP.

VO. BO.

ARQ. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 06 25/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYE CON EL SUMINISTRO EN SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). SIN MAS QUE MENCIONAR POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ

ING. JESUS ALBERTO TORRES S.
RESIDENTE DE SUP.

VO. BO.

ARQ. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 07 25/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES

Con esta fecha se informa que el contratista entrega los generadores de los conceptos ejecutados en el periodo de 02/09/2025 al 25/09/2025, para su revision y aprobación con el fin de integrar la estimación No. 01 Normal. Sin mas por el momento se cierra esta nota.

ELABORÓ

ING. JESÚS A. TORRES S.
RESIDENTE LA SOP.

VO. BO.

ARQ. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 08 25/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS GENERADORES NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ

ING. JESÚS A. TORRES S.
RESIDENTE LA SOP.

VO. BO.

ARQ. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA | FECHA / / | 7

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA DE BITACORA NO. 09 — 27/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/SEP/2025 AL 25/SEP/2025. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ

ING. JESÚS A. TORRES S.
RESIDENTE LA SOP.

VO. BO.

ARQ. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 10 — 27/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/SEPTIEMBRE/2025 AL 25/SEPTIEMBRE/2025.
POR UN IMPORTE DE $ 6'130,121.34.
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 3'826,041.25.
CON ESTA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
AVANCE FISICO: 1.00%
AVANCE FINANCIERO: $ 6'130,121.34
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 30.72%.

ELABORÓ

ING. JESÚS A. TORRES S.
RESIDENTE LA SOP.

VO. BO.

ARQ. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOAQUIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPV-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA DE BITACORA NO. 11 — 26/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO EL SUMINISTRO EN SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120") DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DEL TRAMO 0+178.00 AL 0+202.00. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ
ING. JESÚS A. TORRES SOTO
RESIDENTE SOP

V°. B°.
ING. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 12 — 03/OCTUBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO EN SITIO DE LA TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"), TENIENDO CUANTIFICADOS 24 ML DE SUMINISTRO. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ
ING. JESÚS A. TORRES SOTO
RESIDENTE SOP

V°. B°.
ING. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO 13 — 18/OCTUBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYE CON EL SUMINISTRO EN SITIO DE TUBERIA (96") Y (120"). SE REALIZARON TRABAJOS DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA TIPO CHARQUERA DE 2S" MEDIANTE TRACTOR AGRICOLA, PARA EL DESVIO DE EL CAUCE. SIN MAS QUE MENCIONAR POR EL MOMENTO, SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ
ING. JESÚS A. TORRES SOTO
RESIDENTE SOP

V°. B°.
ING. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPU-EST-LP-FISE-APOA-2508-2025

NOTA DE BITACORA NO. 14 — 18/OCTUBRE/2025
TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA ENTREGA LOS GENERADORES DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DEL 02/09/2025 AL 25/09/2025, PARA SU REVISION Y APROBACION CON EL FIN DE INTEGRAR LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

Vo.Bo.
ING. JESÚS A. TORRES SOTO
RESIDENTE SOP

ELABORO
ING. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 15 — 18/OCTUBRE/2025
TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. JESÚS A. TORRES SOTO
RESIDENTE SOP

Vo.Bo.
ING. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 16 — 22/OCTUBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 02 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26/09/2025 AL 18/10/2025. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. JESÚS ALBERTO TORRES S.
RESIDENTE SOP

Vo.Bo.
ING. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / / 10

OPPV-EST-LP-FISE-APOA-2508-2025

NOTA DE BITACORA NO- 17 27/OCTUBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 02 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26/09/2025 AL 18/10/2025.
POR UN IMPORTE DE $ 3'725,506.51.
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 2'325,229.92.
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISICO : 5.00%
FINANCIERO: $ 9'855,627.85 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 49.53%
SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORÓ
ING. JESUS A. TORRES S.
RESIDENTE SOP

V°.B°.
ING. DANIEL SOSA RUIZ
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUAYAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / / 11

OPPV-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA DE BITACORA NO. 18 17/OCTUBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, AFINE DE PLANTILLA, PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE CONCRETO EN CAJA, MURO CABEZA Y ZAPATA, DEL TRAMO 0+130.00 AL 0+180.00. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO.BO.
ING. DANIEL SOSA RUIZ SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 19 24/OCTUBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, AFINE DE PLANTILLA, PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE (96") Y (120"). SIN MAS, SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

VO.BO.
ING. DANIEL SOSA RUIZ SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 20 31/OCTUBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCIERTO CON LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, AFINE DE PLANTILLA, PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE (96")Y(120") SIN MAS, SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. DANIEL SOSA RUIZ SUPERINTENDENTE.

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOAQUIN (ETAPA 12) EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA DE BITACORA NO. 21 31/OCTUBRE/2025

TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA ENTREGA LOS GENERADORES DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DE 19/10/2025 AL 31/10/2025, PARA SU REVISION Y APROBACION CON EL FIN DE INTEGRAR LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

V°.B°.
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

ELABORO
ING. DANIEL SOSA RUIZ SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 22 31/OCTUBRE/2025

TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 3 NORMAL PARA SU REVISION. SIN MAS, SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

V°.B°.
ING. DANIEL SOSA RUIZ SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 23 05/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 3 NORMAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO 19/10/2025 AL 31/10/2025 SIN MAS, SE CIERRA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

V°.B°.
ING. DANIEL SOSA RUIZ, SUPERINTENDENTE.

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOAQUIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA DE BITACORA NO. 24 05/NOVIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 03 DE TRABAJOS (NORMAL) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19/10/2025 AL 31/10/2025.
POR UN IMPORTE DE $ 3'542,121.51.
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 2'210,772.39.
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS.
FISICO: 65.00%
FINANCIERO: $ 13'397,749.36 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 67.13%

ELABORÓ
ING. JESÚS ALBERTO TORRES RESIDENTE SOP.

V.O. Bo.
ING. DANIEL SOSA RUIZ SUPERINTENDENTE.

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOAQUIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / / 14

OPPU-EST-LP-FISE-AFDA-2508-2025

NOTA No. 25 01/NOVIEMBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE BOMBEO CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 6", TRAZO, EXCAVACION, ESTABILIZACION T.N., AFINE DE PLANTILLA, PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). DEL TRAMO 0+180.00 AL 0+199.00. CON FECHA DEL 05/09/2025 SE REALIZO TRAMITE DE EXTRAORDINARIO, SUMINISTRO, FLEJE Y MONTAJE DE PRELOSA DE (5.15 - 5.40) X 1.00 X 0.80 MTS. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VOBO.: ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 26 15/NOVIEMBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZA LOS TRABAJOS DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA TIPO CHAROUERA MEDIANTE TRACTOR AGRICOLA, EXCAVACION, ESTABILIZACION T.N., AFINE DE PLANTILLA, PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE (96") Y (120"). SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 27 30/NOVIEMBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, ESTABILIZACION T.N., AFINE DE PLANTILLA, PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE (96") Y (120"). TRABAJOS DE HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO Y COLADO DE LA CAJA UNION, SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DIREN SAN JOAQUIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / / 15

OPAV-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA NO. 28 30/NOVIEMBRE/2025

TIPO NOTA: ENTREGA GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ENTREGAN LOS GENERADORES DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DE 01/11/2025 AL 30/11/2025, PARA SU REVISION Y APROBACION CON EL FIN DE INTEGRAR LA ESTIMACIÓN NO. 04 NORMAL. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

VO.BO. ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

ELABORO: ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 29 30/NOVIEMBRE/2025

TIPO NOTA: RECEPCION GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS GENERADORES NO. 04 NORMAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. DANIEL SOSA.
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO 30 04/DICIEMBRE/2025

TIPO NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 04 NORMAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA | FECHA / / | 16

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA NO. 31 04/DICIEMBRE/2025

TIPO NOTA: RESPUESTA A LA APROBACION DE ESTIMACION.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 04 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
POR UN IMPORTE DE: $3'585,050.94
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO: $2'218,842.15
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS
FISICO: 84.00%
FINANCIERO: $16'952,800.80 MXN.
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO: 84.95%

ELABORO ING ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VoBo ING. [illegible] SOSA
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO OREN SAN JOACHIN CETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / / 17

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA NO. 32 01/DICIEMBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE BOMBEO CON AUTOCEBANTE DE 6", TRAZO, EXCAVACION, ESTABILIZACION T-N., AFINE DE PLANTILLA, APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE (96") Y TUBERIA DE (120"). DEL TRAMO 0+194.00 AL 0+206.00. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 33 12/DICIEMBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA TIPO CHAREQUERA MEDIANTE TRACTOR AGRICOLA, EXCAVACION, ESTABILIZACION T-N., AFINE DE PLANTILLA, PLANTILLA APISONADA DE MATERIAL GRAVA ARENA, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE (96") Y (120"). SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. DANIEL SOSA.
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 34 25/DICIEMBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE (96") Y (120"). TRABAJOS DE HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO Y COLADO DE LA CAJA UNION, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PRELOSA DE 1.40 X (4 A 8 MTS), SUMINISTRO, FIESE Y COLOCACION DE PRELOSAS, SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO.: ING. DANIEL SOSA.
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 35
TIPO NOTA: ENTREGA DE GENERADORES.
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ENTREGAN LOS GENERADORES DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO DE 01/12/2025 AL 25/12/2025, PARA SU REVISION Y APROBACION CON EL FIN DE INTEGRAR LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

VO.BO.: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

ELABORO: ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

26/DICIEMBRE/2025

NOTA NO. 36
TIPO NOTA: RECEPCION DE GENERADORES
CON ESTA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS GENERADORES NO. 05 NORMAL, PARA SU REVISION SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

29/DICIEMBRE/2025

NOTA NO. 37
TIPO NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADOR.
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 5 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 25/12/2025. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

Vo.Bo: ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOAQUIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA | FECHA / /

OPPO-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA NO. 38

TIPO NOTA: RESP. A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 05 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/12/2025 AL 25/12/2025.

POR UN IMPORTE DE $ 2'937,449.72.

LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 1'833,373.79.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE SELLA A los SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FISICO : 99.00%

FINANCIERO: $ 19'890,250.02 MXN.

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO $ 99.66%

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

Vo.Bo. ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12) EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / / 20

OPPV-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA NO. 39 26/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" DE DIAMETRO, ASÍ COMO EN EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE DE SOP.

VO.BO.: ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 40 31/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA, ACARREO DE MATERIAL DE EXCAVACION. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

NOTA NO. 41 31/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES.

VO.BO.: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

ELABORO: ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 42 31/DICIEMBRE/2025

TIPO NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 06 FINIQUITO, PARA SU REVISION. SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

ENTUBAMIENTO DREN SAN JOACHIN (ETAPA 12), EN LA LOCALIDAD DE GOASAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / /

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2508-2025

NOTA NO. 43 05/ENERO/2026

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 06 FINIQUITO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 26/12/2025 AL 31/12/2025.

SIN MAS POR AGREGAR SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 44 07/ENERO/2026

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 06 DE TRABAJOS EJECUTADOS (FINIQUITO) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26/12/2025 AL 31/12/2025.

POR UN IMPORTE DE $ 66,410.24

LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 41,174.44.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FISICO: 100.00 %

FINANCIERO: $ 19'956,660.26 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 99.66 %

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 45 07/ENERO/2026

TIPO DE NOTA: CIERRE DE BITACORA

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS BAJO LA NORMA DE GOBIERNO DEL ESTADO, AL DIA DEL CIERRE DE ESTA BITACORA NO SE HAN PRESENTADO VICIOS OCULTOS.

ELABORO: ING ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. DANIEL SOSA
SUPERINTENDENTE.