NOTA 01. 01-JULIO-25

Con esta fecha se redacta la presente nota para dar apertura a la presente bitacora y dar seguimiento a los trabajos correspondientes de la ejecución de la obra que tiene por nombre: "Pavimentacion con concreto hidráulico de la calle Justa Lopez, entre Juan Alvarez y santos degollado, en la localidad de Villa Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, estado de Sinaloa", bajo los siguientes datos de contrato:

Contrato Nº oppu-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025
Importe de contrato C/IVA: $ 1,845,230.00
(un millon ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta pesos 00/100 mn).

El plazo de ejecución de la obra sera con un plazo que no exceda los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales. El inicio será el dia 01 de Julio del 2025, y se concluiran a más tardar el dia 14 de Agosto del 2025.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con recursos estatales autorizados a la secretaría de obras publicas del gobierno del estado de Sinaloa, mediante oficio Nº SAF-AIP-IED-00-0709/2025, con cargo d programa 077 "Infraestructura para el mejoramiento de la Vialidad Urbana" Inversion Estatal Directa.

El presente Contrato se adjudica de manera directa al C. Jesús José Báez Pérez. Como resultado del dictamen de analisis y evaluacion de Cotizaciones y adjudicacion de contrato emitido el 26 de Junio de 2025. por el titular de estudios y proyectos de la secretaria de obras publicas del gobierno del estado de Sinaloa.

La secretaria de obras publicas (SOP) por medio de la Direccion de Supervisión, asigna como residente de obra al C. Arq. Marco Antonio Camacho Borges y por su parte "la contratista" asigno al C. Ing. Roberto Mario Valenzuela Lopez.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra SOP

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de obra.

OPPV-TST-ADJ-PTST-VIAL-3006-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / 2

NOTA 02 01-Julio-2025

Con esta fecha se pone a disposicion del contratista el inmueble para dar inicio a los trabajos correspondientes a este contrato, para esto el contratista ya cuenta con los documentos administrativos y la informacion complementaria necesaria para realizar esta obra.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de la SOP.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

NOTA 03 01-Julio-2025

Se le informa al contratista que se deberan de presentar los generadores para estimaciones al residente de obra, para su revision y autorizacion y a sea el caso. Cualquier modificacion al proyecto original se debera notificar al residente de la SOP. para su autorizacion, ya que cualquier trabajo ejecutado fuera de presupuesto no se reconocera y no sera procedente a pago.

Para tramitar precios extraordinarios se requiere presentar al residente de la SOP. para revision y autorizacion.

Arq. Marco Antonio Camacho B
Residente de la SOP.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

OPPU-EST-ADJ- PEST-VIAL-3006-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / 3

NOTA 04 01-Julio-2025

Con esta fecha se informa que se da inicio a los trabajos correspondientes al presente Contrato, iniciando con la colocacion de señalamiento preventivo para delimitacion de area de trabajo y señalamientes de obra en proceso. a su vez se realiza levantamiento topografico.

Este inmueble se realce a nivel de impregnacion. dejando como principal objetivo para este contrato la Colocacion de Concretos en Losas, Cuamicanes y bordetes.

Dejando establecido q'e los trabajos previos realizados en este inmueble fueron realizados bajo la responsabilidad de contratos municipales.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra S.O.P.

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de Obra

NOTA 05 07-Julio-2025

Con esta fecha se informa que se detecta un area correspondiente a bocacalle margen derecho con unas dimensiones de aproximadamente 10 m X 1.50, la cual no cuenta con trabajos de terracerias, por lo tanto se le solicita al Contratista realice los trabajos correspondientes de excavacion y corte bajo la sub-rasante, para realizar la conformacion de sub-rasante y base. Con el objetivo de garantizar la calidad de los trabajos a ejecutar de este contrato.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de la SOP.

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de Obra

OPPU-FST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / 4

NOTA 06 10-Julio-2025

Con esta fecha se informa que los trabajos correspondientes a Guarniciones se encuentran con un avance del 40% y se continua con el cimbrado para recibir Concreto este dia, al mismo tiemp se trabaja en el relleno y Compactacion del area de banquetas, dejando preparado para recibir Concreto posterior al cierre de los trabajos de Guarnicion.

Arq. Marco Antonio Camacho B
Residente de Obra SOP

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

NOTA 07 17-Julio-2025

A la fecha de hoy el avance de los trabajos se encuentra con Guarniciones terminadas del entronco al ot 119.48 en ambos sentidos, los trabajos de relleno y compactacion en banquetas con un 80% de avance e inician con Colocacion de Concrete en losas de 16cm de espesor.

Arq Marco Antonio Camacho B.
Supervisor SOP

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

OPPV-FEST-ADJ- PEST-VIAL-3006-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / 5

NOTA 08 24-Julio 2025

A la fecha de hoy se continua trabajando en el colado de losas de 16 cm de espesor con un avance del 40%, los trabajos en banquetes tienen un avance del 50% con concreto colocado.

Arq. Marco Antonio Conache B.
Residente de Obra SOP

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

NOTA 09 31-Julio-2025.

Con esta fecha se informa que se continuan colando losas de 16 cm de espesor, mismas que no habian presentado avance para dar prioridad al colado de banquetes, mismas que se tienen al 100%.
Los trabajos de excavacion y corte bajo la sub-rasante ya han sido ejecutados al igual que la colocacion de Sub-Rasante y base en area de bocacalle margen derecho.

Arq. Marco Antonio Conache R.
Residente de la SOP.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

CAPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 10 04-AGOSTO-2025

Con esta fecha se recibe el expediente que conforma la Estimacion Nº 1 Normal del periodo 01 al 31 de Julio del 2025. pasando a su revision por parte de Supervision (SOP) y su autorizacion.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra SOP.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

NOTA 11 05-AGOSTO-2025

Se redacta la presente nota para dar inicio al tramite de la Estimacion Nº 1 (Normal) del periodo del 1 al 31 de Julio del 2025, con los siguientes datos:

Importe de Estimacion: $ 921,617.17
(-) menos deducciones de Contrato y amortizacion por anticipo

Liquido a pagar: $ 897,782.24
(ochocientos noventa y siete mil setecientos ochenta y dos pesos 24/100 MN).

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra SOP.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-3008-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / 7

NOTA 12 11-AGOSTO-2025

Se redacta la presente nota para informar el avance de los trabajos del presente contrato, referente a las losas de 16cm de espesor, estas quedaran concluidas el dia 09-Agosto-25. para dar paso a la ejecución de calafateo en juntas de losas este dia.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra SOP

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de obra

NOTA 13 14-AGOSTO-2025

Con esta fecha quedan por terminados los trabajos correspondientes a la ejecución del presente contrato, realizando este dia el aerre de aplicacion de calafateo y limpieza del inmueble.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra SOP

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de obra

OPP-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 14 14-AGOSTO-2025

Con esta fecha el contratista hace entrega de expediente que conforma estimación Nº 2 (FINIQUITO) del periodo del día 01 al 14 de agosto del 2025, para dar paso a su revisión y posterior autorización por parte de residente de obra de la S.O.P.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra S.O.P

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de obra

NOTA 15 14-AGOSTO-2025

Se redacta la presente nota para dar inicio al tramite de estimación Nº 2 (finiquito) del periodo del día 01 al día 14 de agosto del 2025. se adjunta la estimación derivado de su revisión.

Datos de estimación;

Importe de estimación: $ 923,612.83
(-) menos deducciones de contrato y amortización por anticipo

Liquido a Pagar: $ 899,726.29
(ochocientos noventa y nueve mil setecientos veintiséis pesos 29/100 M.N)

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra S.O.P.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 16 21-AGOSTO-2025

Con esta fecha se realiza recorrido general de la obra en compañía del organismo operador y contratista, se verifican los trabajos ejecutados de esta obra para posteriormente realizar la entrega-recepcion.

Sin alguna objecion por los trabajos realizados, el organismo operador recibe la obra de comun acuerdo.

Arq: Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra S.O.P.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de obra

NOTA 17 29-AGOSTO-2025

Se redacta la presente nota para dar inicio al tramite correspondiente al finiquito de la obra, la cual tiene por nombre; "Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Justa López, entre Juan Alvarez y Santos Degollado, en la localidad de Villa Benito Juarez, municipio de Salvador Alvarado, estado de Sinaloa."

Contrato Nº. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra S.O.P.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

OPPU-EST-ADJ- PEST-VIAL-3006-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 18

29-AGOSTO-2025

Se redacta la presente nota para dar por cerrada el presente libro de bitacora de la obra con Nº CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-3006-2025

Arq. Mario Antonio Camacho B.
Residente de Obra S.O.P

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de Obra