



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS C. JOSÉ LUIS ZAVALA CABANILLAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA", Y POR LA OTRA DE MANERA CONJUNTA LAS PERSONAS MORALES DENOMINADAS "INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V.", "BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V." Y "JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V." A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES CC. JUAN CARLOS OLVERA TERRAZAS, JESÚS RAMÓN BURGUEÑO GASTÉLUM Y MÓNICA JOSEFINA ARAUJO CORONEL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN ADELANTE Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES LLAMARÁ "LA CONTRATISTA"; DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, FUNDAMENTO LEGAL, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

A) Con fecha 07 de octubre de 2022, "LA DEPENDENCIA" y "LA CONTRATISTA" celebraron el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022 con el objeto de ejecutar los trabajos de la obra pública denominada "Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario - primera etapa -, en la localidad de La Constancia, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa" por un importe de \$2'661,544.81 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de 76 (setenta y seis) días naturales, programándose el inicio de los trabajos para el 17 de octubre de 2022 y su conclusión para el 31 de diciembre de 2022; recursos, estatales, autorizados mediante oficio No. SEBIDES/FISE/015E/2022 de fecha 04 de agosto de 2022 emitido por la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Sinaloa, con cargo al "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) ejercicio fiscal 2022"; observando para ello todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan dichos actos.

B) El 30 de octubre de 2022, el Residente designado en la obra pública de mérito, con la participación del director de Supervisión y del jefe del departamento de Supervisión Zona Norte, de la secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, emitió el dictamen técnico que motiva, sustenta y/o justifica modificar el



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022 y celebrar el presente convenio (se adjunta al presente junto con el catálogo de conceptos valorizado en el que se indican las cantidades y los precios que lo conforman, y programa de ejecución modificado, formando parte de este convenio).

C) El 31 de octubre de 2022, el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa en conformidad con lo previsto en el Artículo 84, párrafo primero, fracción III, y párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria celebrada a las 15:00 horas conoció del caso y autorizó modificar mediante el presente convenio el importe pactado en el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022. -----

FUNDAMENTO LEGAL

A) La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en lo que interesa para los efectos del presente convenio, literalmente dice lo siguiente:

“Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. ...

II. ...

III. *Modificadorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catálogo de conceptos, podrán celebrarse este tipo de convenios sin variar en más del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catálogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato.*

IV.

V.

VI.

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11



Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados y firmados por el Comité de obra de la institución convocante, así como por el titular del órgano interno de control.

...
 ...
 ...
 ...

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, misma que no deberá exceder de treinta y un días hábiles, contados a partir de la mencionada determinación.

...
 ...
 ...
 ...

B) El contrato de origen, en lo que interesa para los efectos del presente convenio, literalmente dice lo siguiente:

"CONTRATO No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ LUIS ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO...Y POR LA OTRA PARTE LOS ASOCIADOS INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JUAN CARLOS OLVERA TERRAZAS, LAS COMPAÑÍAS BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADAS POR LOS CC. JESÚS RAMÓN BURGUEÑO GASTELUM Y MÓNICA JOSEFINA ARAUJO CORONEL...DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

[...]

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

-----CLÁUSULAS-----

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA SECRETARÍA" encomienda a "LA CONTRATISTA" la ejecución de los trabajos de la obra: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO -PRIMERA ETAPA-, EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA...

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin)



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "LA SECRETARÍA" manifiesta que el costo de los trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de:...un ===== GRAN TOTAL de: -----
\$2'661,544.81 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y ===== CUATRO PESOS 81/100 M.N.). Esta cantidad sólo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que sí "LA CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato, a partir del día 17 de octubre del 2022, debiendo finalizarlos a más tardar el día 31 de diciembre del 2022 (76 días naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

[...]

DÉCIMA.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - "LA SECRETARÍA" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de "LA CONTRATISTA". Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

"LA CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora la orden de ejecución.

DÉCIMA PRIMERA. - AMPLIACIÓN DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. - Por razones fundadas y motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrá modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracción II y III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

[...]

VIGÉSIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente contrato, "LA CONTRATISTA" dará aviso a "LA SECRETARÍA" previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de "LA SECRETARÍA", y deberá celebrarse el Convenio Modificatorio con base a lo preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este caso de trabajos extraordinarios "LA CONTRATISTA" desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

SECRETARÍA" para formular los documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

[...]

Dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, al día 07 (siete) del mes de octubre del 2022 (dos mil veintidós), el cual es firmado por quienes en él han intervenido.

[...]"

Por tal virtud, "LA DEPENDENCIA" y "LA CONTRATISTA" suscriben el presente convenio, en los términos y condiciones que se estipulan. -----

DECLARACIONES

I. De "LA DEPENDENCIA":

A) Que el C. José Luis Zavala Cabanillas acredita su personalidad de secretario de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, con el nombramiento otorgado por el Gobernador Constitucional del estado de Sinaloa en fecha 01 de noviembre de 2021.

B) Que de conformidad con lo que disponen los Artículos 1o., 3o. y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, párrafos primero y segundo, 15 fracción VIII, y 23 fracciones II, X y XIX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; y 1, 2, 8, 9 párrafos primero y último fracción I, y 10 fracciones II y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas, su titular José Luis Zavala Cabanillas se encuentra plenamente facultado para representar a "LA DEPENDENCIA" y suscribir el presente convenio.

C) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, se cuenta con recursos estatales autorizados mediante oficio número SEBIDES/FISE/015E/2022 de fecha 04 de agosto de 2022, con cargo al "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)" ejercicio fiscal 2022, suscrito por la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral.

D) Que para los efectos de este instrumento jurídico, señala como su domicilio el ubicado en avenida Insurgentes s/n, colonia Centro Sinaloa, Palacio de Gobierno Estatal, primer piso, C.P. 80129, ciudad de Culiacán Rosales municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, México. -----

Unidad Administrativa
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

II. De "LA CONTRATISTA":

A) Que tienen capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente convenio, declarando que la misma no les ha sido limitada en forma alguna.

B) Que "Inmobiliaria OLVERA, S.A. de C.V." es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las leyes mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Pública No. 1,056 (mil cincuenta y seis), Volumen V (quinto), de fecha 05 de diciembre de 1992, del protocolo a cargo del Notario Público No. 107 Lic. Roberto Pérez Jacobo, con ejercicio en el municipio de Ahome y residencia en la ciudad de Los Mochis, estado de Sinaloa, México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Inscripción No. 186, Libro No. 691, Sección Comercio, en fecha 10 de diciembre de 1992.

C) Que "Inmobiliaria OLVERA, S.A. de C.V." se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente convenio por el C. Juan Carlos Olvera Terrazas, lo cual acredita mediante la Escritura Pública No. 8,593 (ocho mil quinientos noventa y tres), Volumen XXXIV (trigésimo cuarto), de fecha 28 de marzo de 1994, del protocolo a cargo del Notario Público No. 37 Lic. Francisco Páez Bojorquez, con ejercicio en el municipio de Ahome y residencia en la ciudad de Los Mochis, estado de Sinaloa, México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Los Mochis bajo la Inscripción No. 175, Libro No. 718, Sección de Comercio, con fecha 29 de marzo de 1994.

D) Que "Inmobiliaria OLVERA, S.A. de C.V." cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes:	IOL-921205-7DA
Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social:	E46-42588-10-3
Registro en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas:	SOP-PC-098-22

E) Que para los fines y efectos legales de este convenio, "Inmobiliaria OLVERA, S.A. de C.V." señala como su domicilio el ubicado en calle Niños Héroes No. 300 Norte, colonia Centro, C.P. 81200, ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, México.

F) Que "Burgueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V." es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las leyes mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Pública No. 10,468 (diez mil cuatrocientos sesenta y ocho), Volumen XXXI (trigésimo primero), de fecha 13 de febrero de 2006, del protocolo a cargo del Notario



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

Público No. 156 Lic. René González Obeso, con ejercicio en el municipio de Culiacán y residencia en la ciudad de Culiacán Rosales, estado de Sinaloa, México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del comercio de Culiacán bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 75472*1, con fecha 13 de febrero de 2006.

G) Que "Burgueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V." se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente convenio por el C. Jesús Ramón Burgueño Gastélum, lo cual acredita mediante el instrumento público referido en el inciso inmediato anterior al cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarios para tenerlo aquí por reproducido como si a la letra se insertara.

H) Que "Burgueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V." cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes:	BAC-060213-DZ3
Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social:	E49-79194-10-3
Registro en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas:	SOP-PC-158-22

I) Que para los fines y efectos legales de este convenio, "Burgueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V." señala como su domicilio el ubicado en calle José Ferrel No. 3131, colonia Genaro Estrada, C.P. 80080, ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, México.

J) Que "JEMOFRA Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V." es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las leyes mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Pública No. 17,329 (diecisiete mil trescientos veintinueve), Volumen LII (quincuagésimo segundo), de fecha 20 de diciembre de 2011, del protocolo a cargo del Notario Público No. 81 Lic. José Antonio Núñez Bedoya, con ejercicio en el municipio de Culiacán y residencia en la ciudad de Culiacán Rosales, estado de Sinaloa, México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 81274*1, con fecha de Prelación 20 de diciembre de 2011.

K) Que "JEMOFRA Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V." se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente convenio por la C. Mónica Josefina Araujo Coronel, lo cual acredita mediante la Escritura Pública No. 17,444 (diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro), Volumen LII (quincuagésimo segundo), de fecha 23 de febrero de 2012, del protocolo a cargo del Notario Público No. 81 Lic. José Antonio Núñez Bedoya, con ejercicio en el municipio de Culiacán y

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

residencia en la ciudad de Culiacán Rosales, estado de Sinaloa, México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 81274*1, con fecha de Prelación 23 de febrero de 2012.

L) Que "JEMOFRA Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V." cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes:	JCP-111220-P58
Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social:	Z33-10671-10-5
Registro en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas:	SOP-PC-159-22

M) Que para los fines y efectos legales de este convenio, "JEMOFRA Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V." señala como su domicilio el ubicado en calle Punta Diamante No. 5951, fraccionamiento Punta Azul, C.P. 80199, ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, México.

N) Que reconocen la necesidad y aceptan modificar el contrato de origen incrementando el monto fijado para la ejecución de trabajos adicionales a los pactados contractualmente, así como por la cancelación de trabajos, necesarios para la conclusión de la obra de que se trata, en la forma y términos que se estipula en las cláusulas del presente instrumento jurídico. -----

III. De "LA DEPENDENCIA" y "LA CONTRATISTA", conjuntamente:

A) Que en este acto reconocen en forma recíproca la personalidad con la que comparecen para la firma del presente convenio.

B) Que la celebración del presente convenio se sustenta y/o justifica en el dictamen técnico emitido por el Residente designado en la obra pública en cuestión, así como en las notas de la bitácora de la obra que el mismo resguarda.

C) Que los trabajos adicionales y cancelación de trabajos motivo del presente convenio, por las razones, argumentos y elementos técnicos expuestos en el dictamen técnico que lo justifica, no varían sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del contrato, ni se celebra eludiendo el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento, o disposición alguna otra. -----

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso de celebrar el presente convenio en la forma y términos que se establecen en las siguientes:



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

CLÁUSULAS

PRIMERA. “LA DEPENDENCIA” y “LA CONTRATISTA” convienen que el objeto del presente convenio es modificar el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022 que celebraron el día 07 de octubre de 2022, incrementando el importe pactado para la ejecución de trabajos adicionales a los previstos originalmente, así como por la cancelación de trabajos, necesario para la debida conclusión de la obra pública denominada “Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario – primera etapa -, en la localidad de La Constancia, municipio de El Fuerte, estado de Sinaloa”. -----

SEGUNDA. “LA DEPENDENCIA” y “LA CONTRATISTA” manifiestan estar conformes en que al importe fijado en el contrato de origen se le incremente la cantidad de \$212,587.21 (DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que equivale a \$29,322.37 (VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 37/100 MONEDA NACIONAL).

El monto deriva del dictamen técnico emitido por el Residente designado en la obra pública que nos ocupa, en el que se fundan y motivan las causas que originan y justifican la modificación del contrato y que en resumen establece lo siguiente:

Las cantidades de trabajo adicionales a ejecutar suman la cantidad de \$380,784.87 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA);

Los conceptos de trabajo adicionales a realizar representan \$375,868.39 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 39/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y

Los trabajos de obra a cancelar ascienden a \$544,066.05 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El porcentaje que en lo particular representa el monto que se incrementa, respecto del importe pactado en el contrato de origen, es del 7.99% (siete punto noventa y nueve por ciento).



SINALOYA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

Consecuentemente, el nuevo importe total para concluir la obra de que se trata, resultado de la suma de los pactados en el contrato principal y el convenido mediante este instrumento jurídico, será de \$2'874,132.02 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que equivale a \$396,432.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). -----

TERCERA. "LA CONTRATISTA" se obliga con "LA DEPENDENCIA" a realizar los trabajos cuya aprobación motiva el presente convenio, dentro del plazo pactado en el contrato de origen. -----

CUARTA. Los trabajos que se ejecutarán al amparo de este convenio, se considerarán y administrarán independientemente a los pactados en el contrato principal, conviniendo "LA DEPENDENCIA" y "LA CONTRATISTA" se paguen mediante la formulación de estimaciones específicas, a efecto de tener el control y seguimiento adecuados.

El programa de ejecución pactado en el contrato de origen y en este instrumento jurídico, será la base conforme a la cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.

Los conceptos, cantidades, sus especificaciones y los precios unitarios que derivan de los trabajos adicionales aprobados, quedarán incorporados al contrato de origen. ---

QUINTA. "LA CONTRATISTA" se obliga, en su caso, a ajustar la garantía de cumplimiento presentada por la celebración del contrato, cubriendo el incremento de su monto convenido mediante este instrumento jurídico, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a su firma.

En caso de que "LA CONTRATISTA" no entregue la ampliación de garantía de cumplimiento del contrato en el plazo señalado en el párrafo anterior, no se perfeccionará este convenio y por lo tanto no surtirá efecto alguno. -----

SEXTA. Todas las cláusulas y estipulaciones contenidas en el contrato de origen, que no fueron cambiadas por efectos de este instrumento legal, subsistirán en sus mismos términos para los efectos jurídicos a que haya lugar. -----

SÉPTIMA. "LA CONTRATISTA" manifiesta que por el incremento al monto pactado en el contrato de origen que motiva el presente documento jurídico, excepto por lo convenido en este mismo, no existe reclamación alguna que realizar a "LA



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

DEPENDENCIA” por ningún concepto, basada en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento. - - -

OCTAVA. “LA DEPENDENCIA” y “LA CONTRATISTA” convienen en someterse para todo lo no previsto en el contrato de origen y en este convenio, a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento, y en su defecto, supletoriamente en lo que incida, a las relativas al Código Civil del Estado de Sinaloa, al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, y a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa; así como a la jurisdicción y competencia de los tribunales estatales de la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, México, renunciando expresamente al que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue y enteradas las partes que intervinieron del contenido, alcance y fuerza legal del presente convenio integrado por 12 (doce) hojas útiles escritas únicamente por su lado anverso, a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, de conformidad lo firman al margen y al calce, en un ejemplar autógrafo, en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, México, el día 1 (uno) del mes de noviembre del año de 2022 (dos mil veintidós).

Por **“LA DEPENDENCIA”**:

José Luis Zavala Cabanillas,
Secretario de Obras Públicas,
Gobierno del estado de Sinaloa.

Por **“LA CONTRATISTA”**:

Juan Carlos Olvera Terrazas,
Representante Legal de
“Inmobiliaria OLVERA S.A. de C.V.”.

Jesús Ramón Burguero Gastélum,
Representante Legal de
“Burguero y Asociados Constructora, S.A. de C.V.”.

Mónica Josefina Araujo Coronel,
Representante Legal de
“JEMOFRA Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.”.

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11




SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE
No. CONV-01-2022-MI-C0710D-2022
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0710D-2022

Por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 84, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa

El Presidente Suplente:


Raúl Francisco Montero Zamudio,
Subsecretaría de Programación y Contratos,
Secretaría de Obras Públicas,
Gobierno del estado de Sinaloa.

El Secretario Ejecutivo Suplente:


Diego Armando Aguerrebere Espitia,
Director de Inversiones,
Secretaría de Administración y Finanzas,
Gobierno del estado de Sinaloa.


Vocal Suplente, y representante del Órgano Estatal de Control para los efectos a que se refiere el Artículo 84, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; en relación con lo previsto en los Artículos 7, fracción I, 15, fracción I, y 20, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas:


Jesús Miguel Solano Morgan,
Director de Atención y Asesoría,
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas,
Gobierno del estado de Sinaloa.

Vocal Suplente:


Jhovany Torres Ayala,
Coordinador de Gestión e Inversión,
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable,
Gobierno del estado de Sinaloa.

Asesor Suplente:


Iván Alfredo Montes Flores,
Director de Asuntos Jurídicos,
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos,
Secretaría General de Gobierno,
Gobierno del estado de Sinaloa.

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11

Hoja 12 de 12