



**SINALOA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO  
DE DIFERIMIENTO  
No. CONV-01-2022-D- C0703F-2022  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022

CONVENIO DE DIFERIMIENTO, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, C. JOSÉ LUIS ZAVALA CABANILLAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA”, Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA “DARRECO, S.A. DE C.V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL C. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ, A QUIEN EN ADELANTE Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE LLAMARÁ “LA CONTRATISTA”; DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, FUNDAMENTO LEGAL, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

### ANTECEDENTES

A) Con fecha 07 de marzo de 2022, “LA DEPENDENCIA” y “LA CONTRATISTA” celebraron el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022 con el objeto de ejecutar los trabajos de la obra pública denominada “Construcción de equipamiento, línea de conducción y arreglos hidráulicos en la localidad de Rancho Viejo, Sindicatura de San Javier, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa”, por un importe de \$726,780.15 (SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de 40 (cuarenta) días naturales, programándose el inicio de los trabajos para el 14 de marzo de 2022 y su conclusión para el 22 de abril de 2022; recursos, estatales, autorizados mediante oficio No. SAF-AIP-IED-00-165/2022 de fecha 18 de febrero de 2022 emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, con cargo al Programa 076 “Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios Públicos”; observando para ello todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que regulan dichos actos.

B) El 01 de abril de 2022, el Residente designado en la obra pública de mérito, con la participación del Director de Supervisión y del Jefe del Departamento de Supervisión Zona Centro, de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, emitió el dictamen técnico que motiva, sustenta y/o justifica modificar el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022 y celebrar el presente convenio (se adjunta al presente junto con el catálogo de conceptos valorizado en el que se indican las cantidades y los precios que lo conforman, y programa de ejecución modificado, formando parte de este convenio).

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México  
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11

Hoja 1 de 9



**SINALOA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO  
DE DIFERIMIENTO

No. CONV-01-2022-D- C0703F-2022  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022

C) El 04 de abril de 2022, el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa en conformidad con lo previsto en el Artículo 84, párrafo primero, fracción I, párrafo segundo y párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinaria conoció del asunto y autorizó diferir la fecha de inicio y de finalización de los trabajos pactadas en el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022. -----

**FUNDAMENTO LEGAL**

A) La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en lo que interesa para los efectos del presente convenio, literalmente dice lo siguiente:

*“Artículo 71. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos de obras públicas y en los servicios relacionados con las mismas, conforme a las siguientes reglas:*

*I. El importe del anticipo concedido deberá ser puesto a disposición de la Contratista con antelación a la fecha que para inicio de los trabajos se señalen en las bases de la licitación y en el contrato respectivo. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para formalizar un convenio de diferimiento por un lapso igual al retraso, para efectos de que se inicie el programa de ejecución pactado, así como que se tome en cuenta por esa misma causa la fecha de finalización de las obras de que se trate. Lo anterior procederá, siempre y cuando dicho atraso en la entrega del anticipo, no rebase los noventa días naturales y que no se haya presentado contingencia económica que implique la modificación sustancial de los costos y monto original pactado en el contrato.*

*II. ...*

*III. ...*

*IV. ...*

*V. ...*

*VI. ...*

*VII. ...*

*VIII. ...*

*IX. ...*

*X. ...*

*... ”*

*... ”*

*“Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:*

*I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de*

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México  
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11



los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una casusa distinta no imputable a la Contratista;

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

...

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.

[..]".

B) El contrato de origen, en lo que interesa para los efectos del presente convenio, a la letra dice lo siguiente:

*"CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022*

*CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ LUIS ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO...Y POR LA OTRA PARTE LA COMPAÑÍA DARRECO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. CRISTIAN FERNANDO TAPIA GÓMEZ...DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:*

[..]

*Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:*

----- CLÁUSULAS -----

*PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA SECRETARÍA" encomienda a "LA CONTRATISTA" la ejecución de los trabajos de la obra: CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y ARREGLOS HIDRÁULICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, SINDICATURA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA...*

*SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "LA SECRETARÍA" manifiesta que el costo de los trabajos materia del presente contrato es por la cantidad de:...un GRAN TOTAL ===== de:*

*-----  
 \$726,780.15 (SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 M.N.).  
 Esta ===== cantidad sólo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que sí "LA CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo indicado,*

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México  
 Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11



**SINALOA**

**GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO  
DE DIFERIMIENTO**

**No. CONV-01-2022-D- C0703F-2022  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022**

*independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.*

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.** - "LA CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato, a partir del día 14 de marzo del 2022, debiendo finalizarlos a más tardar el día 22 de abril del 2022 (40 días naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

[...]

**SÉPTIMA. - ANTICIPOS.** - Para el inicio de los trabajos, "LA SECRETARÍA" a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, otorgará un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato, que da una cantidad de: -----  
----- \$254,373.05 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ===== 05/100 M.N.)...

...

"LA CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al día en que suscriba el contrato, deberá presentar la garantía del anticipo, con el objeto de que "LA SECRETARÍA" ponga a disposición de "LA CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la presentación de la garantía de los trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos; si "LA CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

[...]

Dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, al día 07 (siete) del mes de marzo del 2022 (dos mil veintidós), el cual es firmado por quienes en él han intervenido.

[...]". -----

Por tal virtud, "LA DEPENDENCIA" y "LA CONTRATISTA" suscriben el presente convenio en los términos y condiciones que se estipulan.

**DECLARACIONES**

**I. De "LA DEPENDENCIA":**

A) Que el C. José Luis Zavala Cabanillas acredita su personalidad de Secretario de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa, con el nombramiento otorgado por

Unidad Administrativa  
Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México  
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



**SINALOA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO  
DE DIFERIMIENTO

No. CONV-01-2022-D- C0703F-2022  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022

el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa en fecha 01 de noviembre de 2021.

B) Que de conformidad con lo que disponen los Artículos 1o., 3o. y 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1, párrafos primero y segundo, 15 fracción VIII, y 23 fracciones II, X y XIX, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; y 1, 2, 8, 9 párrafos primero y último fracción I, y 10 fracciones II y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas, su titular, José Luis Zavala Cabanillas se encuentra plenamente facultado para representar a **“LA DEPENDENCIA”** y suscribir el presente convenio.

C) Que para los efectos de este instrumento jurídico, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Gobierno Estatal, primer piso, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. -----

## II. De **“LA CONTRATISTA”**:

A) Que tiene capacidad jurídica para obligarse en los términos del presente convenio, manifestando bajo protesta de decir verdad que la misma no le ha sido limitada en forma alguna.

B) Que es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las leyes mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Pública No. 8,430 (ocho mil cuatrocientos treinta), Volumen XXIX (vigésimo noveno), de fecha 06 de junio de 2018, del protocolo a cargo del Notario Público No. 177 Lic. Fernando Enrique Arce López, con ejercicio en el Municipio de Mocorito y residencia en la Ciudad de Mocorito, Estado de Sinaloa, México, inscrita en el Registro Público de Comercio de Guasave, Estado de Sinaloa, bajo el Número Único de Documento No. 2018001322160080, en fecha 11 de junio de 2018.

C) Que se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente convenio por el C. Cristian Fernando Tapia Gómez, lo cual acredita mediante el instrumento público referido en el inciso inmediato anterior, al cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias para tenerlo aquí por reproducido como si a la letra se insertara.

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México  
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11

Hoja 5 de 9



D) Que cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes:	DAR-180606-AA0
Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social:	Z33-25605-10-6
Registro en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas:	SOP-PC-172-22

E) Que para los fines y efectos legales de este convenio, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Santa Tomasa No. 1021, Interior 6, Colonia Cumbre Real, C.P. 80029, Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México.

F) Que acepta diferir las fechas de inicio y finalización de los trabajos fijadas en el contrato de origen, en la forma y términos que se estipula en las cláusulas del presente instrumento jurídico. -----

**III. De “LA DEPENDENCIA” y “LA CONTRATISTA”, conjuntamente:**

A) Que en este acto reconocen en forma recíproca la personalidad con la que comparecen para la firma del presente convenio.

B) Que la celebración del presente convenio se sustenta en el dictamen técnico emitido por el Residente designado en la obra pública de mérito, así como en las notas de la bitácora de la obra que el mismo resguarda.

C) Que el diferimiento del inicio y finalización de los trabajos pactadas en el contrato de origen, no se celebra eludiendo el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento, o disposición alguna otra. -----

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso de celebrar el presente convenio en la forma y términos que se establecen en las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.** “LA DEPENDENCIA” y “LA CONTRATISTA” convienen que el objeto del presente convenio es modificar el Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022 que celebraron el día 07 de marzo de 2022, difiriendo el inicio y finalización de los trabajos por retraso en la entrega del anticipo por causas no imputables a “LA



**CONTRATISTA**", necesario para la debida conclusión de la obra pública denominada "Construcción de equipamiento, línea de conducción y arreglos hidráulicos en la localidad de Rancho Viejo, Sindicatura de San Javier, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa". - - - - -

**SEGUNDA. "LA DEPENDENCIA" y "LA CONTRATISTA"** manifiestan estar de acuerdo en que la fecha de inicio y finalización de los trabajos de la obra pública de que se trata, se difieran en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, sin modificar el plazo de ejecución pactado en el contrato de origen.

**"LA DEPENDENCIA" y "LA CONTRATISTA"** reconocen que el retraso en la entrega del anticipo en que se incurrió, comprendió 19 (diecinueve) días naturales computados del 14 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022.

De tal manera que la nueva fecha de inicio de los trabajos será el 02 de abril de 2022 y de finalización el 11 de mayo de 2022, sin modificar el plazo de ejecución fijado en el contrato de 40 (cuarenta) días naturales.

Lo anterior, conforme a lo expuesto en el dictamen técnico emitido por el Residente designado en la obra que nos ocupa, en el que se fundan y motivan las causas que originan y justifican modificar el contrato de origen. - - - - -

**TERCERA.** El programa de ejecución pactado en el contrato principal y su modificación acordada mediante este instrumento jurídico, será la base conforme a la cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos. - - - - -

**CUARTA. "LA CONTRATISTA"** se obliga, en su caso, a ajustar y/o modificar la garantía de cumplimiento presentada por la celebración del contrato, cubriendo la modificación del inicio y finalización de los trabajos convenidos mediante este instrumento jurídico, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a su firma con el fin de que se continúe garantizando la obligación.

En caso de que en los días señalados en el párrafo anterior, **"LA CONTRATISTA"** no entregue la garantía de cumplimiento del contrato modificada, no se perfeccionará este convenio y por lo tanto no surtirá efecto alguno. - - - - -

**QUINTA.** Todas las cláusulas y estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos de este documento jurídico, subsistirán en sus mismos términos para los efectos legales a que haya lugar. - - - - -



**SINALOA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO  
DE DIFERIMIENTO


No. CONV-01-2022-D- C0703F-2022  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022

**SEXTA. “LA CONTRATISTA”** manifiesta que por el diferimiento de la fecha de inicio y finalización de los trabajos pactada, motivo del presente documento jurídico, no existe reclamación alguna que realizar a **“LA DEPENDENCIA”** por ningún concepto, basada en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento. -----

**SÉPTIMA. “LA DEPENDENCIA”** y **“LA CONTRATISTA”** convienen en someterse para todo lo no previsto en el contrato de origen y en este convenio, a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento, y en su defecto, supletoriamente en lo que incida, a las relativas al Código Civil del Estado de Sinaloa, al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, y a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa; así como a la jurisdicción y competencia de los tribunales estatales de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, renunciando expresamente al que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.-----

Leído que fue y enteradas las partes que intervinieron del contenido, alcance y fuerza legal del presente convenio integrado por 9 (nueve) hojas útiles escritas únicamente por su lado anverso, a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, de conformidad lo firman al margen y al calce, en un ejemplar autógrafo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 5 (cinco) del mes de abril del año de 2022 (dos mil veintidós).-----

Por **“LA DEPENDENCIA”**:

  
José Luis Zavala Cabanillas,  
Secretario de Obras Públicas,  
Gobierno del estado de Sinaloa.

Por **“LA CONTRATISTA”**:

  
Cristian Fernando Tapia Gomez,  
Representante Legal de  
“DARRECO, S.A. de C.V.”.

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México  
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451, Fax: (667) 714 55 11

Hoja 8 de 9



**SINALOA**

GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO  
DE DIFERIMIENTO

No. CONV-01-2022-D- C0703F-2022  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022

**Por el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 84, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa**

**El Presidente Suplente:**

Raúl Francisco Montero Zamudio,  
Subsecretario de Programación y Contratos,  
Secretaría de Obras Públicas,  
Gobierno del estado de Sinaloa.

**El Secretario Ejecutivo Suplente:**

Diego Armando Aguerrebere Espitia,  
Director de Inversiones,  
Secretaría de Administración y Finanzas,  
Gobierno del estado de Sinaloa.

**Vocal Suplente, y representante del Órgano Estatal de Control para los efectos a que se refiere el Artículo 84, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; en relación con lo previsto en los Artículos 7, fracción I, 15, fracción I, y 20, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas:**

Jesús Miguel Solano Morgan,  
Director de Atención y Asesoría,  
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas,  
Gobierno del estado de Sinaloa.

**Vocal Suplente:**

Marco Antonio Barraza Menchaca,  
Coordinador de Gestión e Inversión,  
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable,  
Gobierno del estado de Sinaloa.

**Asesor Suplente:**

Iván Alfredo Montes Flores,  
Director de Asuntos Jurídicos,  
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos,  
Secretaría General de Gobierno,  
Gobierno del estado de Sinaloa.

Unidad Administrativa

Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, México  
Teléfono Conmutador: (667) 758 70 00 Extensión 2451; Fax: (667) 714 55 11

Hoja 9 de 9