OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAFAEL BUELNA, ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE JAVIER MINA, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA NO. 01 14/05/2025

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $541,303.41 (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS TRES PESOS 21/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2025 AL 13 DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN CONTRATO NO. OPPU-EST-LP-PEST-1MSP-0605-2025 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2025 A CARGO DE LA PERSONA FISICA C. RAFAEL IZABAL SANZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. RAFAEL IZABAL SANZ COMO SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL. C. RAFAEL IZABAL SANZ.

SOP

Rafael Izabal

CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAFAEL BUELNA, ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE JAVIER MINA, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0605-2025

NOTA DE BITACORA NO. 2 14/05/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE RAFAEL IZABAL SANZ.

SOP

Rafael Izabal
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 3 14/05/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP

Rafael Izabal
COMPARATIVO

NOTA DE BITACORA NO. 4 14/05/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA ATARJEA, LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS PARA CORTE CON DISCO Y DEMOLICIÓN DE LOS MISMOS Y RETIROS DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, SE COLOCARON POSTES PREVENTIVOS, CINTA DE PRECAUCIÓN.

SOP

Rafael Izabal
CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAFAEL BUELNA, ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE JAVIER MINA COL. CENTRO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-INSP-0605-2025

NOTA DE BITACORA No. 5 22/05/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HAN REALIZADO TAPONAMIENTOS BOMBEOS, SONDEOS CON VACTOR, SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 8" DEBIDO A QUE SE HAN TRABAJADO EN TRAMOS CON SATURACIÓN DE MATERIAL AL SER LINEA VIVA, SE ESTAN COLOCANDO EN LA NOCHE CACHIMBAS.

SOP

Rafael Iraheta
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 6 30/05/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA DE 8" Y SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO, SE EMPEZARON CON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLOCACIÓN DE SILLETAS Y CODOS.

SOP

Rafael Iraheta
CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA No. 07 04/06/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA. DE 6" DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN EL RELLENO DE SUB-BASE Y EN LOS REGISTROS SANITARIOS.

SOP

Rafael Iraheta
CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAFAEL BUELNA, ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE JAVIER MINA, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPO-EST-LP-IMSP-0605-2025

NOTA DE BITACORA No. 8 17/06/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN REGISTROS SANITARIOS TERMINADOS, SE TIENE BASE EN LA ATARJEA Y EN LAS DESCARGAS SE TIENE SUBBASE Y BASE HIDRAULICA, SE TIENE IMPREGNADA LA BASE Y SE EMPEZO CON EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO, GUARNICIÓN Y BANQUETAS, SE TUVIERON ADICIONALES EN ATARJEAS EN EL AFINE DE PLANTILLA, CAMA DE GRAVEN, SUMINISTRO DE GRAVEN PARA ACOSTILLADO Y EN DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EXCAVACIÓN EN SECO, CORTE DE BANQUETA, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, AFINE A MANO CAMA DE ARENA FINA, ACOSTILLADO Y COLCHÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUBBASE, IMPREGNACIÓN, REPOSICION DE BANQUETAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN SE LE INDICA AL CONTRATISTA REALICE LOS TRAMITES PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

Rafael Rabal
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No 9 27/06/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS COLADOS, SE TIENE CALAFATEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL PARA SU REVISIÓN.

SOP

Rafael Rabal
CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA No. 10. 01/07/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $486,976.67 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $303,940.62 CON PERIODO DEL 14 DE MAYO DEL 2025 AL 27 DE JUNIO DEL 2025.

SOP

Rafael Rabal
CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE JAVIER MINA COL CENTRO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPO-EST-LP-PEST-1MSP-0605-2025

NOTA DE BITACORA No.11 16/07/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EN REVISION DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA No 12 28/07/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN No.02 ADICIONAL FINIQUITO PARA SU REVISIÓN, SE TUVIERON ADICIONALES ATARJEAS EN SONDEO CON VACTOR, AFINE A MANO, CAMA DE GRAVON, ACOSTILLADO CON GRAVON, EN DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CORTE DE BANQUETAS, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN, AFINE A MANO, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 6", ACOSTILLADO CON ARENA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUB-BASE, IMPREGNACIÓN, REPOSICIÓN DE BANQUETA, REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN, LIMPIEZA FINAL.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA No.13 04/08/2025

CON FECHA SE INFORMA QUE EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2025 SE EMITIO DICTAMEN PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO, EL DÍA 31 DE JULIO EL COMITÉ DE OBRA DEL EJECUTIVO ESTATAL CONOCIO EL CASO Y AUTORIZO, EL 01 DE AGOSTO SE FIRMO CONVENIO QUEDANDO CON EL NUMERO: CONV-01-2025-CCCT-COECS-2025 SIN MODIFICAR EL IMPORTE NI EL PLAZO, POR OTRA PARTE SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN NO.02 ADICIONAL FINIQUITO YA REVISADA EL IMPORTE ES DE $54,144.29 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $33,729.92 CON PERIODO DEL 28 JUNIO AL 28 DE JULIO ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DÍA 28 DE JULIO DEL 2025.

CONTRATISTA.