BITACORA DE OBRA FECHA 16 /MAYO/2025 

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE BLVD. RÍO FUERTE Y PLAZOLETA #30, COL. 12 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $ 497,071.45 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-OBOS-2025 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑIA "NAATA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ZAZUETA FÉLIX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. CARLOS ALBERTO TABARES QUEVEDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA, EL C. CARLOS ALBERTO TABARES QUEVEDO.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE BLVD. RIO FUERTE Y PLAZOLETA #30, COL. 12 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0805-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 16/MAYO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE CARLOS ALBERTO TABARES QUEVEDO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 03 16/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PAGARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 04 16/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA ATARJEA, LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS PARA CORTE CON DISCO Y DEMOLICION DE LOS MISMOS Y RETIROS DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE BLVD. RÍO FUERTE Y PLAZOLETA #30, COL. 12 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-1MSP-OBOS-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 23/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HAN REALIZADO TAPONAMIENTOS, BOMBEOS, SONDEOS CON VACTOR, SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 12" SE LLEVA EL 55% DEBIDO A QUE HA TRABAJADO EN TRAMOS CON SATURACION DE MATERIAL AL SER LINEA VIVA, SE ESTAN COLOCANDO POSTES PREVENTIVOS, CINTA DE PRECAUCION Y CACHIMBAS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 30/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA SANITARIA DE 12" Y SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO, SE EMPEZARON CON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLOCACION DE SILLETA Y CODO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 07 06/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6" DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO Y EN LOS REGISTROS SANITARIOS.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE BLVD. RÍO FUERTE Y PLAZOLETA #30, COL- 12 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0805-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 13/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN REGISTROS SANITARIOS TERMINADOS, SE TIENE BASE EN LA ATARJEA Y EN LAS DESCARGAS SE TIENE SUB-BASE Y BASE HIDRAULICA, SE TIENE IMPREGNADA LA BASE Y SE EMPIEZO CON EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO, GUARNICION Y BANQUETAS, SE TUVIERON ADICIONALES EN ATARJEAS EN EXCAVACION EN SECO, SUMINISTRO DE GRAVÓN PARA ACOSTILLADO, SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENO Y EN DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DEMOLICION DE BANQUETAS, DEMOLICION DE PAVIMENTO, IMPREGNACION, REPOSICION DE BANQUETA Y REPOSICION DE LOSA DE PAVIMENTO, SE LE INDICA AL CONTRATISTA REALICE LOS TRAMITES PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 20/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS COLADOS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº01 NORMAL PARA SU REVISION

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 10 25/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 434,492.07 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $ 271,182.99 CON PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 AL 20 DE JUNIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BLVD. RÍO FUERTE Y PLAZOLETA #30, COL. 12 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº CAPAS-EST-LP-PEST-IMSP-0805-2025

NOTA DE BITACORA Nº 11 27/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL CALAFATEO DE LA LINEA DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.

SEP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 01/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO EL CALAFATEO Y SE TIENE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NOS HA CONTENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº02 NORMAL PARA SU REVISION.

SEP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 13 03/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REMESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº02 NORMAL YA REVISADA EL IMPORTE ES DE $ 16,408.74 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $ 10,240.94 CON PERIODO DEL 11 DE JUNIO DEL 2025 AL 01 DE JULIO DEL 2025.

SEP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE BLVD. RÍO FUERTE Y PLAZOLETA #30, COL. 12 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0805-2025

NOTA DE BITACORA Nº 14 24/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL DIA 11 DE JUNIO SE REALIZO DICTAMEN TECNICO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO, EL DIA 12 DE JUNIO SE PRESENTO AL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL PARA CONOCER EL CASO Y AUTORIZO MODIFICAR EL PRESUPUESTO, EL DIA 13 DE JUNIO SE FIRMO EL CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCION, QUEDANDO CON NUMERO CONV-01-2025-MI-0805-2025 SIN MODIFICAR EL PLAZO Y QUEDANDO COMO NUEVO MONTO LA CANTIDAD DE $ 495,714.70, SE TUVIERON ADICIONALES TAMBIEN EN BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y SONDEO CON VACTOR.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 15 15/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 03 ADICIONAL - FINIQUITO PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS SON ADICIONALES Y YA FUERON EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD Y ASENTADOS EN LAS NOTAS ANTERIORES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 16 20/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 03 ADICIONAL - FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 44,814.49 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 27,495.55 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 02 DE JULIO DEL 2025 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA