NOTA DE BITACORA NO. 01 23/ JULIO /2025
TIPO DE NOTA : APERTURA.

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

"PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO GAMBINO - CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA". EL CUAL QUEDA BAJO EL CONTRATO NO. OPPU-EST-LP-PEST- COMU- 1507- 2025, FIRMADO EL DIA 15 DE JULIO DEL 2025.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS PARA REALIZAR LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE $ 16' 196, 967. 58 ( DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.) IVA INCLUIDO. EL CUAL SE PAGARA MEDIANTE EL RECURSO ESTATAL, AUTORIZADOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MEDIANTE OFICIO NO. SAF- AIP- IED- 00- 0622/ 2025, CON CARGO AL PROGRAMA 074 "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL."

LA OBRA SE EJECUTARA EN UN PLAZO DE 124 DIAS NATURALES INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 23 DE JULIO DEL 2025 Y TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025. LA OBRA SERA EJECUTADA DE MANERA CONJUNTA LAS PERSONAS MORALES DENOMINADAS, DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES CC. JORGE LEAL NIEBLAS Y JESÚS ANTONIO CAZAREZ LOPEZ, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUBSIGUIENTE SE LES DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

EL OBJETIVO DE LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE CONECTARA A LA LOCALIDAD DE GAMBINO - CHINO DE LOS LOPEZ. DEL TRAMO 2+020.00 AL 4+247.00. CON LAS COORDENADAS (LAT. 25.642179° Long -108.347873)

LA PRESENTE OBRA SE LLEVARA A CABO EN LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO LAS DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EL PROYECTO Y SUS ESPECIFICACIONES, SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PROGRAMA DE EJUCUCION DE TRABAJOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y DEMAS INFORMACION QUE FORMA PARTE E INTEGRA EL PRESENTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA REALIZACION DE LA OBRA Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA QUE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA SE PUEDEN LLEVAR A CABO.

CONTINUARA SIG. HOJA ⟹

PAV. CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / /



OPPV-EST-LP-PEST-COMV-1507-2025

NOTA DE BITACORA No. 01 (CONTINUACION HOJA 1)

LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA EL CUAL MANIFESTO TENER SU DOMICILIO EN CALLE GILBERTO CONTRERAS RIVERAS #912 FRACC. JARDINES DE PRIMAVERA, LOS MOCHIS, SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE NO. 3870006212888. Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. IVAN BELTRAN LOPEZ COMO SUPERINTENDENTE, EL CUAL MANIFESTO TENER SU DOMICILIO EN C. VALLE DEL OLIVO #5325, FRACC. VALLE ALTO CULIACAN SIN. Y SE IDENTIFICA OFICIALMENTE CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO. 1279071059?? QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA. SIN MAS POR AGREGAR A LA PRESENTE, SE DA POR CERRADA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S.
RESIDENTE SOP.

Vo. Bo.
ING. IVAN BELTRAN L.
SUPERINTENDENTE

PAV. GAMBINO – CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA | FECHA / / | 3

OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025

NOTA DE BITACORA NO. 02
TIPO DE NOTA: GENERALIDADES DE LA OBRA. 23/JULIO/2025

LA PRESENTE BITACORA DEBERÁ PERMANECER EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, TENIENDO UN HORARIO PARA ASENTAR NOTAS DE LAS 00:01 A 23:59 DE LUNES A DOMINGO, PUEDEN SER CONSULTADA LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL PLAZO MAXIMO PARA LA FIRMA DE NOTAS SERÁ DE 6 DIAS ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES QUE SE TENDRAN POR ACEPTADAS. LAS NOTAS UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, ASÍ MISMO, SE ESTABLECE QUE POR NINGUNA CAUSA SE DEBERAN DE MODIFICAR LAS NOTAS YA FIRMADAS, DE SER EL CASO, SE DEBERA DE ABRIR UNA NOTA ACLARATORIA.

LOS GENERADORES SERAN PRESENTADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA CON UN PERIODO NO MAYOR A LOS 30 DIAS NATURALES. LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 7 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL PERIODO ESTABLECIDO COMO FECHA DE CORTE. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA AUTORIZAR LA ESTIMACION EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ESTIMACION. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO ORIGINAL DEBERÁ DE SER NOTIFICADA AL RESIDENTE DE LA SOP PARA SU AUTORIZACION, YA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO, NO SE RECONOCERA Y NO SERA PROCEDENTE A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE REQUIEREN TRAMITAR PREVIAMENTE PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION. SIN MAS POR AGREGAR A LA PRESENTE, SE DA POR CERRADA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S.
RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. IVAN BELTRAN L.
SUPERINTENDENTE

PAV. GAMBINO - CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GOMSAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / / 4

OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025

NOTA DE BITACORA NO. 03 23/ JULIO/2025
TIPO DE NOTA: ENTREGA DEL INMUEBLE.

CON ESTA FECHA, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, UBICADO SOBRE EL CAMINO DE GAMBINO - CHINO DE LOS LOPEZ LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHINO DE LOS LOPEZ, COORDENADAS (Lat. 25.642179° Long -108.347873) PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. A SU VEZ QUE PREVIAMENTE YA FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES PROPIAS DE LA OBRA, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A ELLO. SE ESTABLECE QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO, SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO SERA PROCEDENTE A PAGO. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

VO. BO.
ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE.

NOTA DE BITACORA NO. 04 23 / JULIO / 2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE A ESTA FECHA EL CONTRATISTA NO HA RECIBIDO EL ANTICIPO, POR LO QUE NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE.

NOTA DE BITACORA NO. 05 14 / AGOSTO / 2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE A ESTA FECHA EL CONTRATISTA NO HA RECIBIDO EL ANTICIPO, POR LO CUAL NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

VO. BO.
ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 06 29/AGOSTO/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

Con esta fecha se informa al residente de la obra que el día de hoy se recibio el anticipo, por lo cual se le solicita la reprogramación de la obra como nueva fecha de inicio el dia 30/AGOSTO/2025 al 31/DICIEMBRE/2025, (se anexa oficio de solicitud, reprogramación nueva, así como ficha de deposito) sin mas por el momento se cierra esta nota.

VO/BO.
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

ELABORO
ING. IVAN BELTRAN LOPEZ SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 07 29/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE RECIBE LA SOLICITUD, PARA LA NUEVA REPROGRAMACION DE LA EJELUCION DE LA OBRA Y SE ELABORA DICTAMEN TECNICO PARA REALIZAR CONVENIO POR DIFERIMIENTO POR LA ENTREGA TARDIA DEL ANTICIPO, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. IVAN BELTRAN LOPEZ SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 08 30/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE INICIARON LOS TRABAJOS, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE INICIA CON EL TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, DEL TRAMO 2+020.00 AL 4+247.00, SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. IVAN BELTRAN LOPEZ SUPERINTENDENTE

PAV. CAMBINO – CAMINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE QUIRIAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / / 6

OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025

NOTA DE BITACORA NO. 09 10/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN EL DESPALME DEL TERRENO NATURAL, ASÍ COMO EL CAMINO DE DESVIO, SE CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP

VO. BO.
ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 10 20/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE ADICIONALES BAJO SUB-RASANTE. SE TRABAJA EN LA ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, ASÍ COMO EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

VO. BO.
ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 11 29/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE Y ESTABILIZACION DEL T.N., ASÍ COMO EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE, DE LOS TRAMOS CONTEMPLADOS EN EL GENERADOR. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

VO. BO.
ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 12 29/SEPTIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS, ENTREGA DE GENERADORES.

Con esta fecha se informa que el contratista entrega los generadores de los conceptos ejecutados en el periodo de 02/09/2025 al 25/09/2025, para su revision y aprobacion con el fin de integrar la estimacion No. 01 Normal, sin mas por el momento se cierra esta Nota.

VO.BO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

ELABORO
ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 13
TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES 29/SEPTIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL, PARA SU REVISION. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

ELABORO
ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE

NOTA DE BITACORA NO. 14 03/OCTUBRE/2025
TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES
CON ESTA FECHA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 01 NORMAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30/08/2025 AL 29/09/2025. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO
ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

ELABORO Y VO.BO.
ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE

PAV. GAMBINO – CAMINO DE LOS LOPEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / / 8

OPPU-EST-LP-PEST-COMV-1307-2025

NOTA DE BITACORA NO. 15 03/OCTUBRE/2025

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 01 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30/08/2025 AL 29/09/2025.

POR UN IMPORTE DE: $ 4'973,169.82.

LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 3'103,943.92.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FISICO: 30.00%

FINANCIERO: $ 4'973,169.82 MXN.

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 30.70 %.

ELABORO

ING. J. ALBERTO TORRES S. RESIDENTE SOP.

VO. BO.

ING. IVAN BELTRAN L. SUPERINTENDENTE.

PAV. GAMBINO – CHINO DE LOS LOPEZ, MUNICIPIO DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA | FECHA / / | 9

OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1307-2025.

NOTA NO. 16 — 30/SEPTIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA, EN EL DESPALME DEL TERRENO NATURAL RESTANTE, TRAZO DEL TERRENO, SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION, SE TRABAJA EN LA FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES, TRABAJOS EN EL CAMINO DE DESVIO.

ELABORO. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO. BO. ING. IVAN BELTRAL L.
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 17

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS — 10/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN EL DESPALME DEL T.N., ASI COMO EL CAMINO DE DESVIO, EXCAVACION EN CORTE ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE SE TRABAJA EN LA ESTABILIZACION DEL T.N. SE SUMINISTRA MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO. BO. ING. IVAN BELTRAN L.
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 18 — 20/OCTUBRE/2025

TIPO NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EL DESPALME DEL T.N., DESVIO DE CAMINO, SE CONTINUAN TRABAJOS EN CORTE ADICIONALES BAJO SUB-RASANTE, TAMBIEN SE TRABAJA EN LA ESTABILIZACION DEL T.N. SE SUMINISTRA, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SUB-RASANTE Y BASE TRABAJOS EN EL PUENTE EXISTENTE TALES COMO DEMOLICION DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO COLOCACION DE CIMBRA, COLADO DE CONCRETO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO. BO. ING. IVAN BELTRAN L.
SUPERINTENDENTE.

PRV. GRANADINO – CAMINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / / 10

OPPU-EST-IP-PEST-COMV-1507-2025

NOTA NO. 19 29/OCTUBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE SUB-RASANTE Y ESTABILIZACION DEL T.N. ASI COMO EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE Y BASE. SE TRABAJO EN LA ALCANTARILLA TALES COMO TRAZO, EXCAVACION, DEMOLICION DE CONCRETO, AFINE DE PLANTILLA, RELLENO DE MATERIAL, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Y COLADO DE CONCRETO Y COLOCACION DEL TUBO DE CONCRETO.

VO.BO. ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

ELABORO: ING. IVAN BELTRAN L.
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 20 29/OCTUBRE/2025

TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES

Con esta fecha se informa que el contratista entrega los generadores de los conceptos ejecutados en el periodo de 30/09/2025 al 29/10/2025, para su revision y aprovacion con el fin de integrar la ESTIMACION NO. 02 NORMAL. Sin mas por el momento se cierra esta nota.

VO.BO. ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

ELABORO: ING. IVAN BELTRAN L.
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 21 29/OCTUBRE/2025

TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 02 NORMAL PARA SU REVISION. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN L.
SUPERINTENDENTE.

PAV. GAMBINO – CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / /



OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025

NOTA NO. 22 03/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMEROS DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 02 NORMAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30/09/2025 AL 29/10/202. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 23 03/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 02 (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/09/2025 AL 29/10/2025.
POR UN IMPORTE DE $ 3'769,193.91
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 2'352,496.89
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS
FISICO = 53.00 %
FINANCIERO: 8'742,363.73
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO = 53.98 %

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 24 30/OCTUBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL TRAZO DEL TERRENO SE SUMINISTRA, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE. Y BASE.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 25 10/NOVIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL TRAZO, SE SUMINISTRA Y TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE, TAMBIEN SE REALIZAN LOS MISMOS TRABAJOS DEL MATERIAL DE BASE.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 26 18/NOVIEMBRE/2025
TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN EL SUMINISTRO Y SE REALIZA TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE, TAMBIEN SE REALIZARON LOS MISMOS TRABAJOS DEL MATERIAL DE BANCO TIPO BASE. SE REALIZAN PREPARATIVOS PARA HACER LOS TRABAJOS DE RIEGO DE LIGA.

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

PAV. GAMBINO - CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE.

BITACORA DE OBRA FECHA / /



OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025

NOTA NO. 27 28/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN EL RIEGO DE LIGA, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA, ARENEO Y SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE).

ELABORO: ING. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 28 28/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ENTREGA DE GENERADORES

Con esta fecha se informa que el contratista entrega los generadores de los conceptos ejecutados en el periodo de 30/10/2025 al 28/11/2025, para su revisión y aprovación con el fin de integrar la ESTIMACION NO. 03 NORMAL, sin mas por el momento se cierra esta nota.

VO.BO. ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

ELABORO: ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 29 28/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 03 NORMAL PARA SU REVISION. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

ELABORO: ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE

PRV. GAMBINO – CAMINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / /



OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025

NOTA NO. 30 03/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 03 NORMAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30/10/2025 AL 28/11/2025. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 31 03/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 03 (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/10/2025 AL 28/11/2025.
POR UN IMPORTE DE $ 3'933,144.44
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 2'454,824.63
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FISICO: 78.00%
FINANCIERO: 12'675,508.17
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE: 78.26%

ELABORO: ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE.

PAV. DAMBINO – CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / /



OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025

NOTA NO. 32 29/NOVIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL RIEGO DE LIGA, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA, ARENEO, MUNISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE).

ELABORO: ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 33 10/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL RIEGO DE LIGA, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA, ARENEO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE).

ELABORO: ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 34 20/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN EL RIEGO DE LIGA, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA, ARENEO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE). SE REALIZAN PREPARATIVOS PARA LA COLOCACION DE VIBRETAS Y PINTURA EN CARPETA.

ELABORO: ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE.

PAV. GLORIBINO – CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / /



OPPU-EST-LP-PEST-COMU-1507-2025

NOTA NO. 35 31/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO LA COLOCACION DE PINTURA MARCADO DE RAYA CENTRAL Y LATERAL, COLOCACION DE MELETAS EN LA CARPETA, COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL.

ELABORO: ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 36 31/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS (ENTREGA GENERADORES)

Con esta fecha se informa que el contratista entrega los generadores de los conceptos ejecutados en el periodo de 29/11/2025 al 31/12/2025, para su revisión y aprovación con el fin de integrar la estimación No.4 finiquito sin mas por el momento se cierra esta nota.

VO.BO. ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

ELABORO: ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE

NOTA NO. 37 31/DICIEMBRE/2025

TIPO DE NOTA: RECEPCION DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 04 FINIQUITO, PARA SU REVISION. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO. ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO. BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE.

PAV. GAMBINO – CHINO DE LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE

BITACORA DE OBRA FECHA / /



OPPU-EST-LP-PEST-COMV-1507-2025

NOTA NO. 38 04/ENERO/2026

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A NUMERO DE GENERADORES

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES NO. 04 FINIQUITO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29/12/2025 AL 31/12/2025. SIN MAS POR EL MOMENTO SE CIERRA ESTA NOTA.

ELABORO: ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP.

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 39 04/ENERO/2026

TIPO DE NOTA: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. 04 (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/12/2025 AL 31/12/2025.
POR UN IMPORTE DE: $3'521,459.36
LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $2'197,876.34
CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACOMULADOS:
FISICO: 100.00%
FINANCIERO: 16'196,967.53
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 99.99%

ELABORO: ING. J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO. ING. IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE.

NOTA NO. 40 07/ENERO/2026

TIPO DE NOTA: CIERRE DE BITACORA

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

ELABORO: ING J. ALBERTO TORRES
RESIDENTE SOP

VO.BO.: ING IVAN BELTRAN
SUPERINTENDENTE