OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE – BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $ 28,413,788.44 (VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2025 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGÚN CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑIA "TONKAS CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. ÓSCAR ALBERTO URQUIZA ALDANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. CLAUDIO QUEVEDO CARDENAS COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP. EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. CLAUDIO QUEVEDO CARDENAS.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 18/MARZO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE CLAUDIO QUEVEDO CARDENAS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 03 18/MARZO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 04 18/MARZO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DEL 0+000 AL 1+260 Y CON LOS TRABAJOS DEL CAMINO DE DESVIO.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA N° 05 25/MARZO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL TRATAMIENTO, CORTES Y TERRAPLENES DEL 0+000 AL 0+600, SE TRABAJA TAMBIEN EN LA EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EN EL 0+215.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06 01/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TRATAMIENTO, CORTES Y TERRAPLENES TERMINADOS DEL 0+000 AL 0+600 Y ESTOS MISMOS CADENAMIENTOS SE TRABAJA LA SUBRASANTE, SE TIENE ALCANTARILLA TERMINADA EN EL 0+215, SE TRABAJA EN LOS CORTES Y TERRAPLENES DEL 0+600 AL 1+200, SALIO MATERIAL TIPO "C" DEL 0+820 AL 1+200, SE TRABAJA EN LA PLANTILLA PARA LA ALCANTARILLA EN EL 0+369.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07 08/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN CORTES Y TERRAPLENES, TERMINADOS DEL 0+600 AL 1+200 EXCEPTO DONDE SALIO MATERIAL TIPO "C" Y EN ESTOS MISMOS CADENAMIENTOS SE TRABAJA LA SUBRASANTE, SE TIENE TERMINADA LA ALCANTARILLA DE 0+369.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 15/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA SUBRASANTE DEL 0+820 AL 1+200, SE LE INDICA A CONTRATISTA REALIZAR LOS TRAMITES PARA CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 18/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO, CORTES, TERRAPLENES Y SUBRASANTE DE 0+000 AL 1+200, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 10 24/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $5,604,706.32 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $3,498,109.81 CON PERIODO DEL 18 DE MARZO DEL 2025 AL 18 DE ABRIL DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº oppu-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 11 02/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TRAZO DEL 1+260 AL 1+600 Y SE TRABAJA EN EL TRATAMIENTO, CORTES Y TERRAPLENES DEL 1+200 AL 1+400.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 08/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS MISMOS CADENAMIENTOS DE LA NOTA ANTERIOR.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 13 15/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TUVIERON ADICIONALES EN LOS CONCEPTOS DE CAMINO DE DESVIO, CORTE EN MATERIAL TIPO "C", EN LA ALCANTARILLA 0+215 EN LOS CONCEPTOS DE TRAZO, ACARREO A 5 KM Y EN LA ALCANTARILLA 0+369 EN LOS CONCEPTOS DE TRAZO, EXCAVACION, ACARREO A 5 KM, RELLENO COMPACTADO, CONCRETO Y CIMBRA.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 14 19/MAYO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº02 ADICIONAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 15 22/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 02 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 997,632.56 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 622,660.33 CON PERIODO DEL 19 DE ABRIL DEL 2025 AL 19 DE MAYO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 16 29/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL CORTE, TRATAMIENTO DEL TERRENO Y TERRAPLENES DEL 1+600 AL 2+000, SE TRABAJA EN LAS ALCANTARILLAS DEL 0+000 NO CONTEMPLADA EN EL PROYECTO, PERO NECESARIA EN LA DEL 0+543 Y 0+700 EN EL COLADO DE MUROS, EL CONTRATISTA AUMENTO LA FUERZA DE TRABAJO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 17 05/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA SUBRASANTE DEL 1+600 AL 2+000, SE TIENEN COLADAS LAS LOSAS DE LAS ALCANTARILLAS DEL 0+000, 0+543 Y 0+700, SE TRABAJA EN LAS PLANTILLAS DE LAS ALCANTARILLAS DEL 1+157, 1+314 Y 1+374.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 18 12/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA SUBRASANTE DEL 1+600 A 2+000, SE TRABAJA EN LOS CORTES, TRATAMIENTO Y TERRAPLENES DEL 2+000 AL 2+367.70, SE ESTAN COLANDO LAS LOSAS DE LAS ALCANTARILLAS 1+157, 1+314 Y 1+374.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE – BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 19 19/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA HASTA LA CAPA SUBRASANTE DEL 0+000 AL 2+367.70, LAS ALCANTARILLAS TERMINADAS SON 0+000, 0+215, 0+369, 0+543, 0+700, 1+157, 1+314, 1+374, SE TUVIERON ADICIONALES EN LAS TERRACERIAS EN EL CORTE TIPO "C", TRATAMIENTO DEL TERRENO, EN LAS ALCANTARILLAS 0+000 EN EXCAVACION, RELLENO, ACERO, CONCRETO DE 150 Y 250 KG/CM² ASI COMO LA CIMBRA, EN LA DEL 0+543 EN EL TRAZO, ACARREOS, CONCRETO 150 KG/CM Y CIMBRA, EN LA DEL 0+700 EN EL TRAZO, EXCAVACIÓN, ACARREOS, ACERO Y CONCRETO 150 KG/CM², EN LA DEL 1+157 EN EL TRAZO, ACARREOS, CONCRETO 150 KG/CM², EN LA DEL 1+314 EN EL TRAZO, ACARREO, EN LA DEL 1+374 EN EL TRAZO, ACARREO, RELLENO, ACERO, CONCRETO 150 Y 250 KG/CM² Y EN LA CIMBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES Nº03 NORMAL Y Nº04 ADICIONAL PARA SU REVISON.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 20 24/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESAN AL CONTRATISTA LAS ESTIMACIONES Nº03 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $5,756,749.12 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $3,593,005.48 Y LA ESTIMACION Nº04 ADICIONAL CON IMPORTE DE $1,365,545.78 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $852,288.92, LAS DOS CON PERIODO DEL 20 DE MAYO DEL 2025 AL 19 DE JUNIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE – BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPUE-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA N° 21 24/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE EMPEZARON LOS TRABAJOS DE LA BASE HIDRAULICA CON EL SUMINISTRO DEL 0+000 AL 0+300, SE TRABAJA TAMBIEN EN LA COLOCACION DE PLANTILLA PARA ALCANTARILLA DEL 1+580.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 22 01/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA BASE HIDRAULICA DEL 0+000 AL 0+300, SE TRABAJA EN EL HOMOGENIZADO DE LA MISMA DEL 0+300 AL 0+550, SE TIENE TERMINADA LA ALCANTARILLA DEL 1+580 Y LA DEL 1+756, SE TRABAJA EN EL COLADO DE MUROS DE LA ALCANTARILLA DEL 1+874.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 23 08/JULIO/2025

CON ESTO FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE TERMINADA LISTA PARA IMPREGNAR DEL 0+000 AL 0+550, SE TRABAJA EN HOMOGENIZADO DE LA BASE HIDRAULICA DEL 0+550 AL 0+800, SE TIENE TERMINADA LA ALCANTARILLA DE 1+874 Y SE TRABAJA EN LA EXCAVACION PARA LA ALCANTARILLA DEL 2+288.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 24 15/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA IMPREGNACION DE LA BASE HIDRAULICA DEL 0+000 AL 0+800, SE ESTA COLANDO LOSA TAPA DE LA ALCANTARILLA DEL 2+288.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 25 18/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE IMPREGNADO Y ARENEADO DEL 0+000 AL 0+800, SE TERMINARON LAS ALCANTARILLAS DEL 1+580, 1+756, 1+874 Y 2+288, SE TUVIERON ADICIONALES EN LAS ALCANTARILLAS DEL 1+580 EN TRAZO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO, ACERO Y CIMBRA, EN LA DEL 1+756 EN EXCAVACION, ACARREO Y CONCRETO DE 250 KG/CM², EN LA DEL 1+874 EN TRAZO, EXCAVACION, ACARREO Y CONCRETO DE 250 KG/CM², EN LA DEL 2+288 EN EL TRAZO, ACARREO, ACERO Y CONCRETO DE 150 KG/CM², EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES Nº05 NORMAL Y Nº 06 ADICIONAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 26 21/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESAN AL CONTRATISTA LAS ESTIMACIONES Nº05 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 3,939,551.72 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 2,458,823.65 Y LA ESTIMACION Nº 06 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE $ 144,555.55 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 90,222.60, LAS DOS CON PERIODO DEL 20 DE JUNIO DEL 2025 AL 18 DE JULIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 27 21/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INCREMENTO LA FUERZA LABORAL PARA PODER SALIR CON LOS TIEMPOS DEL CONTRATO Y TRABAJA EN DOS FRENTES LA BASE HIDRAULICA EN EL HOMOGENIZADO, EL PRIMER TRAMO DE 0+800 AL 1+200 Y EL OTRO DEL 1+600 AL 2+000.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 28 25/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL RIEGO DE IMPREGNACION DEL TRAMO 1 0+800 AL 1+200 Y DEL SEGUNDO TRAMO DEL 1+600 AL 2+000 SE TRABAJA EN EL ARMADO DE LA BASE HIDRAULICA DEL PRIMER TRAMO DEL 1+200 AL 1+600 Y DEL SEGUNDO TRAMO DEL 2+000 AL 2+365.70.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 29 28/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE IMPREGNADO Y ARMADO DEL 0+800 AL 1+200 Y DEL 1+600 AL 2+000, SE ESTA TRABAJANDO EL RIEGO DE LA BASE HIDRAULICA PARA DEJAR LISTO PARA IMPREGNAR DE 1+200 AL 1+600 Y DEL 2+000 AL 2+365.70.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GANADE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 30 01/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA Y TENDIDA DE 0+800 AL 2+365.70, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº 07 NORMAL PARA SU REVISIÓN.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 31 04/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº 07 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $4,190,612.03 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $2,615,519.92 CON PERIODO DEL 19 DE JULIO DEL 2025 AL 01 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE – BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 32 04/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DEL 0+000 AL 0+500 LADO DERECHO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 33 11/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA TERMINADA DEL 0+000 AL 0+500 y SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE LA MISMA DE 0+500 AL 1+000 LADO IZQUIERDO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 34 18/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA TERMINADA DEL 0+000 AL 1+200, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº 08 NORMAL PARA SU REVISIÓN.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 35 21/AGOSTO/2025

CON ESTO FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 08 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 3,335,737.42 y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 2,081,960.25 CON PERIODO DEL 02 DE AGOSTO DEL 2025 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 36 21/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL RIEGO DE LIGA Y EN EL TENDIDO DE CARPETA DEL 1+200 AL 1+550 DEL LADO DERECHO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 37 25/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA TERMINADA DEL 1+200 AL 1+550, SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE LA MISMA DEL 1+550 AL 1+900 DEL LADO DERECHO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 38 28/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA TERMINADA DEL 1+550 AL 1+900, SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE LA MISMA DEL 1+900 AL 2+300 DEL LADO DERECHO.

SOP CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 39 02/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA TERMINADA DEL 1T200 AL 2+300, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº 09 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 40 05/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº 09 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 3,065,225.83 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 1,913,123.71 CON PERIODO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2025 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 41 05/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LAS CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS (ITOS NO CONTEMPLADOS EN PRESUPUESTO POR LO CUAL SERAN EXTRAORDINARIOS) ASI, COMO EN LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (VEL. MAXIMA, PROHIBIDO REBASAR, CURVA, TERMINACION DE PAVIMENTO, CONFINAMIENTOS, TEMPORALES, ETC.), CONTRATISTA INCREMENTO FUERZA DE TRABAJO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 42 08/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LAS CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS, SE LLEVA UN AVANCE DEL 65%, SE TIENEN TERMINADOS LA SEÑALETICA VERTICAL Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA PINTURA CONTINUA Y DISCONTINUA BLANCA Y AMARILLA Y COLOCACION DE VIALETAS DONDE SE LLEVO TRAMO DE CUNETAS Y BORDILLOS, SE HABIA HECHO CASO OMISO A LAS DEMOLICIONES DE LOS VADO EXISTENTES, LOS CUALES SE DEMOLIERON EN SU MOMENTO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 43 10/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LAS CUNETAS, BORDILLOS Y LAVADEROS ASI COMO EL SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 10 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0803-2025

NOTA DE BITACORA Nº 44 12/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 10 NORMAL YA REVISADO, EL IMPORTE ES DE $7,833,950.79 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $7,781,805.80 CON PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO AGUA CALIENTE GRANDE - BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPN-EST-LP-PEST-VIAL-0603-2025

NOTA DE BITACORA Nº 45 18/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA QUE DEBIDO A CORRECCIONES EN UNA ESTIMACION SE CANCELA LA HOJA ANTERIOR, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES Nº 11 ADICIONAL, Nº 12 EXTRAORDINARIA Y Nº 13 EXTRAORDINARIA FINIQUITO, CABE MENCIONAR QUE SON TRABAJOS YA EJECUTADOS, SE HABIA HECHO OMISION A LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE CERCOS PARA DAR EL ANCHO REQUERIDO PARA LOS TRABAJOS LOS CUALES SE REALIZARON Y SE TRAMITO EN SU TIEMPO EL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE, CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2025 SE EMITIO DICTAMEN TÉCNICO PARA ELABORACION DE CONVENIO DE MONTO, EL 04 DE AGUSTO DEL 2025 SE PRESENTÓ EL CASO AL COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y AUTORIZÉ, EL DIA 05 DE AGUSTO SE FIRMÓ EL CONVENIO CON Nº CONV-01-2025-MI-C0603-2025 CON UN INCREMENTO DE $ 3,157,076.99 QUEDANDO COMO NUEVO MONTO LA CANTIDAD DE $ 31,570,875.43 S/N MODIFICAR LA FECHA DE TÉRMINO

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 46 22/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº 11 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 1,190,484.27 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 1,151,695.88 CON PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, LA ESTIMACIÓN Nº 12 EXTRAORDINARIA CON IMPORTE DE $ 8,756.86 Y LIQUIDO A PAGAR DE $ 8,530.39 Y LA ESTIMACIÓN Nº 13 EXTRAORDINARIA - FINIQUITO CON IMPORTE DE $ 137,345.14 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 133,793.11 CON PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

SOP CONTRATISTA