**BITACORA DE OBRA** FECHA / / 

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL ROMERO CAMACHO (FUENTE DE UTAMO) ENTRE CALLE ROBERTO GARCIA BARRÓN Y CALLE DEGOLLADO, COL. MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA NO. 01 30/05/2025

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $333,293.27 (TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DEL 2025 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO NO. DPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2205-2025 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, S.A DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. HUMBERTO VALENZUELA RAMOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. HUMBERTO VALENZUELA RAMOS COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. HUMBERTO VALENZUELA RAMOS.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MANUEL ROMERO CAMACHO (FUENTE DE URANO), ENTRE CALLE ROBERTO GARCIA BARRON Y CALLE DEGOLLADO, COL. MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2205-2025

NOTA DE BITACORA No. 2 30/05/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS IAMAIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE HUMBERTO VALENZUELA RAMOS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 3 30/05/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRABAJARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL ROMERO CAMACHO (FUENTE DE URAMO), ENTRE CALLE ROBERTO GARCIA BARRÓN Y CALLE DESCALZADO, COL. MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2205-2025

NOTA DE BITACORA No. 4 30/05/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA ATARJEA, LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICIÓN Y BANQUETAS PARA CORTE CON DISCO Y DEMOLICIÓN DE LOS MISMOS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, SE COLOCARON POSTES PREVENTIVOS, CINTA DE PRECAUCIÓN Y SE COLOCARAN CACHIMBAS EN LAS NOCHES PARA EVITAR ACCIDENTES.

SUP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA No5. 06/06/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HAN REALIZADO TAPONAMIENTOS, BOMBEOS, SONDEOS CON VACUUR, SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 8" CABE MENCIONAR QUE SON LINEAS VIVAS LO CUAL DIFICULTA LOS TRABAJOS AL ESTAR SATURADO EL MATERIAL A EXCAVAR.

SUP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA No.6 13/06/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA ~~QUE~~ SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA SANITARIA DE 8" Y SE TRABAJA EN EL ACOSTILLADO Y COLCHON, SE EMPEZARON CON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLOCACION DE SILLETAS Y CODOS.

SUP

CONTRATISTA.

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL ROMERO CAMACHO (FUENTE DE URANO) ENTRE CALLE ROBERTO GARCIA BARRÓN Y CALLE DE ALLENDE, COL. MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-AEST-IMSP-2025-2025.

NOTA DE BITACORA No. 7 17/06/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6" DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN EL RELLENO DE SUBBASE Y DE LOS REGISTROS SANITARIOS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 8 20/06/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN REGISTROS TERMINADOS SE TIENEN BASE EN LA ATARJEA Y EN LA DESCARGAS SE TIENE SUBBASE Y BASE HIDRAULICA, SE TIENE IMPREGNADA UNA BASE Y SE EMPEZO CON EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO, GUARNICIÓN Y BANQUETAS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 9 27/06/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS COLADOS, SE TIENE CALAFATEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN NO. 01 NORMAL PARA SU REVISIÓN.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITTARIO EN CALLE MANUEL ROMERO CAMACHO (CRUCE DE UNANO), ENTRE ROBERTO GARCIA BARRON Y CALLE DESGUALADO, COL. MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-REST-IMSP-2205-2025

NOTA DE BITACORA NO. 10 02/07/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL YA REVISADA. EL IMPORTE ES DE $299,052.36 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $186,649.92 CON PERIODO DEL 30 DE MAYO DEL 2025 AL 27 DE JUNIO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 11 16/07/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL DÍA 11 DE JUNIO DEL 2025 SE EMITIO DICTAMEN PARA ELABORACION DE CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCIÓN DE MONTO, EL DÍA 12 EL COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL CONOCIO EL CASO Y AUTORIZO EL 13 DE JUNIO SE FIRMO CONVENIO ACORDANDO CON NUMERO: CONV-01-2025-M1-C2205-2025 Y SE REDUSO LA CANTIDAD DE $5,781.80, QUEDANDO COMO NUEVO MONTO LA CANTIDAD DE $327,511.41.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA NO. 12 28/07/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 ADICIONAL FINIQUITO PARA SU REVISION, SE TUBIERON ADICIONALES ATARJEAS CON EXCAVACION A MAQUINA EN SECO, AFINE, CAMA DE GRANON, ACOSTILLADO CON GRANON, SUMINISTRO DE TIERRA SELECTA, RELLENO COMPACTADO, BOMBEO DE AGUAS, SONDEO CON MACICOS, EN LAS DESCARGAS, CON DEMOLICION DE GUARNICION, RELLENO COMPACTADO, IMPREGNACIÓN, GUARNICIÓN, LIMPIEZA FINAL

SOP

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA FECHA / / 6

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANUEL ROMERO CAMACHO (FRENTE DE URIAPAS) ENTRE CALLE ROBERTO GARCIA BARRAZA Y CALLE DE GUILLARDO, COL MAGISTERIAL, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPAV - CST - LP - PCST - IMSP - 2205 - 2025

NOTA DE BITACORA No. 13 30/07/25

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 ADICIONAL FINIQUITO YA REVISADA EL IMPORTE ES DE $28,459.03 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 15,738.72 CON PERIODO DEL 28 DE JUNIO DEL 2025 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 28 DE JULIO DEL 2025.

SUP

CONTRATISTA