OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y BLVD. CENTENARIO, COL. TEXAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $ 787,635.38 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025 AL 20 DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-1305-2025 DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SANA, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. HUMBERTO VALENZUELA RAMOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. HUMBERTO VALENZUELA RAMOS COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. HUMBERTO VALENZUELA RAMOS.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y BLVD. CENTENARIO, COL. TEXAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-FST-LP-PEST-IMSP-1305-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 21/MAYO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM MIGUENA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE HUMBERTO VALENZUELA RAMOS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 03 21/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIEN TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 04 21/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA ATARJEA, LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICION Y BANQUETAS PARA CORTE CON DISCO Y DEMOLICION DE LOS MISMOS Y RETIROS DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, SE COLOCARON POSTES PREVENTIVOS, CINTA DE PRECAUCION.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y BLVD. CENTENARIO, COL. TEXAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-LMSP-1305-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 29/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HAN REALIZADO TAPONAMIENTOS, BOMBEOS, SONDEOS CON VACTOR, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE 8", SE ESTAN COLOCANDO EN LAS NOCHES CACHIMBAS PARA EVITAR ACCIDENTES.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 06/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA SANITARIA DE 8" Y SE TRABAJA EN EL RELLENO ACOSTILLADO, SE EMPEZARON CON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLOCACION DE SILLETA Y CODO Y SE TRABAJA EN EL POZO DE VISITA EN LA PLANTILLA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 07 13/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6" DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN EL RELLENO DE SUBBASE Y EN LOS REGISTROS SANITARIOS Y EN LA TERMINACION DEL POZO DE VISITA.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y BLVD. CENTENARIO, COL. TEXAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPO-EST-LP-PEST-IMSP-1305-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 20/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN REGISTROS SANITARIOS TERMINADOS, SE TIENE BASE EN LA ATARJEA Y EN LAS DESCARGAS SE TIENE SUBBASE Y BASE HIDRAULICA, SE TIENE IMPREGNADA LA BASE Y SE EMPEZO CON EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO, GUARNICION Y BANQUETAS, SE TUVIERON ADICIONALES EN ATARJEAS EN LA BASE HIDRAULICA, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y EXCAVACION EN SECO Y EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL AFINE, CAMA DE ARENA FINA, ACOSTILLADO Y COLCHON MELLENO COMPACTADO, SUBBASE, IMPREGNACIÓN, REPOSICION DE BANQUETAS, SE LE INDICA AL CONTRATISTA REALICE LOS TRAMITES PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 27/JUNIO/2025

CON ESTO FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS COLADOS, SE TIENE CALAFATEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº 01 NORMAL PARA SU REVISIÓN.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 10 01/JULIO/2025

CON ESTO FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 690,019.17 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $ 430,667.14 CON PERIODO DEL 21 DE MAYO DEL 2025 AL 27 DE JUNIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y BLVD. CENTENARIO, COL. TEXAS, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº oppu-EST-LP-PEST-IMSP-1305-2025

NOTA DE BITACORA Nº 11 17/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EN TRAMITE CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCIÓN DE MONTO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 28/JULIO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 02 ADICIONAL FINIQUITO PARA SU REVISION, SE TUVIERON ADICIONALES EN ATARJEAS EN DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION A MAQUINA EN SECO, SONDEO DE VACTOR, ACOSTILLADO DE GRAVÓN, RELLENO COMPACTADO, IMPREGNACIÓN, REPOSICION DE PAVIMIENTO, CALAFATEO, EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN TRAZO, CORTE EN BANQUETAS, CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION DE BANQUETAS, DEMOLICION DE PAVIMENTO, DEMOLICION DE GUARNICION, AFINE A MANO, CAMA DE ARENA, CODO PVC X 45° ACOSTILLADO CON ARENA, REGISTRO SANITARIO, SUB-BASE, BASE HIDRAULICA, IMPREGNACIÓN, REPOSICION DE BANQUETA, REPOSICION DE PAVIMENTO, GUARNICION, CALAFATEO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 13 30/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº02 ADICIONAL FINIQUITO YA REVISADA EL IMPORTE ES DE $ 58,680.66 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 22,997.39 CON PERIODO DEL 28 DE JUNIO DEL 2025 AL 28 DE JULIO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA, YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 28 DE JULIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA