SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **LOS MOCHIS** MUNICIPIO DE: **AHOME** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:30** HRS, DEL DIA: **31** DE: **JULIO** DEL **2025** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **LOS MOCHIS** MUNICIPIO: **AHOME**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA:
21 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE INICIO DE LA OBRA REAL:
21 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA REAL:
24 DE JULIO DEL 2025

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SAF-AIP-IED-00-0089/2025

Y FUE CONTRATADA CON: **CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ 4,554,271.57** IVA INCLUIDO
CONVENIO No.: **CONV-01-2025-CCCT-C0904A-2025**
CON UN IMPORTE DE: **$ -** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No.01 (NORMAL)	**DEL 21-ABRIL AL 12-MAYO-2025**	**$1,424,704.97**
ESTIMACION No.02 (NORMAL)	**DEL 13-MAYO AL 26-MAYO-2025**	**$1,337,853.03**
ESTIMACION No.03 (NORMAL)	**DEL 27-MAYO AL 23-JUNIO-2025**	**$1,301,361.07**
ESTIMACION No.04 (ADICIONAL-FINIQUITO)	**DEL 24-JUNIO AL 24-JULIO-2025**	**$490,352.50**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **LOS MOCHIS** MUNICIPIO DE: **AHOME**
A LOS **31** DIAS DEL MES DE: **JULIO** DEL AÑO **2025**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **C. JESÚS ARMANDO ORDUÑO MONDACA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSE CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP.

FIRMA: _____