OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE CERRADA CAPOMOS, ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CAPOMOS, EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $ 487,930.09 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 09/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2025 AL 02 DE JULIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO Nº OPOU-EST-LP-PEST-IMSP-2304-2025 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2025 A CARGO DE LA PERSONA FÍSICA C. JESUS ENRIQUE DIAZ CÁRDENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MÀTERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE CERRADA CAPOMOS, ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CAPOMOS, EN LA COLONIA, INFONAVIT MACAPULE, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2304-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 02/MAYO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 03 02/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 04 02/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA ATARJEA, LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, GUARNICION Y BANQUETAS PARA CORTE CON DISCO Y DEMOLICION DE LOS MISMOS Y RETIROS DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, SE COLOCARON POSTES PREVENTIVOS, CINTA DE PRECAUCIÓN.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE CERRADA CAPOMOS, ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CAPOMOS, EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULÉ, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2304-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 12/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HAN REALIZADO TAPONAMIENTOS, BOMBEOS, SONDEOS CON VACTOR, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TUBERÍA SANITARIA DE 8" SE LLEVA EL 60%. DEBIDO A QUE SE HAN TRABAJADO EN TRAMOS CON SATURACION DEL MATERIAL AL SUR LINEAS VIVAS, SE ESTAN COLOCANDO EN LAS NOCHES CACHIMBAS.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 20/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA SANITARIA DE 8" Y SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO, SE EMPEZARON CON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLOCACION DE SILLETA Y CODO.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 07 28/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADO LA COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6" DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN EL RELLENO CON SUBBASE Y EN LOS REGISTROS SANITARIOS.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE CERRADA CAPOMOS, ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CAPOMOS, EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2304-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 05/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN REGISTROS SANITARIOS, TERMINADOS, SE TIENE IMPREGNADA LA BASE Y SE EMPEZO CON EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO, GUARNICION Y BANQUETAS, SE JUSTIFICAN ADICIONALES EN ATARJEAS EN SONDEOS, EXCAVACIÓN EN AGUA, BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, SONDEO CON VACTOR, AFINE DE PLANTILLA, CAMA DE GRAVÓN, SUMINISTRO DE GRAVÓN PARA ACOSTILLADO, SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENO, RELLENO COMPACTADO Y EN DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACION EN SECO, SUBBASE, IMPREGNACION, REPOSICIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO Y LIMPIEZA GENERAL, SE INDICA AL CONTRATISTA REALICE LOS TRAMITES PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 13/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LOS COLADOS, EL CALAFATEO Y LA LIMPIEZA GENERAL, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL PARA SU REVISIÓN.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 10 17/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 424,914.47 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $ 265,205.24 CON PERIODO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 AL 13 DE JUNIO DEL 2025.

SOP

Edgar Valenzuela M
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE CERRADA CAPOMOS, ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE CAPOMOS, EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N°: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2304-2025

NOTA DE BITACORA N° 11 25/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL DIA 15 DE MAYO SE EMITIÓ DICTAMEN TÉCNICO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCIÓN DE MONTO, EL DIA 16 DE MAYO SE PRESENTO AL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y AUTORIZO, EL DIA 19 DE MAYO SE FIRMO EL CONVENIO QUEDANDO CON NUMERO: CONV-01-2025-MI-C2304-2025 Y SE REDUJO LA CANTIDAD DE $2,191.84 QUEDANDO COMO NUEVO MONTO $485,738.25 SIN MODIFICAR EL PLAZO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12 02/JULIO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN N° 02 ADICIONAL FINIQUITO PARA SU REVISION, SON TRABAJOS YA EJECUTADOS Y ASENTADOS EN LA NOTA N° 08.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13 04/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESO AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 ADICIONAL FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $60,823.78 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $37,195.28 CON PERIODO DEL 14 DE JUNIO DEL 2025 AL 02 DE JULIO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 02 DE JULIO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA