OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N°01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $4,554,271.57 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGÚN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. JESÚS ARMANDO ORDUÑO MONDACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JESÚS ARMANDO ORDUÑO MONDACA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JESÚS ARMANDO ORDUÑO MONDACA.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPO - EST - LP - PEST - IMSP - 0904A - 2025

NOTA DE BITACORA N° 02 21/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE JESÚS ARMANDO ORDUÑO MONDACA.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03 21/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACIÓN CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACIÓN DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04 21/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL ACORDONAMIENTO DEL AREA A TRABAJAR CON LA COLOCACIÓN DE POSTES PREVENTIVOS, CINTA PREVENTIVA Y POSTERIORMENTE CON EL CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO Y DEMOLICIÓN DEL MISMO CON SUS RESPECTIVOS ACARREOS DEL POZO 37 AL POZO 24.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 28/ABRIL/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA DE 18" DEL POZO 31 AL 28, SE REALIZARON TAPONAMIENTOS DE POZOS, SONDEOS, UTILIZACION DEL VACTOR, EXCAVACION EN SECO Y AGUA, SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO DEL POZO 31 AL 30 Y ACOSTILLADO Y COLCHON DEL POZO 30 AL 28.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 06/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZO EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA, SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE 18" DEL POZO 28 AL 24, SE TRABAJA EN EL ACOSTILLADO Y COLCHON DEL POZO 28 AL 24 Y EN LA ELABORACION DE POZOS DE VISITA NUEVOS Nº. 30 Y 28, SE TIENE TRABAJANDO EN LA CONEXIÓN DE POZOS EXISTENTES A POZOS NUEVOS CON TUBERIA DE 10", SE TIENEN COLOCACIÓN DE CACHIMBAS EN LAS NOCHES PARA EVITAR ACCIDENTES.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-1MSP-0904A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 07 12/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA DEL POZO 31 AL 24 (LISTA PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA) Y SE TIENEN CONEXIONES EN LOS POZOS 31, 29, 27, 25 Y 23 A NUEVOS, SE HAN REALIZADO RETIROS DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES ASI COMO DE DEMOLICIONES, SE TIENEN POZOS DE VISITA TERMINADOS 30, 28 Y 26, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 08 14/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 1,424,704.97 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 889,212.41 CON PERIODO DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 A 12 DE MAYO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRACISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025

NOTA DE BITACORA N° 09 14/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE VIENEN DESCUBRIENDO PAREDES A CONSECUENCIA DE LA HUMEDAD, LO CUAL DA PASO A CANTIDADES ADICIONALES EN LOS VOLUMETRIAS QUE SE IRAN REGISTRANDO, POR OTRA PARTE, SE ESTA TRABAJANDO EN EL SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA DEL POZO 31 AL 24 Y EN LAS CONEXIONES 30-29, 28-27, 26-25, SE TRABAJA TAMBIEN EN LA CAMA DE GAVION DEL POZO 24 AL 22, YA SE TIENE DEMOLICION DE CONCRETO ASI COMO SUS ACARREOS DEL POZO 24 AL 20 Y LAS INTERCONEXIONES 30-29, 28-27, 26-25, SE CONTINUA CON LA SEÑALIZACION EN EL DIA Y NOCHE, UTILIZACION DEL VACTOR.

SSP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10 19/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE TERMINADA LISTA PARA IMPREGNAR DEL POZO 31 AL 24 Y DEL 30-29, 28-27, 26-25, SE TIENE TUBERIA SANITARIA DE 18" COLOCADA DEL POZO 24 AL 22 Y DEL POZO 22 AL 20 Y TUBERIA COLOCADA DE 10" DEL 30-29, 28-27, 26-25, SE TRABAJA EN EL ACOSTILLADO Y COLCHON, SE CONTINUA CON LA PRESENCIA DE AGUA, SE TRABAJA EN EL POZO DE VISITA #24.

SSP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº oppu-est-lp-pest-1msp-0904a-2025

NOTA DE BITACORA Nº 11 22/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE IMPREGNADA Y SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO DEL POZO 37 AL 24 Y DEL 30-29, 28-27, 26-25, SE TIENE TUBERIA DE 18" DEL POZO 24 AL 20, SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO LISTO PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA, SE HA REALIZADO TAPONAMIENTOS Y RETIROS DE LOS MISMOS, SE HAN TENIDO ADICIONALES EN EXCAVACION EN AGUA, AFINE DE PLANTILLA, CAMA DE GRAVÓN Y ACOSTILLADO CON GRAVON, SE LE INDICA A CONTRATISTA REALICE EL TRAMITE PARA CONVENIO MODIFICATORIO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 26/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CALAFATEO Y LIMPIEZA DEL POZO 31 AL 24 Y EN LAS INTERCONEXIONES DEL POZO 30-29, 28-27, 26-25, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE 10" DE POZO 24-23, 22-21, 20-19, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPLEST - LP - PEST - IMSP - 0904A - 2025

NOTA DE BITACORA Nº 13 29/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 1,337,853.03 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 835,004.82 CON PERIODO DEL 13 DE MAYO DEL 2025 AL 26 DE MAYO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MÉXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N°: OPPA-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025

NOTA DE BITACORA N° 14 02/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TUBERIA DE 18" DEL POZO 20-18 Y SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO, DEL POZO 18-16, SE TIENEN INTERCONEXIONES DEL 30-29, 28-27, 26-25, 24-23, 22-21, SE TRABAJA EN LOS POZOS DE VISITA 22, 20, 18 Y 16.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15 09/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TUBERIA COMPLETA DE 18" EN EL SUBCOLECTOR Y EN LAS INTERCONEXIONES DE TUBERIA DE 10" TERMINADAS, SE CONTINUA CON LOS SONDEOS CON VACTOR Y SALIERON ADICIONALES EN ESTE CONCEPTO POR CRUCES DE TUBERIAS ANTIGUAS, SE TRABAJA EN LA BASE HIDRAULICA DEL POZO 20-16 LISTA PARA IMPREGNAR, ASI COMO EN LAS INTERCONEXIONES DEL 30-29, 28-27, 26-25, 24-23, 22-21, 20-19, 18-17, 16-15.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16 16/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE IMPREGNADA EN LOS POZOS 24-22, 22-20, 20-18, 18-16 Y EN LAS INTERCONEXIONES DE LA NOTA ANTERIOR, SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO DEL POZO 24-20 Y EN LAS INTERCONEXIONES 30-29, 24-23, 22-21, 20-19.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 17 23/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LOSA DE PAVIMENTO TERMINADA, CALAFATEADA, SE TIENEN BROCALES COLOCADOS, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº03 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 18 27/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº03 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 1,301,361.07 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 812,228.81 CON PERIODO DEL 27 DE MAYO DEL 2025 AL 23 DE JUNIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. ZACATECAS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ESTADO DE MEXICO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº: OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-0904A-2025

NOTA DE BITACORA Nº 19 11/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TUVIERON ADICIONALES EN RELLENO COMPACTADO, SUMINISTRO DE POSTE PREVENTIVO, CACHIMBAS, SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE VINIL, EL DIA 07 DE MAYO SE ELABORO DICTAMEN TECNICO PARA ELABORACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO, EL 08 DE MAYO SE PRESENTO AL COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y AUTORIZO, EL DIA 09 DE MAYO SE FIRMO CONVENIO CON NUMERO: CONV-01-2025-CCOT-C0904A-2025 SIN MODIFICAR EL MONTO NI EL PLAZO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 20 24/JULIO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 04 ADICIONAL FINIQUITO PARA SU REVISION, SON TRABAJOS YA EJECUTADOS Y ASENTADOS EN NOTAS ANTERIORES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 21 28/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 04 ADICIONAL FINIQUITO YA REVISADO, EL IMPORTE ES DE $ 490,352.50 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 306,047.59 CON PERIODO DEL 24 DE JUNIO DEL 2025 AL 24 DE JULIO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA