OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 01 27-FEB-2025

TIPO DE NOTA: De apertura.

Con esta fecha se abre la presente bitacora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra que tiene por nombre; "Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Justa López, Entre Margarita Maza de Juarez y Juan Alvarez, en la localidad de Villa Benito Juárez, municipio de Salvador Alvarado, estado de Sinaloa." bajo los siguientes datos de contrato:

Contrato Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025
Importe de Contrato C/IVA: $1,732,625.90
(Un millon setecientos treinta y dos mil seiscientos veinticinco pesos 90/100 M.N.).

El Plazo de ejecución de la obra es de 60 (Sesenta) dias naturales, del dia 27 de febrero del año 2025 a finalizar al dia 27 de abril del año 2025.

Las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con recursos estatales autorizados a la secretaria de obras publicas del gobierno del estado de Sinaloa mediante oficio Nº SAF-AIP-FED-CO-0708/2025, con cargo al programa 077 "Infraestructura para mejoramiento de la Vialidad Urbana" inversion Estatal Directa.

El presente contrato se adjudica como resultado del dictamen de análisis y evaluación de Cotizaciones y adjudicación directa a la persona fisica "C. Jesús José Báez Pérez" a quien en lo siguiente se le denominara "La Contratista".

La secretaria de obras publicas de la (S.O.P) siguiente manera asigna al C. Arq. Marco Antonio Camacho Bárquez. Como residente de obra, a traves de la direccion de supervision, y por su parte "La Contratista" asigna como superintendente de obra al C. Ing. Roberto Mario Valenzuela López.

El objetivo de este contrato es la ejecucion de los trabajos correspondientes a Pavimentacion con concreto hidraulico, Banquetas y Guarniciones.

—Cierre de nota 01—

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra S.O.P

Yo Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

OPPO-ESTADJ-PEST-VIAL-2402B-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 02 27-FEB-2025

Tipo de nota: Disposicion de inmuebe

Con esta fecha se pone a disposicion del Contratista el inmueble para dar inicio a los trabajos correspondientes a este contrato, para esto el contratista tiene a su disposicion los documentos administrativos y la infomacion complementaria necesaria para realizar la obra.

—Cierre de nota 02—

Elaboró

Arq. Marco Antonio Canacho B.
Residente de obra S.O.P.

Vo Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de Obra.

NOTA 03 27-Febrero-2025

Tipo de nota: Generalidades de bitacora

La contratista debera presentar los numeros generadores para estimacion, al residente de obra para su revision y en su caso la autorizacion. Cualquier modificacion al proyecto original debera ser notificado al residente de la S.O.P. para su autorizacion, ya que cualquier trabajo ejecutado fuera de presupuesto no se reconocera y no sera procedente a pago.

Para tramitar los precios extraordinarios se requiere presentar al residente de obra de la S.O.P. para su revision y autorizacion.

—Cierre de nota 03—

Elaboró

Arq. Marco Antonio Canacho B.
Residente de Obra S.O.P.

Vo. Bo.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / 3

NOTA 04 27-FEB-2025

Tipo de nota: Informacion de Obra

Con esta fecha se informa que el contratista inicia con las actividades correspondientes a los trabajos del presente Contrato. Se realiza la colocacion de señalamiento preventivo y de obra en proceso para dar paso al reconocimiento del terreno por medio de levantamiento topografico.

Dejando por asentado que el levantamiento topografico es para verificar los datos proporcionados en proyecto por razon de que el inmueble destinado a la ejecucion de los trabajos se recibe con trabajos de terracería hasta impregnacion, dejando como objetivo principal de este contrato la colocacion de bases de 15cm de espesor para cimentacion, Guarniciones y Banquetas

— Cierre de nota 04 —

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B
Residente de Obra S.O.P.

VoBo.

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de Obra

NOTA 05 06-MAR-2026

Tipo de nota: Actividades diarias

Con esta fecha se informa que los trabajos del presente Contrato se encuentran en proceso de construccion de guarniciones, se tiene guarniciones coladas con una distancia de 60 ml y en proceso de cimbrado para colar este dia 45 ml mas para llegar al 50% de manera simultanea se trabaja en el relleno de area para banquetas con material tipo sub-rasante con un espesor promedio de 30 cm

— Cierre de nota 05 —

Elaboró

Vo Bo

Arq. Marco Antonio Camacho B
Residente de Obra S.O.P.

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de Obra

NOTA 06 20-MAR-2025

Tipo de Nota: Actividades diarias.

Con esta fecha se informa que las guarniciones estan ejecutadas al 100% y se continua con los trabajos correspondientes a banquetas, contando con un 50% de banquetas colados y continuando con el relleno y compactacion en el area de las mismas.

-Cierre de nota 06-

Elaboró.

Arq. Marco A. Camacho B.
Residente de Obra SOP.

Vo.Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de obra

NOTA 07 31-MAR-2025

Tipo de nota: Actividades diarias

Con esta fecha se informa: se tiene concluidos los trabajos en banquetas y guarniciones, con esto continuan con los trabajos del Contrato con la Colocacion de concreto en losas, mismas que se iniciaron a colar el dia 26-MAR-2025 y a la fecha de hoy se tiene un 40% de la superficie a cubrir.

-Cierre de nota 07-

Elaboró

VoBo.

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra SOP.

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025

NOTA 08 01-ABRIL-25

Tipo de nota: Solicitud de Autorizacion

Con esta fecha se recibe el expediente que conforma la estimacion Nº 1 normal del periodo del 27-FEB-25 Al 27-MAR-25, pasando a revision de supervision (residente SUP) a quien se le solicita su autorizacion para pasar a cobro ya sea este el caso.

—Cierre nota 08—

Elaboró

Ing. Roberto Mario Valenzuela.
Superintendente de Obra

Vo.Bo

Arq. Marco Antonio Camacho.
Residente de obra SUP.

NOTA 09. 03-ABRIL-2025

Tipo de nota: Autorizacion de estimación

Se redacta la presente nota para autorizar el tramite de la estimacion Nº 1 normal del periodo 27-FEB-25 Al 27-MAR-25. Con los siguientes datos:

Importe de Estimacion: $ 984,387.79
(-) menos deducciones por contrato y amortizacion por anticipo

Liquido a pagar: $ 958,929.49
(Novecientos cincuenta y ocho mil novecientos veintinueve pesos 49/100MN).

— Cierre de nota 09—

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra SUP

Vo Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

NOTA 10 17-ABRIL-25

Tipo de nota: Nota informativa

Con esta fecha se informa que quedan ejecutados al 100% los trabajos correspondientes a pavimentacion con concreto hidraulico, en donde se realiza este dia el cierre de losas.

—Cierre de nota 10—

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra SOP

Vo Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de Obra

NOTA 11 24-ABRIL-25

Tipo de nota: Actividades diarias.

Con esta fecha se informa el inicio de la ejecucion del concepto por calafateo en losas, actividad con la que se estarian cerrando los trabajos de este Contrato:

—Cierre de nota 11—

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B
Residente de obra S.O.P.

Vo Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de obra

NOTA 12 26-ABRIL-25

Tipo de nota: Cierre de Actividades.

Se redacta la presente nota para informar el cierre de los trabajos correspondientes al contrato Nº OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-24028-2025, Cerrando los mismos con la terminación de Calafateo y limpieza del inmueble con la fecha de hoy.

—Cierre de nota 12—

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de la SOP

Vo Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela
Superintendente de Obra

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / / 7

NOTA 13 28 ABRIL-25

Tipo de nota: Solicitud de Autorización

CON LA FECHA DE HOY SE LE HACE ENTREGA DE EXPEDIENTE QUE CONFORMA ESTIMACION Nº 2 (FINIQUITO) A RESIDENTE DE OBRA SOP. A QUIEN SE SOLICITA LA REVISION Y POSTERIOR AUTORIZACION DE ESTA ESTIMACION.

— CIERRE DE NOTA 13 —

ELABORÓ

ING. ROBERTO MARIO VALENZUELA L.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Vo Bo

ARQ. MARCO ANTONIO CAMACHO B
RESIDENTE DE OBRA SOP.

NOTA 14 28-ABRIL-25

Tipo de nota: Autorización de estimación

Se redacta la presente nota autorizando el inicio del tramite solicitado de la estimación Nº 2 (Finiquito) periodo del 28-MAR-25 AL 27-ABRIL-25.

MONTO ESTIMADO: $ 748,238.11
(-) menos deducciones por contrato y amortización por anticipo.

Liquido a Pagar: $ 728,887.12
(Setecientos veinti ocho mil ochocientos ochenta y siete pesos 13/100 MN).

— Cierre de nota 14 —

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B
Residente de obra SOP.

Vo. Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela L
Superintendente de obra

OPPV-EST-ADJ- PEST-VIAL- 2402B- 2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 15 05-MAYO-25

Tipo de nota: Entrego - Recepción

Con esta fecha se realiza recorrido general de la obra en compañía del organismo operador y Contratista, para verificar los trabajos ejecutados para posteriormente realizar la entrega - recepción de esta obra.

Sin alguno objeción por los trabajos realizados el organismo operador recibe la obra de común acuerdo.

- Cierre de nota 15 -

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de Obra SOP.

Vo Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de obra

NOTA 16 12-MAYO-25

Tipo de Nota: Finiquito de Obra

Se redacta la presente nota para dar inicio al tramite correspondiente a finiquito de obra, la cual llevara por nombre: "Pavimentación con concreto hidraulico de la calle Justa Lopez, Entre Margarita Maza de Juarez y Juan Alvarez, En la localidad de Villa Benito Juarez, municipio de Salvador Alvarado estado de Sinaloa." Contrato N° OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025

- Cierre de Nota 16 -

Elaboró

Arq. Marco Antonio Camacho B.
Residente de obra SOP.

Vo Bo

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de Obra

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-2402B-2025

BITACORA DE OBRA FECHA / /

NOTA 17

Tipo de Nota: Cierre de Bitacora. 12-MAYO-25

Se redacta la presente nota para dar por cerradas las anotaciones en el presente libro de bitacora.

-Cierre de Nota 17-

Elaboró

Arq. Mario A. Cámaco B.
Residente de Obra SOP.

V.o B.o

Ing. Roberto Mario Valenzuela L.
Superintendente de obra