BITACORA DE OBRA FECHA 07 /MAYO/2025

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANAOSTURA, DE CALLE YUCATÁN A VERACRUZ, COL. 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $ 2,256,641.61 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025 AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑIA "QARTO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. ERNESTO ADOLFO GONZALEZ ACOSTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. LUIS ALBERTO VEGA TRUJILLO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. LUIS ALBERTO VEGA TRUJILLO.



SOP

Vega Trujillo Luis A.

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANGOSTURA, DE CALLE YUCATÁN A VERACRUZ, COL. 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 02 07/MAYO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE LUIS ALBERTO VEGA TRUJILLO.

SOP

Vega Trujillo Luis A.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 03 07/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP

Vega Trujillo Luis A.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 04 07/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DE LA VIALIDAD PARA VERIFICAR SI HAY ALGUNA AFECTACION, PARA POSTERIORMENTE ARRANCAR CON LA EXCAVACION PARA EL DRENAJE SANITARIO.

SOP

Vega Trujillo Luis A.
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE ANGOSTURA, DE CALLE YUCATAN A VERACRUZ, COL. 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2025

NOTA DE BITACORA N° 05 14/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LINEA DE DRENAJE SANITARIO TERMINADO, SE CORTO PAVIMENTO PARA LIGAR A POZOS EXISTENTES, SE REALIZARON SONDEOS, BOMBEOS, TAPONAMIENTOS Y RETIRO DE LOS MISMOS, SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS.

SOP

VEGA TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06 21/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE DRENAJE TERMINADO, SE TRABAJA EN LA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL ACOSTILLADO Y COLCHON, ESTA ES DOBLE LINEA (CIRCUITO).

SOP

VEGA TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07 28/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LINEA DE AGUA TERMINADA ASI COMO LAS TOMAS DOMICILIARIAS, SE REALIZARON SONDEOS, REPARACION DE TOMAS PROVISIONALES, SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTES.

SOP

VEGA TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANHOSTORA, DE CALLE YUCATÁN A VERACRUZ, COL. 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPV-ESTE-LP-PEST-VIAL-2904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 04/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CAPA SUBBASE TERMINADA, SE TRABAJA EN LA CAPA BASE HIDRAULICA Y EN LOS REGISTROS SANITARIOS, CABE MENCIONAR QUE POR EL EXCESO DE HUMEDAD POR FILTRACION DE LA LINEA DE DRENAJE ANTIGUA SE ESTABILIZO DEL 0+050 AL 0+083.50 APROXIMADAMENTE Y ESTE SERA UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO.

SOP

YOSY TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 07/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA Y ARENEADA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº01 NORMAL PARA SU REVISIÓN.

SOP

YOSY TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 10 11/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $885,354.13 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $552,583.09 CON PERIODO DEL 07 DE MAYO DEL 2025 AL 07 DE JUNIO DEL 2025.

SOP

YOSY TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA.

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANACOSTUMA, DE CALLE YUCATÁN A VERACRUZ, COL- 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 11 11/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE GUARNICION DEL LADO DERECHO Y SE TRABAJA EN LA GUARNICIÓN DEL LADO IZQUIERDO.

SOP

VEGA TRUJILLO LUISA.

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 28/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CANALIZACIÓN CON POLIDUCTO NARANJA Y BASES PIRAMIDALES PARA ALUMBRADO PUBLICO (CANALIZACIÓN Y BASE PARA LUMINARIAS SON EXTRAORDINARIOS) Y SE TRABAJA EN EL RELLENO PARA BANQUETAS DEL LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO.

SOP

VEGA TRUJILLO LUISA.

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 13 25/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLADAS LAS BANQUETAS DEL LADO DERECHO Y SE COLOCARON LAS LUMINARIAS (LUMINARIAS CONCEPTO EXTRAORDINARIO), SE TRABAJA EN EL COLADO DE BANQUETAS LADO IZQUIERDO.

SOP

VEGA TRUJILLO LUISA.

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANGOSTURA, DE CALLE YUCATÁN A VERACRUZ, COL. 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 14 02/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO LADO DERECHO.

SOP

VEGA TROJILLO LUISA
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 15 08/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LOSA DE PAVIMENTO COLADA, SE TRABAJA EN EL CALAFATEO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

VEGA TROJILLO LUISA.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 16 11/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $781,878.66 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $488,000.13 CON PERIODO DEL 08 DE JUNIO DEL 2025 AL 08 DE JULIO DEL 2025.

SOP

VEGA TROJILLO LUISA.
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CARPETA ASFALTICA, DE CALLE YUCATÁN A VERACRUZ, COL. 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-FST-LP-PEST-VIAL-2904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 17 15/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE HABIA OMITIDO PONER LOS ADICIONALES EN LAS TERRACERIAS EN EL CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN LOS CONCEPTOS DE BOMBEO, EXCAVACION, SUMINISTRO DE LIMO, EN LA TOMAS DOMICILIARIAS EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION, CAMA DE 10 CMS, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, RELLENO A VOLTEO, SUMINISTRO DE LIMO, REPOSICION PROVISIONAL DE TOMAS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, BANDA PREVENTIVA Y BOMBEO, EN EL DRENAJE EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACIÓN, CAMA DE 10 CMS, ACOSTILLADO, BOMBEO, SONDEO CON VACTOR, EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EXCAVACION, CAMA DE 10 CMS, ACOSTILLADO, SUMINISTRO DE LIMO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA, EN LOS EXTRAORDINARIOS LOS CONCEPTOS DE COLOCACION DE BOJA DE POZO Y CONEXIÓN A REGISTROS NUEVOS, POR OTRA PARTE SE TRABAJO EN LA COLOCACION DE SEÑALETICA VERTICAL.

SOP

VOBO TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 18 22/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA PINTURA EN GUARNICIÓN, CRUCE DE CEBRA, RAYA LATERAL, RAMPAS PARA MINUSVALIDOS.

SOP

VOBO TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 19 29/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE PINTURA TERMINADA, SE TRABAJA EN EL RETIRO DE MATERIAL EN BOCACALLES Y LIMPIEZA GENERAL, EL 22 DE JULIO DEL 2025 SE EMITIO DICTAMEN TECNICO PARA LA ELABORACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO, EL DIA 23 DE JULIO SE PRESENTO EL CASO AL COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL Y AUTORIZO SU MODIFICACION, EL DIA 24 DE JULIO DEL 2025 SE FIRMO EL CONVENIO Nº CONV-01-2025-CCCT-2904-2025. SIN MODIFICAR EL IMPORTE NI EL TIEMPO DE EJECUCION.

SOP

VOBO TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANÁHUAC, DE CALLE YUCATÁN A VERACRUZ, COL. 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 20 06/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 03 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO YA FUERON ASENTADOS EN LAS NOTAS ANTERIORES.

SOP

VOSS TRUJILLO LUIS A.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 21 08/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 03 EXTRAORDINARIA FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 589,177.95 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 367,647.51 CON PERIODO DEL 09 DE JULIO DEL 2025 AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN FIRMAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP

VOSS TRUJILLO LUIS A.
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE ANGOSTURA, DE CALLE YUCATÁN A VERACRUZ, COL. 28 DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPOU-EST-LP-PEST-VIAL-2904-2025

NOTA DE BITACORA Nº 20 06/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº03 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO YA FUERON ASENTADOS EN LAS NOTAS ANTERIORES.

SOP

VOBO TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 21 06/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CANCELÓ LA HOJA ANTERIOR DEBIDO A ERROR EN EL MONTO DE LA ESTIMACIÓN Nº03 EXTRAORDINARIA FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 568,917.87 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 367,394.16 CON PERIODO DEL 09 DE JULIO DEL 2025 AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP

VOBO TRUJILLO LUISA.
CONTRATISTA