OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE JUSTO SIERRA, COL. GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA Nº 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE $209,193.48 (SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2105-2025 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2025 A CARGO DE LA COMPAÑIA "NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. ALEJANDRO ZAZUETA FÉLIX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. CARLOS ALBERTO TABARES QUEVEDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. CARLOS ALBERTO TABARES QUEVEDO.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE JUSTO SIERRA, COL. GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-FST-LP-PEST-IMSP-2105-2025

NOTA DE BITACORA N° 02 29/MAYO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIGUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE CARLOS ALBERTO TABARES QUEVEDO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03 29/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORICE POR OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04 29/MAYO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE NO SE PUDO DAR INICIO CON LOS TRABAJOS DEBIDO A UNAS AFECTACIONES CON POSTE DE TELMEX Y LA FIBRA OPTICA, SE HABLO CON LA JAPAMA Y SE REPROGRAMARA EL NUEVO TRAZO.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE JUSTO SIERRA, COL. GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPS-EST-LP-PEST-IMSP-2105-2025

NOTA DE BITACORA Nº 05 05/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL DIA 03 DE JUNIO SE NOS HIZO LLEGAR EL NUEVO PLANO PARA TRABAJAR Y EL CONTRATISTA TRABAJA EN LA DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y SUS RESPECTIVOS ACARREOS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06 12/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TUBERIA SANITARIA DE 8" (ATORJEA, LADO LARGO) COLOCADA DEL POZO 01 AL POZO 02 Y SE TRABAJA EN EL ACOSTILLADO Y COLCHON Y SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TUBERIA DEL POZO 02 AL POZO 03 (ATARJEA LADO CORTO).

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 07 19/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE RELLENO COMPACTADO DE LA ATARJEA Y SE ESTA COLOCANDO BASE HIDRAULICA EN LA MISMA ATARJEA, SE TRABAJA EN EL POZO DE VISITA 2 (EL CUAL NO VENIA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO Y SE HARA PRECIO EXTRAORDINARIO) Y EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS (TUBERIA SANITARIA DE 6") SE LLEVA AL 30%, EN ESTA PARTIDA NO VENIA CONTEMPLADA LA DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO NI GUARNICION POR LO CUAL SE INCREMENTARON LOS VOLUMENES DE LA PARTIDA DE ATARJEAS DONDE SE UBICARON ESTOS TRABAJOS.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE JUSTO SIERRA, COL. GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPUCEST-LP-PEST-IMSP-2705-2025

NOTA DE BITACORA Nº 08 26/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS SE LLEVA EL BOM. Y SE TRABAJA EN LOS REGISTROS SANITARIOS DONDE YA SE COLOCARON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, EL POZO DE VISITA FALTA BRISCAL, SE COLOCARON SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, CACHIMBAS, SE HAN UTILIZADO HOJAS VACTOR, TAPONAMIENTOS.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 09 01/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINARON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LOS REGISTROS SANITARIOS, SE TIENE BASE IMPREGNADA EN ATARJEA Y SUBBASE Y BASE IMPREGNADA EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE TUVIERON ADICIONALES EN LA PARTIDA DE ATARJEAS EN TRAZO, CORTE, DEMOLICIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO, EXCAVACION, SONDEOS, CARGA Y ACARREO A 1ER KM, A KMS SUBSECUENTES, AFINE, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8", ACOSTILLADO TIERRA SECA PARA RELLENO, RELLENO COMPACTADO, EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS SE TUVIERON ADICIONALES EN TRAZO, CORTE DE BENQUETA Y DEMOLICION, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO AL 1ER KM, AFINE, CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 6", ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, SUBBASE, DERIVADO DEL CAMBIO DE PROYECTO, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA REALICE LOS TRAMITES PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO Y SE NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE JUSTO SIERRA, COL. GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2105-2025

NOTA DE BITACORA Nº 10

04/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REMESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACIÓN Nº 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 477,590.08 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE $ 298,082.08 CON PERIODO DEL 29 DE MAYO DEL 2025 AL 01 DE JUNIO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE JUSTO SIERRA, COL. GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU-EST-LP-PEST-IMSP-2105-2025

NOTA DE BITACORA Nº 11 08/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA COLOCANDO BROCAL EN EL POZO DE VISITA, SE FUE ESTABA HASTA LA BASE IMPREGNADA YA QUE EL REVERSO NO ALCANZO RECIBIDO AL CAMBIO DE PROYECTO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 12 15/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 13 16/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $ 71,981.63 Y EL LIQUIDO A PAGAR ES DE $ 44,926.47 CON PERIODO DEL 02 DE JULIO DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. AYUNTAMIENTO, ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE JUSTO SIERRA, COL. GABRIEL LEYVA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO Nº OPPU - EST - LP - PEST - IMSP - 2105 - 2025

NOTA DE BITACORA Nº 14 11/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL DIA 06 DE AGOSTO SE REALIZO DICTAMEN TÉCNICO PARA ELABORACION DE CONVENIO MODIFICATORIO, EL DIA 07 DE AGOSTO SE PRESENTO AL COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL PARA CONOCER EL CASO Y AUTORIZO MODIFICAR EL PRESUPUESTO, EL DIA 08 DE AGOSTO SE FIRMO EL CONVENIO MODIFICATORIO QUEDANDO CON Nº CONV-01-2025-CCCT-C2105-2025 SIN MODIFICAR EL PLAZO Y EL MONTO.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 15 28/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN Nº03 ADICIONAL - FINIQUITO PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS SON ADICIONALES Y YA FUERON EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD Y ASENTADOS EN LAS NOTAS ANTERIORES.

SOP CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 16 01/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE REMITE AL CONTRATISTA LA ESTIMACION Nº03 ADICIONAL-FINIQUITO YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE $159,621.94 CON LIQUIDO A PAGAR DE $99,625.97 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 16 DE JULIO DEL 2025 AL 28 DE AGOSTO DEL 2025, ASI MISMO ESTA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2025.

SOP CONTRATISTA