NOTA DE BITACORA NO. 01 04/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

"PAVIMENTACION CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBIOLA Y TOTOCATHUI, EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA."

IMPORTE CONTRATADO $6'090,124.50 (SEIS MILLONES NOVENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE LA COMPAÑIA COYDU, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSE LUIS ORTIZ FLORES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LO CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO, COMO RESIDENTE DE OBRA. LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBOLA Y TOMOCATHUI, EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA."

CONTRATO: OAPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025.

NOTA DE BITACORA NO. 02 04/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA A PAGO. LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

CON ESTA SEMANA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SONDEOS DE TUBERIA, SE TRABAJA EN EL TRAZO, PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE, DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+314.25.

NOTA DE BITACORA NO. 03 14/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE TRAZO EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, COMPACTADO Y VOLTEO PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE Y TUBERIA DE 6" EN CRUCERO. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

NOTA DE BITACORA NO. 04 24/JUNIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" DE DRENAJE, TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS. POZOS DE VISITA. SE REALIZA BOMBEO. SE COLOCA BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, ELABORACION DE ATRAQUES.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025

NOTA DE BITACORA NO. 05 04/JULIO/2025

CON ESTA NOTA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE, TUBERIA DE 8" DE DRENAJE TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS. SE COLOCO BANDA PREVENTIVA EN ZANJA. Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE ALBAÑAL. SE TRABAJA EN EL TRAZO DE LA VIALIDAD EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO SUB-RASANTE.

NOTA DE BITACORA NO. 06 14/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, TENDIDO Y COMPACTACION DE CAPA SUB-RASANTE, ASI COMO LA CAPA DE MATERIAL BASE.

NOTA DE BITACORA NO. 07 21/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJO EN LA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, TENDIDO Y COMPACTACION DE CAPA SUB-RASANTE, ASI COMO LA CAPA DE MATERIAL BASE. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 08 25/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA (AUTORIZA) AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE $2'665,774.92 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $1'663,811.25 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 04/JUNIO/2025 AL 21/JULIO/2025.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CALLE EL CERRO ENTRE JAMBIOLA Y TOTOCAHUI, EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1705-2025

NOTA DE BITACORA- NO.09 22/JULIO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJO EN EL RIEGO DE IMPREGNACION, SE COLOCA CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE GUARNICION TIPO "L" DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+314.25.

NOTA DE BITACORA NO. 10 01/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON EL COLADO DE GUARNICION TIPO "L", SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD.

NOTA DE BITACORA NO. 11 11/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DEL COLADO DE GUARNICION TIPO "L" SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD.

NOTA DE BITACORA NO. 12 22/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DEL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD. PINTURA EN GUARNICION CRUCE DE CEBRA, PEATONAL Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025

NOTA DE BITACORA NO. 13 26/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE $2'747,068.86 CON IVA Y UN LIQUIDO DE MONTO $1'714,549.88 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 22/JULIO/2025 AL 22/AGOSTO/2025.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA.

OBRA: "PAVIMENTACION CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBIOLA Y TOROCAHUI, EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RIOS, ESTADO DE SINALOA."

CONTRATO: OPAV-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025

NOTA DE BITACORA NO. 14 23/AGOSTO/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE SE LE AUTORIZAN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS NO INCLUIDOS EN EL CATALOGO DE CONTRATO (CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS) ASÍ COMO LA EJECUCION DE VOLUMENES ADICIONALES NECESARIOS PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO, EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE TRABAJO EN EXCAVACION, EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE, COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, INSTALACION DE TUBERIA DE 8" EN DRENAJE SANITARIO (TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO RELLENO A VOLTEO).

NOTA DE BITACORA NO. 15 03/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA DE 3" AGUA POTABLE, (TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO, COMPACTADO, RELLENO A VOLTEO) LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. SE TRABAJO EN EL COLADO DE BANQUETA DE 10cm. TRABAJO CONTEMPLADO COMO EXTRAORDINARIO. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 ADICIONAL Y NO. 04 EXTRAORDINARIA -FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 16 08/SEPTIEMBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE $ 99,614.21 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 61,173.01.
NO. 04 EXTRAORDINARIA - FINIQUITO CON UN IMPORTE DE $377,666.51 CON IVA UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $360,543.57. EL PERIODO DE LAS ESTIMACIONES ES DEL 23/AGOSTO/2025 AL 03/SEPTIEMBRE/2025.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION CALLE EL CERRO, ENTRE JAMBOLA Y TOROCAHUI, EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA."

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2025.

NOTA DE BITACORA NO. 17 17/SEPTIEMBRE/2025

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA