Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha: 02/OCTUBRE/2025

No. 01

NOTA DE BITACORA NO 01

02/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE CARCAMO 1 Y LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MALCUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA."

IMPORTE CONTRATADO $4'042,595.98 (CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-LP-FISE-APOA-2409-2025 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A CARGO DE LA PERSONA FISICA C. JOSE REYES DE JESUS HOLGUI GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEL DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA. LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. CARLOS ALBERTO TABARES QUEVEDO, COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA.

RESIDENTE
SOP

SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:

No. 02

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 1 Y LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MALCUILI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025

NOTA NO. 02 02/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION EL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA A PAGO.

SE INICIAN LOS TRABAJOS, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION TRAZO, EXCAVACION, CON MAQUINA, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, PLANTILLA, ACOSTILLADO RELLENO COMPACTADO, TRABAJOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 6" DE LA LINEA DE PRESION. SE INICIAN LOS TRABAJOS PARA EL CARCAMO.

NOTA NO. 03 09/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA LINEA DE PRESION, SE TRABAJA EN EL CARCAMO Y LINEA DE LLEGADA, DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO, COLADO DE PLANTILLA, LOSA DE CIMENTACION DE 40cm Y 20cm, MUROS DE CONCRETO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, LOSA DE DESCANSO, BANDA OJILLADA, ESCALONES DE POLIPROPILENO. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

NOTA NO. 04 17/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LA TUBERIA DE 6", DE LA LINEA DE PRESION. SE TRABAJO EN LA COLOCACION DE LA REGILLA PARA AREA DE MANTENIMIENTO, INSTALACION DE BARANDAL, REGILLA TIPO IRVING. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA NO. 05 21/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE $1'750,901.36 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $1'091,803.95 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 02/OCTUBRE/2025 AL 17/OCTUBRE/2025.

RESIDENTE SOP

CONTRATISTA SUPERINTENDENTE

Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:

No. 03

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 1 Y LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MALCOLI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APIDA-2409-2025

NOTA DE BITACORA NO. 06 — 18/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL AREA DEL CARCAMO TRAZO, EXCAVACION RETIRO Y RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL, SE TRABAJA EN LA PLANTILLA. CONSTRUCCION DE LA CAJA DE LLEGADA, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, BOMBEO DE ACHIQUE, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO. SE TRABAJA EN LA LINEA DE PRESION TRAZO, EXCAVACION, AFINE, PLANTILLA, ACOSTILLADO, BANDA PREVENTIVA, TRABAJOS CONTEMPLADOS PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 6" Y LA CONEXION A LA RED EXISTENTE.

NOTA DE BITACORA NO. 07 — 23/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE CONTINUA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE 6" EN LA LINEA DE PRESION, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DEL MURO DE BLOCK Y LA COLOCACION DE ZAPATA CORRIDA, TRABAJO DE LA CAJA DE LLEGADA COLADO DE MURO DE CONCRETO DE 20 CM, IMPERMEABILIZANTE DE ELEMENTOS. SE TRABATA EN LA CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS, TRAZO, EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, PLANTILLA, LOSA DE CIMENTACION DE 15cm, DALA DE DESPLANTE, SE EN LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION, TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE CIMBRA.

NOTA DE BITACORA NO. 08 — 30/OCTUBRE/2025

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL MURO DE BLOCK, ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS, ASI COMO EN LAS COLUMNAS DE 20X20 cm. TUBERIA DE PVC EN DESALOJO, COLOCACION Y TENDIDO DE MATERIAL TUCUTUGUAY, MURO DE 14 cm DE TABIQUE ROJO, PARA LA CASETA DE CONTROLES, CASTILLO DE 15X15 cm. DALA DE CERRAMIENTO, ENTRASE DE TABIQUE ROJO, LOSA DE 10cm, APLANADO, CON MORTERO, COLOCACION DE PINTURA EN MUROS, IMPERMEAL, CHUTE EN LOSAS, COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE, COLADO DE MUROS DE LA CAJA ROMPEDORA DE ESCALONES.

NOTA DE BITACORA NO. 09 — 03/NOVIEMBRE/2025.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL COLADO DE LA BANQUETA DE 10cm, SE REALIZA COLOCACION DE LA PUERTA VEHICULAR DE DOS HOJAS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS, GABINETES ESTRUCTURAS EN POSTE, CABLEADO, MUFA. COLOCACION DE ROTULO DE OBRA. SE REALIZARAN TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO ELECTRICOS HE HIDRAULICOS, SE COLOCAN VALVULAS Y CASETA EN LINEA DE PRESION. SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION Y COLOCACION DE ALUMBRADO EN AREA DEL CARCAMO. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

RESIDENTE SOP

CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE

Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:

No. 04

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 1 Y LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MAICULI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.
OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2409-2025

NOTA DE BITACORA NO. 10 06/NOVIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE $2'084,318.14 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $1'300,902.01 Y UN PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 18/10/2025 AL 03/11/2025.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE

Estrella

BITÁCORA DE OBRA

Fecha:

No. 05

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 1 Y LINEA DE PRESION DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES SOBRE LA CALLE MALCOLI, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE JUAN JOSE RIOS, ESTADO DE SINALOA.
OPPO-EST-LP-FISE-APOA-2409-2025.

NOTA DE BITACORA NO. 11 — 03/NOVIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA BANQUETA DE 10cm, CONSTRUCCION DE CARCAMO Y CAJA DE LLEGADA, EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, PLANTILLA DE 5cm, LOSA DE CIMENTACION.

NOTA DE BITACORA NO. 12 — 13/NOVIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA LOSA DE CIMENTACION DE 40cm Y 20cm, PARA CARCAMO Y CAJA DE LLEGADA, MURO DE CONCRETO DE 20cm EN CAJA DE LLEGADA, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.

NOTA DE BITACORA NO. 13 — 24/NOVIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA (TAPA) DE 15 CM, LOSA (DESCANSO CAJA), COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, COLOCACION DE ESCALON, TRABAJOS EN LA CASETA DE CONTROLES Y LINEA DE PRESION, LINEA DE CONDUCCION DE 6".

NOTA DE BITACORA NO. 14 — 02/DICIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE REGILLA PARA AREA DE MANTENIMIENTO, SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LA CASETA DE CONTROLES Y LINEA DE PRESION, LINEA DE CONDUCCION DE 6" SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION Y LA BARDA PERIMETRAL, LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 15 — 03/DICIEMBRE/2025
CON ESTA FECHA SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE $ 207,053.57 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO $ 179,116.98 Y EL PERIODO DEL 04/11/2025 AL 02/12/2025.

NOTA DE BITACORA NO. 16 — 08/DICIEMBRE/2025
EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

RESIDENTE SOP

SUPERINTENDENTE